

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018

PTTO. ASIGNADO	\$	258,027,323
PTTO. AUTORIZADO	\$	255,055,429
DEVENGADO	\$	225,136,947
SALDO	\$	29,918,483

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
OPM	24-oct-18	2017/2018-PDM-001-0002-007-DM-06-001 FINAL	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	—	—	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	24-oct-18	2017/2018-PDM-002-0003-007-DM-05-002 FINAL	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	—	—	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	12-oct-18	2017/2018-PDM-003-0004-006-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	832,091	832,091	0	AD	100%	0%	OBRA	1.00	750,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	24-oct-18	2017/2018-PDM-004-0005-007-DM-06-004 FINAL	4	Revive y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	—	0%	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	12-oct-18	2017/2018-PDM-005-0006-007-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	37,306	37,306	0	AD	100%	0%	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	—	—	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	—	—	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	28-dic-18	2017/2018-PDM-008-0009-007-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,729,550	4,729,550	0	AD	—	—	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	24-oct-18	2017/2018-PDM-009-0010-007-DM-06-010 FINAL	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	—	—	OBRA	1.00	750,000	—	—	—	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	771,647	771,647	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	11-sep-18	2018-PDM-0013-001-UR-01-001 FINAL	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacozari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	1,220,010	0	C	100%	100%	M2	8728.00	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0013-2018	
OPM	02-oct-18	2018-PDM-0014-001-UR-01-002 FINAL	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hornedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,186,600	1,186,600	0	C	100%	100%	M2	11138.21	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0014-2018	
OPM	02-oct-18	2018-PDM-0015-001-UR-01-003 FINAL	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,209,309	1,209,309	0	C	100%	100%	M2	11453.14	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0015-2018	
OPM	11-sep-18	2018-PDM-0016-001-UR-01-004 FINAL	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundación/ Aguascalientes Mpio.	2,064,232	2,064,232	0	C	100%	100%	M2	17313.24	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018	
OPM	11-sep-18	2018-PDM-0017-001-UR-01-009 FINAL	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundación/ Aguascalientes Mpio.	2,104,721	2,104,721	0	C	100%	100%	M2	18779.27	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018	

OPM	03-dic-18	2018-PDM-0018-006-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	9,466,787	9,466,787	0	C	100%	92%	OBRA	1.00	797,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
OPM	30-nov-18	2018-PDM-0019-004-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	12,244,370	12,244,370	0	AD	100%	94%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	18-dic-18	2018-PDM-0020-004-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio.	2,364,158	2,364,158	0	AD	100%	90%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0021-007-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	21,744,909	21,744,909	0	AD	0%	77%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	18-dic-18	2018-PDM-0022-003-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,647,008	1,647,008	0	AD	100%	103%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0023-005-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro./ Aguascalientes Mpio.	688,233	688,233	0	AD	100%	50%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	03-dic-18	2018-PDM-0024-003-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,593,365	1,593,365	0	AD	100%	86%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	27-dic-18	2018-PDM-0025-007-001-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	26,389,613	26,389,613	0	AD	100%	62%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	19-dic-18	2018-PDM-0026-005-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,302,837	7,302,837	0	AD	100%	67%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0027-005-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,904,065	2,904,065	0	AD	100%	27%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SSP	14-dic-18	2018-PDM-0028-001-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad (obra bianual)	2,993,891	2,076,629	917,263	AD	44%	58%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____
OPM	02-oct-18	2018-PDM-0029-001-UR-01-013 FINAL	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio.	1,492,190	1,492,190	0	C	100%	100%	M2	11176.85	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0029-2018
OPM	02-oct-18	2018-PDM-0030-001-UR-01-014 FINAL	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes/ Aguascalientes Mpio.	1,119,516	1,119,516	0	C	100%	100%	M2	8206.96	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0030-2018
OPM	05-oct-18	2018-PDM-0031-001-UR-01-015 FINAL	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	766,353	766,353	0	C	100%	100%	M2	5713.15	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0031-2018
OPM	11-sep-18	2018-PDM-0032-001-UR-01-016 FINAL	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calzada Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/ Aguascalientes Mpio.	1,049,266	1,049,266	0	C	100%	100%	M2	6928.54	797,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0032-2018
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0033-001-UR-05-010 FINAL	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	697,567	697,567	0	C	100%	100%	M2	1236.11	250,000	DIRECTA ESTATAL	NOLDOR CONSTRUCCIONES A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	05-oct-18	2018-PDM-0034-001-UR-05-011 FINAL	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	1,150,000	0	C	100%	100%	M2	2936.11	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
OPM	23-ago-18	2018-PDM-0035-001-UR-05-012 FINAL	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio.	850,000	850,000	0	C	100%	100%	M2	2322.20	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
OPM	28-sep-18	2018-PDM-0044-001-UR-01-020 FINAL	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larreategui y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio.	880,658	880,658	0	C	100%	100%	M2	5261.66	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
OPM	12-jul-18	2018-PDM-0045-001-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prol. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio.	745,086	745,086	0	C	100%	100%	M2	6402.03	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DM-0045-2018

OPM	28-sep-18	2018-PDM-0046-001-UR-01-022 FINAL	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio.	1,212,379	1,212,379	0	C	100%	100%	M2	7061.44	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDERICO GARCÍA DELGADO	DM-0046-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	575,396	575,396	0	C	100%	100%	M2	4897.64	797,000	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0047-2018
OPM	28-sep-18	2018-PDM-0052-001-UR-01-024 FINAL	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio.	2,327,287	2,327,287	0	C	100%	100%	M2	21420.13	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0052-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	2,470,763	0	C	100%	100%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0053-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	2,470,763	0	C	100%	100%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V.	DM-0054-2018
OPM	02-oct-18	2018-PDM-0055-001-UR-01-027 FINAL	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosío y Calle Ezequiel A. Chávez (Calzada Norte)/ Aguascalientes Mpio.	428,949	428,949	0	C	100%	100%	M2	4272.04	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2018
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0056-001-UR-01-028 FINAL	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morín./ Aguascalientes Mpio.	2,105,800	2,105,800	0	C	100%	100%	M2	15974.08	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0056-2018
OPM	30-ago-18	2018-PDM-0062-001-UR-05-029 FINAL	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio.	800,000	800,000	0	C	100%	100%	M2	1963.51	250,000	DIRECTA ESTATAL	GERARDO CARRERA ESCOBAR	DM-0062-2018
OPM	25-sep-18	2018-PDM-0063-001-UR-05-030 FINAL	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio.	850,000	850,000	0	C	100%	100%	M2	1105.24	125,000	DIRECTA ESTATAL	PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V.	DM-0063-2018
OPM	26-oct-18	2018-PDM-0064-001-UR-01-031 FINAL	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio.	1,450,000	1,450,000	0	C	100%	100%	M2	3351.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUARE S, S.A. DE C.V.	DM-0064-2018
OPM	25-sep-18	2018-PDM-0065-001-ID-01-001 FINAL	65	Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc.	740,983	740,983	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	DM-0065-2018
OPM	30-nov-18	2018-PDM-0067-001-ID-03-003 FINAL	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	1,850,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0067-2018
OPM	26-dic-18	2018-PDM-0068-001-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc. (Obra bianual)	2,500,000	950,385	1,549,615	C	38%	25%	OBRA	1.00	50,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purísima./ La Purísima Barrio	1,521,658	1,521,658	0	C	100%	98%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARTURO ROBLEDO REYNOSO	DM-0069-2018

OPM	26-oct-18	2018-PDM-0070-001-UR-04-034 FINAL	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Obra Civil./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,179,139	1,179,139	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0070-2018
OPM	06-nov-18	2018-PDM-0071-001-UR-04-035 FINAL	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Instalaciones./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,058,816	1,058,816	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0071-2018
SSP	13-dic-18	2018-PDM-0072-001-DM-05-026 FINAL	72	Rehabilitación de Rastro Municipal./ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21	631,244	631,244	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0072-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0073-001-ID-01-005 CANCELADA	73	Construcción Parque Villa de las Palmas; Calle Villa Alejandria, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	0	0	0	C	—	0%	OBRA	1.00	2,000	—	—	—
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Dominguez./ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes.	920,000	920,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0074-2018
OPM	09-nov-18	2018-PDM-0075-001-UR-04-037 FINAL	75	Rehabilitación de Parque Ojocaliente IV./ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Órdeña, Ojocaliente Fracc. 1A. Secc.	484,908	484,908	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0075-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0076-001-UR-04-038 FINAL	76	Regeneración de Glorieta Quijote./ Av. López Mateos Oriente, av. Nacozari Sur, La Estación Barrio.	1,778,268	1,778,268	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV	DM-0076-2018
OPM	09-nov-18	2018-PDM-0077-001-UR-04-039 FINAL	77	Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1: Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,025,000	1,025,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2018
SSP	30-oct-18	2017/2018-PDM-0078-004-UR-05-005 FINAL	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales./ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,458	634,458	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	600,000	—	—	—
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0079-001-UR-04-040	79	Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruíz Cortinez./ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc.	2,476,862	2,476,862	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	COPZA S DE RL DECV	DM-0079-2018
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0080-S5-03-001	80	Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad./ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, AV. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio.	1,169,945	1,169,945	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	RAG OPERADORA EL ALTO, S.A. DE C.V.	DM-0080-2018
OPM	06-nov-18	2018-PDM-0081-001-S5-03-002 FINAL	81	Reforestación de la Alameda./ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio.	399,839	399,839	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0081-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0082-001-UR-04-041 CANCELADA	82	Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta "A". "Muros de Contención y Pintura en Fachadas./ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio.	0	0	0	C	#¡DIV/0!	0%	OBRA	1.00	100,000	—	—	—
OPM	23-ago-18	2018-PDM-0083-001-UR-04-042 FINAL	83	Regeneración de Glorieta la Salud./ Calle Jacarandas y Calle Álamo, Jardines de la Cruz Fracc.	422,528	422,528	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	ARVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0083-2018
OPM	18-jun-18	2018-PDM-0084-001-DM-05-016 FINAL	84	Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social./ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona.	192,628	192,628	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0084-2018
OPM	06-nov-18	2018-PDM-0086-001-ID-03-006 FINAL	86	Rehabilitación de Cancha de Calle Canario./ pilar blanco Inf.	500,000	500,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0086-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0093-001-UR-04-043 FINAL	93	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 2; Andadores Polígono 1./ Jardín del Encino Barrio.	2,018,823	2,018,823	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0093-2018

OPM	10-dic-18	2018-PDM-0094-001-UR-04-044 FINAL	94	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3: Andadores Polígono 2./ Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,940,216	1,940,216	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0094-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0095-001-UR-04-045 FINAL	95	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4: Andadores Polígono 3./ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,609,111	2,609,111	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	DM-0095-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0096-001-UR-04-046 FINAL	96	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5: Andadores Polígono 4./ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,390,889	2,390,889	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-0096-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0097-UR-01-047	97	Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II./ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc.	10,000,000	10,000,000	0	C	100%	100%	M2	7766.40	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DM-0097-2018
OPM	13-nov-18	2018-PDM-0098-001-ID-03-007 FINAL	98	Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	682,826	682,826	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-0098-2018
OPM	03-sep-18	2018-PDM-0099-001-ID-03-008 FINAL	99	Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	878,586	878,586	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0099-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0116-001-UR-03-048 FINAL	116	Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad.	1,188,574	1,188,574	0	C	100%	100%	M2	1355.16	1,250	RESTINGIDA ESTATAL	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0116-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0121-001-UR-04-049 FINAL	121	Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	895,693	895,693	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0121-2018
OPM	30-nov-18	2018-PDM-0122-001-UR-04-050 FINAL	122	Rehabilitación de Parque Pirules./ Calle Amapola y Calle Magnolia, Fracc. Pirules.	378,536	378,536	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0122-2018
OPM	19-dic-18	2018-PDM-0123-001-UR-04-051 FINAL	123	Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	663,170	663,170	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	CNHCA DESARROLLO, S.A. DE C.V.	DM-0123-2018
OPM	31-may-18	2018-PDM-0128-SS-02-001	128	Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús./ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona.	749,009	749,009	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	125,000	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0128-2018
OPM	23-nov-18	2018-PDM-0129-001-DM-05-017 FINAL	129	Construcción de Caseta de Control de Acceso, Centro de Atención Municipal./ Av. Adolfo López Mateos, Centro Zona.	225,722	225,722	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0129-2018
OPM	26-dic-18	2018-PDM-0130-001-S5-02-003	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos (Obra bianual)	21,000,000	11,480,166	9,519,834	C	55%	41%	OBRA	1.00	1,100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0130-2018
OPM	27-jun-17	2018-PDM-0142-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. (Obra bianual)	2,569,523	1,228,315	1,341,208	C	48%	40%	M2	750.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V.	DM-0142-2018
OPM	27-jun-17	2018-PDM-0143-UR-04-052	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Aluminado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. (Obra bianual)	609,844	182,953	426,891	C	30%	5%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RENOVADORA DE LA CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DM-0143-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0148-EA-01-001	148	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 01./ Varios Puntos de la Ciudad.	322,022	322,022	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIAS INTEGRALES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0148-2018

OPM	10-jul-18	2018-PDM-0149-EA-01-002	149	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 02./ Varios Puntos de la Ciudad.	1,114,970	1,114,970	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCION INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERAN S. DE RL DE CV	DM-0149-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0150-EA-01-004	150	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 03./ Varios Puntos de la Ciudad.	664,849	664,849	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERA, S DE RL DE CV	DM-0150-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0151-001-EA-01-005 FINAL	151	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 04./ Varios Puntos de la Ciudad.	959,798	959,798	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0151-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0152-001-EA-01-006 FINAL	152	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 05./ Varios Puntos de la Ciudad.	635,493	635,493	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0152-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0153-001-EA-01-007 FINAL	153	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 06./ Varios Puntos de la Ciudad.	677,172	677,172	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS, SA DE CV	DM-0153-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0154-EA-01-008	154	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 07./ Varios Puntos de la Ciudad.	560,411	560,411	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0154-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0155-EA-01-009	155	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 08./ Varios Puntos de la Ciudad.	696,562	696,562	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0155-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0156-EA-01-010	156	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 09./ Varios Puntos de la Ciudad.	729,986	729,986	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0156-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0157-EA-01-011	157	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 10./ Varios Puntos de la Ciudad.	1,116,970	1,116,970	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V	DM-0157-2018
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0158-EA-01-012	158	Mantenimiento Subestación Plaza Patria./ Centro Zona	357,940	357,940	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0158-2018
OPM	03-dic-18	2018-PDM-0159-001-ID-01-009 FINAL	159	Construcción Parque Villas de las Palmas. Calle Villa Alejandría, Esq. Calle Proceres dela Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2ª. Secc.	977,243	977,243	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0159-2018
OPM	12-jul-18	2018-PDM-0160-UR-05-054	160	Rehabilitación de Puente Peatonal./ Av. Aguascalientes Poniente, Los Pirules Inf.	1,229,420	1,229,420	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0160-2018
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0176-001-UR-03-055 FINAL	176	Reposición de Banquetas, Etapa 02 Varios Puntos de la Ciudad.	1,069,509	1,069,509	0	C	100%	100%	M2	1194.76	1,250	DIRECTA ESTATAL	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0176-2018
OPM	26-dic-18	2018-PDM-0177-001-UR-03-056	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.(Obra bianual)	1,570,270	0	1,570,270	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000			
OPM	19-dic-18	2018-PDM-0190-001-ID-01-010 FINAL	190	Construcción de Cubierta Tipo B: Cancha Multiusos, Parque el Cerrito (Cancha Poniente)/ C. Paseo de Ojocaliente y C. Libra, Jesus Gomez Portugal Fracc.	1,119,581	1,119,580	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	7,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0190-2018

OPM	13-dic-18	2018-PDM-0191-001-UR-01-057 FINAL	191	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Cerro de los Gallos y Calle Garbanzo/ Agua Clara Fracc.	815,181	815,181	0	C	100%	100%	M2	2548.03	1,200	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0191-2018
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0192-001-UR-01-058 FINAL	192	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Chile y Calle Alubia./ Agua Clara Fracc.	970,541	970,541	0	C	100%	100%	M2	3699.75	800	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0192-2018
SSP	10-ago-18	2018-PDM-0193-DM-05-019	193	Ampliación del Área de Oficinas en Zona de Tolerancia./ Zona de Tolerancia, Aguascalientes. Ags.	279,049	279,049	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO ALCARIM, S.A. DE C.V.	DM-0193-2018
OPM	24-ago-18	2018-PDM-0194-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio. (Obra bianual)	2,000,000	1,393,619	606,381	C	70%	80%	OBRA	1.00	10,000	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0194-2018
SSP	28-ago-18	2018-PDM-0200-EA-01-013	200	Instalación de Reflectores en el Tunel de la Calle 5 de Mayo (entre C. Hornedo y Allende) Zona Centro.	474,811	474,811	0	C	100%	100%	UMINARI	90.00	300,000	DIRECTA ESTATAL	CONEXIONES INTEGRALES EN ALUMBRADO, S.A. DE C.V.	DM-0200-2018
OPM	04-sep-18	2018-PDM-0202-ID-01-011	202	Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos, Parque Potreritos del Oeste./ Av. Siglo XXI y Andador Crepúsculo, Potreritos del Oeste U/HAB.	919,979	919,979	0	C	100%	96%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CENTRO, S DE RL DE CV	DM-0202-2018
OPM	07-may-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	226,567	226,567	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NUÑEZ	DM-0203-2017
OPM	04-sep-18	2018-PDM-0204-ID-01-012	204	Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos./ Morelos U. HAB. INF..	1,019,990	1,019,990	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	6,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0204-2018
OPM	10-dic-18	2018-PDM-0206-001-DM-05-027 FINAL	206	Rehabilitación de Caseta de Vigilancia Estacionamiento Palacio Municipal./ Centro Zona.	81,623	81,623	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0206-2018
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0208-001-DM-05-028 FINAL	208	Barrera Vehicular Estacionamiento CAM./ Av. Adolfo López Mateos. Centro de atención Múltiple Municipal.	152,485	152,485	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONICA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	DM-0208-2018
OPM	06-sep-18	2018-PDM-0209-ID-03-013	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción. (Obra bianual)	2,500,000	1,979,772	520,228	C	79%	85%	OBRA	1.00	5,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0212-001-IE-01-002 FINAL	212	Construcción de Cubierta para Cancha en Esc. Prim. "GRL. Guadalupe Victoria"/ Refugio de Peñuelas Com.	200,955	200,955	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	200	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0212-2018
OPM	26-oct-18	2018-PDM-0214-DM-06-029	214	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 04./ Varias Calles de la Ciudad, Aguascalientes Mpio. 1. Desazolve de Lago Las Cumbres en Pericos. 2. Calle San Ignacio. 3. Calle Santa Eduvigis. 4. Calle Santa María. 5. Privada Santa Lucía.	699,548	699,548	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0214-2018

OPM	26-oct-18	2018-PDM-0215-DM-06-030	215	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 03./ Varias Calles y Arroyos de la Ciudad, 1. Arroyo el Molino, Av. Constitución, Atrás de San Telmo. 2. Arroyo la Hacienda, Av. Constitución, Atrás del Hotel Marriot. 3. Crucero en Fracc. Lic. Benito Palomino Dena, Entre Blvd. Guadalupano y Calle Cultura Otomí.	748,958	748,958	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0215-2018
OPM	26-oct-18	2018-PDM-0216-DM-06-031	216	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 02. Varias Calles, Los Pericos Fracc.	497,430	497,430	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DM-0216-2018
OPM	26-oct-18	2018-PDM-0217-DM-06-032	217	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 01. Varias Calles, Los Pericos Fracc.	502,630	502,630	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y TRANSPORTES ORO-MAR, S.A. DE C.V.	DM-0217-2018
OPM	06-nov-18	2018-PDM-0220-UR-03-059	220	Reposición de Banquetas Etapa 03./ Varios Puntos de la Ciudad, Aguascalientes Mpio.	1,061,763	1,061,763	0	C	100%	85%	M2	1245.00	1,500	DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0220-2018
SSP	26-oct-18	2018-PDM-0221-DM-06-033	221	Construcción de Muro en Parque Rios San Pedro. Parque Rios San Pedro.	274,792	274,792	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	45,000	DIRECTA ESTATAL	COTECO, S.A. DE C.V.	DM-0221-2018
OPM	09-nov-18	2018-PDM-0225-DM-05-034	225	Mejoramiento de Techumbre en Áreas de Observación y Sacrificio./ Centro de Control, Atención y Bienestar Animal. Av. Alcaldes S/N, Luis Ortega Dougals Fracc.	147,203	147,203	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50	DIRECTA ESTATAL	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0225-2018
OPM	13-nov-18	2017/2018-PDM-0226-003-UR-05-006 FINAL	226	Ciclovía Av. Tecnológico./ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	5,912,419	5,912,419	0	C	100%	100%	M2	658.14	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	659,814	659,814	0	C	100%	97%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	2,300,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	03-sep-18	2017/2018-PDM-0234-003-DM-05-022 FINAL	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal./ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona	628,834	628,834	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados./ Presidencia Municipal, Centro Zona	880,100	880,100	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
OPM	03-sep-18	2017/2018-PDM-0236-003-DM-05-024 FINAL	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,620,992	1,620,992	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0236-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	816,832	816,832	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A DE C.V.	DM-0237-2017
OPM	13-jun-18	2017/2018-PDM-0238-003-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano./ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	6,170,479	6,170,479	0	C	100%	80%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017
OPM	26-dic-18	2018-PDM-0244-UR-04-060	244	Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc. (Obra bianual)	770,601	0	770,601	C	0%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
OPM	05-dic-18	2018-PDM-0245-UR-04-061	245	Regeneración de Glorieta Benito Juarez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Iizondo, Las Fuentes (Obra bianual)	496,965	0	496,965	C	0%	0%	OBRA	1.00	250,000	_____	_____	_____
OPM	05-dic-18	2018-PDM-0246-UR-04-062	246	Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio. (Obra bianual)	310,019	0	310,019	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____

OPM	05-dic-18	2018-PDM-0247-UR-04-063	247	Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Fracc. (Obra bianual)	2,000,000	0	2,000,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0250-DM-05-035	250	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio. (Obra bianual)	669,043	0	669,043	C	0%	0%	MODULO	4.00	1,739	_____	_____	_____
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0251-DM-05-036	251	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio. (Obra bianual)	430,524	0	430,524	C	0%	0%	MODULO	5.00	1,250	_____	_____	_____
OPM	13-dic-18	2018-PDM-0252-DM-05-037	252	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio. (Obra bianual)	876,996	0	876,996	C	0%	0%	MODULO	3.00	750	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0253-ID-01-014	253	Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc. (Obra bianual)	1,120,000	0	1,120,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,500	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0254-DM-05-038	254	Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc. (Obra bianual)	153,861	0	153,861	C	0%	0%	OBRA	1.00	100	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0255-DM-05-039	255	Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macías Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc. (Obra bianual)	359,517	0	359,517	C	0%	0%	OBRA	1.00	120	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0256-ID-03-015	256	Rehabilitación de cubierta en cancha de usos múltiples, Fidel Velazquez. (Obra bianual)	536,000	0	536,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,393	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0257-DM-05-040	257	Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. (Obra bianual)	566,825	0	566,825	C	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0258-DM-05-041	258	Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc. (Obra bianual)	176,441	0	176,441	C	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
OPM	21-dic-18	2018-PDM-0259-001-DM-05-042	0259	Rehabilitación de Techumbre: Centro de Atención Municipal C.A.M. Av. Adolfo López Mateos .Col. Obraje (Obra bianual)	1,250,000	0	1,250,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
OPM	28-dic-18	2018-PDM-0260-DM-05-043	0260	Rehabilitación de Locales Comerciales: Centro de Atención Municipal C.A.M. Av. Adolfo López Mateos , Col. Obraje. (Obra bianual)	1,250,000	0	1,250,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
OPM	28-dic-18	2018-PDM-0261-001-DM-05-044	0261	Rehabilitación de Fachadae: Centro de Atención Municipal C.A.M. Av. Adolfo López Mateos .Col. Obraje. (Obra bianual)	1,250,000	0	1,250,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
OPM	28-dic-18	2018-PDM-0262-DM-05-045	0262	Construcción de Servicios Sanitario: Centro de Atención Municipal C.A.M. Av. Adolfo López Mateos .Col. Obraje. (Obra bianual)	1,250,000	0	1,250,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____

TOTALES	255,055,429	225,136,947	29,918,483
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".