



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRORE 2017-2018



PRESUPUESTO ASIGNADO	69,927,623.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	69,927,623.00
DEVENGADO	\$ 17,734,310
SALDO	\$ 52,193,313

FEBRERO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0228-002-0411101-001	228	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de Heróe de Nacoziari a Mariano Escobedo	24,800,000	7,479,876	17,320,124	CONTRATO	30%	28.00%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCIONES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0228
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0229-001-0411101-002	229	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoziari	24,800,000	4,190,815	20,609,185	CONTRATO	17%	20.50%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCIONES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0229
SOPMA	10-ene-18	2017-2018-PRORE-0230-001-030503-003	230	Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán	19,800,000	5,891,138	13,908,862	CONTRATO	30%	34.00%	OBRA	1.00	550000	CONVOCATORIA PUBLICA	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0230
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0231-002-01137-004	231-A01/A02	Gastos Indirectos (Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoziari)	527,623.46	172,481	355,142	CONTRATO	33%	30.00%	OBRA	1.00	550000	ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL	MARTINEZ RUL JOSÉ ANTONIO, I.C. MORENO GUTIERREZ SERGIO, I.C.	2017/2018-PRORE-0231-A01/2017/2018-PRORE-0231-A02
T O T A L E S					69,927,623	17,734,310	52,193,313									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".