



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
 DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
 RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018

PTTO ASIGNADO	\$ 8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$ 8,791,200
DEVENGADO	\$ 8,791,200
SALDO	\$ -

JUNIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad										
SOPMA	28-nov-17	2017-FORTAFIN-C-0207-0411-004	207	Construccion de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Serdan. / Tramo de Profesor Edmundo Gamez Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	4,995,000	0	CONTRATO	100.00%	87.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207-2017						
SOPMA	15-dic-17	2017-FORTAFIN-C-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha/ Col. La Antorcha	3,796,200	3,796,200	0	CONTRATO	100.00%	98.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239-2017						
TOTALES					8,791,200	8,791,200	-															

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.