



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018

PTTO. ASIGNADO	\$ 237,329,760
PTTO. AUTORIZADO	\$ 179,413,159
DEVENGADO	\$ 78,980,026
SALDO	\$ 100,433,133

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JUNIO			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,025,000	0	2,025,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004	4	Revis y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	140,000	0	140,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	45,000	0	45,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	#iDIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD	#iDIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,130,000	2,198,165	931,835	AD	70.23%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	18,712	0	18,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	1,000,000	692,413	307,587	C	69.24%	97.87%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0013-UR-01-001	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco L. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacozari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	1,196,558	23,452	C	98.08%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	DM-0013-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0014-UR-01-002	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hornedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,199,571	1,186,600	12,971	C	98.92%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0014-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0015-UR-01-003	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,220,000	1,174,557	45,443	C	96.28%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0015-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0016-UR-01-004	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundación/ Aguascalientes Mpio.	2,125,727	2,042,709	83,018	C	96.09%	100.00%	M2	13200.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0017-UR-01-009	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundación/ Aguascalientes Mpio.	2,154,714	2,104,721	49,992	C	97.68%	100.00%	M2	13380.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018	
OPM	18-jun-18	2018-PDM-0018-002-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	5,476,000	2,651,339	2,824,661	C	48.42%	17.52%	OBRA	1.00	797,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

OPM	13-jun-18	2018-PDM-0019-001-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	9,201,591	1,167,543	8,034,047	AD	12.69%	9.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0020-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio.	2,056,889	1,612,846	444,043	AD	78.41%	65.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	13-jun-18	2018-PDM-0021-001-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	17,848,435	7,481,504	10,366,931	AD	41.92%	34.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0022-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,303,353	942,124	1,361,229	AD	40.90%	34.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0023-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro./ Aguascalientes Mpio.	929,653	214,059	715,595	AD	23.03%	17.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0024-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,584,740	939,218	645,522	AD	59.27%	41.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0025-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,184,859	7,490,956	9,693,903	AD	43.59%	31.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0026-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,734,878	2,058,952	4,675,926	AD	30.57%	26.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0027-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,462,393	392,734	1,069,659	AD	26.86%	23.00%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	1,101,967	1,916,441	AD	36.51%	33.50%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0029-UR-01-013	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio.	1,962,147	1,470,711	491,436	C	74.95%	100.00%	M2	12184.31	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0029-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0030-UR-01-014	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	1,148,382	1,119,516	28,866	C	97.49%	100.00%	M2	7131.17	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0030-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0031-UR-01-015	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,051,518	766,353	285,166	C	72.88%	100.00%	M2	6529.63	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0031-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0032-UR-01-016	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calleada Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/ Aguascalientes Mpio.	1,083,031	1,009,617	73,414	C	93.22%	100.00%	M2	6725.20	797,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0032-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0033-UR-05-010	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	700,000	684,169	15,832	C	97.74%	100.00%	M2	1860.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	NOLDOR CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0034-UR-05-011	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	1,112,816	37,184	C	96.77%	100.00%	M2	3426.90	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0035-UR-05-012	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio.	850,000	813,048	36,952	C	95.65%	100.00%	M2	2416.90	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0044-UR-01-020	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larreategui y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio.	882,803	855,716	27,087	C	96.93%	100.00%	M2	4778.19	787,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0045-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donald Colosio Tramo: Entre Prol. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio.	2,537,090	745,086	1,792,004	C	29.37%	0.00%	M2	21340.10	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DM-0045-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0046-UR-01-022	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio.	1,217,829	1,212,379	5,450	C	99.55%	100.00%	M2	6432.56	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDERICO GARCÍA DELGADO	DM-0046-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	582,273	287,699	294,573	C	49.41%	7.00%	M2	4897.64	797,000	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0047-2018

OPM	02-mar-18	2018-PDM-0052-UR-01-024	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio.	2,327,287	2,296,632	30,655	C	98.68%	100.00%	M2	19575.39	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0052-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	720,572	1,750,191	C	29.16%	5.00%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0053-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	718,528	1,752,235	C	29.08%	3.00%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V.	DM-0054-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0055-UR-01-027	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosío y Calle Ezequiel A. Chávez (Calzada Norte)/ Aguascalientes Mpio.	434,744	403,261	31,483	C	92.76%	100.00%	M2	2961.36	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0056-UR-01-028	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morín./ Aguascalientes Mpio.	2,153,499	631,740	1,521,759	C	29.34%	14.00%	M2	17451.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0056-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0062-UR-05-029	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio.	800,000	721,951	78,049	C	90.24%	100.00%	M2	1948.80	250,000	DIRECTA ESTATAL	GERARDO CARRERA ESCOBAR	DM-0062-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0063-UR-05-030	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio.	850,000	442,910	407,090	C	52.11%	99.00%	M2	1081.90	125,000	DIRECTA ESTATAL	PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V.	DM-0063-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0064-UR-01-031	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio.	1,450,000	685,265	764,735	C	47.26%	75.00%	M2	5041.70	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUARES, S.A. DE C.V.	DM-0064-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0065-ID-01-001	65	Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc.	760,000	222,295	537,705	C	29.25%	87.00%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ZITUM DESARROLLADOR ES, S.A. DE C.V.	DM-0065-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0067-ID-03-003	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	540,644	1,309,356	C	29.22%	38.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0067-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0068-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	2,500,000	734,771	1,765,229	C	29.39%	3.00%	OBRA	1.00	50,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purísima./ La Purísima Barrio	1,521,658	444,703	1,076,956	C	29.22%	70.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARTURO ROBLEDO REYNOSO	DM-0069-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0070-UR-04-034	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Obra Civil./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,195,946	1,167,384	28,561	C	97.61%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DM-0070-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0071-UR-04-035	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Instalaciones./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,080,783	1,022,684	58,099	C	94.62%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DM-0071-2018
SSP	12-mar-18	2018-PDM-0072-DM-05-026	72	Rehabilitación de Rastro Municipal./ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21	632,500	535,201	97,299	C	84.62%	99.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0072-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0073-001-ID-01-005 CANCELADA	73	Construcción Parque Villa de las Palmas; Calle Villa Alejandria, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez./ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes.	920,000	261,997	658,003	C	28.48%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	JAVFRA CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V.	DM-0074-2018
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0075-UR-04-037	75	Rehabilitación de Parque Ojocaliente IV./ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Ordeña, Ojocaliente Fracc. 1A. Secc.	500,000	145,472	354,528	C	29.09%	7.00%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0075-2018

OPM	03-abr-18	2018-PDM-0076-UR-04-038	76	Regeneración de Glorieta Quijote/ Av. López Mateos Oriente, av. Nacoziari Sur, La Estación Barrio.	1,778,268	513,699	1,264,569	C	28.89%	57.00%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV	DM-0076-2018
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0077-UR-04-039	77	Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1: Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,040,961	816,443	224,518	C	78.43%	85.00%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2018
SSP	06-feb-18	2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales./ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,459	553,718	80,741	AD	87.27%	100.00%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0079-UR-04-040	79	Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruiz Cortinez./ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc.	2,500,000	700,442	1,799,558	C	28.02%	35.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	COPZA S DE RL DECV	DM-0079-2018
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0080-S5-03-001	80	Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad./ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, AV. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio.	1,199,999	0	1,199,999	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	_____	_____	_____
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0081-S5-03-002	81	Reforestación de la Alameda/ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio.	400,000	116,493	283,507	C	29.12%	80.00%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0081-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0082-001-UR-04-041 CANCELADA	82	Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta "A". "Muros de Contención y Pintura en Fachadas./ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio.	0	0	0	C	#DIV/0!	0.00%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
OPM	09-abr-18	2018-PDM-0083-UR-04-042	83	Regeneración de Glorieta la Salud./ Calle Jacarandas y Calle Álamo, Jardines de la Cruz Fracc.	423,345	126,758	296,586	C	29.94%	85.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	ARVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0083-2018
OPM	18-jun-18	2018-PDM-0084-001-DM-05-016 FINAL	84	Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social/ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona.	192,628	192,628	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0084-2018
OPM	16-abr-18	2018-PDM-0086-ID-03-006	86	Rehabilitación de Cancha de Calle Canario / pilar blanco Inf.	500,000	245,978	254,022	C	49.20%	81.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0086-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0093-UR-04-043	93	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 2: Andadores Polígono 1/ Jardín del Encino Barrio.	2,018,823	564,449	1,454,374	C	27.96%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0093-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0094-UR-04-044	94	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3: Andadores Polígono 2/ Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,940,216	540,698	1,399,518	C	27.87%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C.V.	DM-0094-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0095-UR-04-045	95	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4: Andadores Polígono 3/ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,609,111	0	2,609,111	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	_____	_____	_____
OPM	07-may-18	2018-PDM-0096-UR-04-046	96	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5: Andadores Polígono 4/ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,390,889	0	2,390,889	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	_____	_____	_____
OPM	07-may-18	2018-PDM-0097-UR-01-047	97	Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II/ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc.	10,000,000	2,408,969	7,591,031	C	24.09%	10.00%	M2	7766.40	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DM-0097-2018
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0098-ID-03-007	98	Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	684,016	204,848	479,168	C	29.95%	10.00%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-0098-2018
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0099-ID-03-008	99	Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	878,586	244,556	634,029	C	27.84%	50.00%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0099-2018
OPM	29-may-18	2018-PDM-0116-UR-03-048	116	Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad.	1,190,003	0	1,190,003	C	0.00%	0.00%	M2	1500.00	1,250	_____	_____	_____
OPM	24-may-18	2018-PDM-0121-UR-04-049	121	Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	895,693	0	895,693	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	_____	_____	_____
OPM	24-may-18	2018-PDM-0122-UR-04-050	122	Rehabilitación de Parque Pirules./ Calle Amapola y Calle Magnolia, Fracc. Pirules.	378,536	111,412	267,124	C	29.43%	2.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0122-2018
OPM	24-may-18	2018-PDM-0123-UR-04-051	123	Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	663,170	0	663,170	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	_____	_____	_____
OPM	31-may-18	2018-PDM-0128-SS-02-001	128	Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús./ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona.	750,000	0	750,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	_____	_____	_____

OPM	13-jun-18	2018-PDM-0129-DM-05-017	129	Construcción de Caseta de Control de Acceso, Centro de Atención Municipal/ Av. Adolfo López Mateos, Centro Zona.	230,000	0	230,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
OPM	27-jun-17	2018-PDM-0142-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	2,783,999	0	2,783,999	C	0.00%	0.00%	M2	750.00	100,000	_____	_____	_____
OPM	27-jun-17	2018-PDM-0143-UR-04-052	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental/ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	645,730	0	645,730	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
OPM	07-may-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	226,567	226,567	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NUNEZ	DM-0203-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico/ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	3,092,144	4,907,856	C	38.65%	55.00%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	197,944	502,056	C	28.28%	38.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	1,919,804	380,196	C	83.47%	96.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal/ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	628,834	1,166	C	99.81%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados./ Presidencia Municipal, Centro Zona	880,100	880,100	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	1,620,992	5,666	C	99.65%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0236-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	816,832	816,832	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A DE C.V.	DM-0237-2017
OPM	13-jun-18	2017/2018-PDM-0238-003-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano./ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	8,021,622	3,833,632	4,187,990	C	47.79%	35.00%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017

TOTALES	179,413,159	78,980,026	100,433,133
----------------	--------------------	-------------------	--------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.