



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018**

PTTO. ASIGNADO	\$ 203,573,132
PTTO. AUTORIZADO	\$ 129,453,317
DEVENGADO	\$ 15,491,634
SALDO	\$ 113,961,683

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Municipal	Total	Total											
					MARZO															
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,025,000	0	0	2,025,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	140,000	0	0	140,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	45,000	0	0	45,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	0	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	0	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desevel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,130,000	0	0	3,130,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	18,712	0	0	18,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	1,000,000	612,913	612,913	387,087	C	61.29%	87.52%	OBRA	1.00	555,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0013-UR-01-001	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroes de Nacoziari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	364,376	364,376	855,634	C	29.87%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	DM-0013-2018			
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0014-UR-01-002	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Homedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,199,571	356,851	356,851	842,719	C	29.75%	0.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0014-2018			
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0015-UR-01-003	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,220,000	0	0	1,220,000	C	0.00%	0.00%	M2	6209.76	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0016-UR-01-004	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Función/ Aguascalientes Mpio.	2,125,727	619,270	619,270	1,506,457	C	29.13%	5.00%	M2	13200.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018			
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0017-UR-01-009	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Función/ Aguascalientes Mpio.	2,154,714	631,416	631,416	1,523,297	C	29.30%	3.00%	M2	13380.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018			
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0018-001-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	4,200,000	0	0	4,200,000	C	0.00%	1.95%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0019-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,714,393	66,441	66,441	1,647,952	AD	3.88%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0020-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio.	2,056,889	228,092	228,092	1,828,797	AD	11.09%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0021-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	8,750,172	1,181,371	1,181,371	7,568,801	AD	13.50%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0022-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,303,353	148,172	148,172	2,155,181	AD	6.43%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0023-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro./ Aguascalientes Mpio.	929,653	35,717	35,717	893,936	AD	3.84%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0024-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,584,740	37,396	37,396	1,547,344	AD	2.36%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0025-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,184,859	714,847	714,847	16,470,012	AD	4.16%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0026-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desevel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,734,878	188,811	188,811	6,546,066	AD	2.80%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0027-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,462,393	55,692	55,692	1,406,701	AD	3.81%	7.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	---	---	

SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	54,292	54,292	2,964,115	AD	1.80%	2.80%	OBRA	1.00	600,000	—	—	—
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0029-UR-01-013	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio.	1,962,147	0	0	1,962,147	C	0.00%	0.00%	M2	12184.31	250,000	—	—	—
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0030-UR-01-014	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	1,148,382	0	0	1,148,382	C	0.00%	100.00%	M2	7131.17	250,000	—	—	—
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0031-UR-01-015	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,051,518	0	0	1,051,518	C	0.00%	100.00%	M2	6529.63	250,000	—	—	—
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0032-UR-01-016	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Av. Adolfo López Mateos (Calle Sur) Tramo, Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1927/ Aguascalientes Mpio.	1,083,031	0	0	1,083,031	C	0.00%	100.00%	M2	6725.20	797,000	—	—	—
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0033-UR-05-010	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	700,000	209,270	209,270	490,730	C	29.90%	0.00%	M2	1860.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	NOLDOR CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0034-UR-05-011	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	337,478	337,478	812,522	C	29.35%	16.00%	M2	3426.90	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0035-UR-05-012	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio.	850,000	247,470	247,470	602,530	C	29.11%	35.00%	M2	2416.90	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0044-UR-01-020	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larrealtegui y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio.	882,803	440,329	440,329	442,473	C	49.88%	0.00%	M2	4778.19	787,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0045-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prol. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio.	2,537,090	0	0	2,537,090	C	0.00%	0.00%	M2	21340.10	250,000	—	—	—
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0046-UR-01-022	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio.	1,217,829	0	0	1,217,829	C	0.00%	39.00%	M2	6432.56	797,000	—	—	—
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	582,273	0	0	582,273	C	0.00%	0.00%	M2	4897.64	797,000	—	—	—
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0052-UR-01-024	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio.	2,327,287	0	0	2,327,287	C	0.00%	0.00%	M2	19575.39	200,000	—	—	—
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	0	0	2,470,763	C	0.00%	0.00%	M2	16477.80	200,000	—	—	—
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	0	0	2,470,763	C	0.00%	0.00%	M2	16477.80	200,000	—	—	—
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0055-UR-01-027	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Colosio y Calle Ezequiel A. Chávez (Calle Sur)./ Aguascalientes Mpio.	434,744	0	0	434,744	C	0.00%	0.00%	M2	2961.36	797,000	—	—	—
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0056-UR-01-028	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morán./ Aguascalientes Mpio.	2,153,499	0	0	2,153,499	C	0.00%	0.00%	M2	17451.80	200,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0062-UR-05-029	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Prolicto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio.	800,000	0	0	800,000	C	0.00%	0.00%	M2	1948.80	250,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0063-UR-05-030	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio.	850,000	0	0	850,000	C	0.00%	0.00%	M2	1081.90	125,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0064-UR-01-031	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio.	1,450,000	0	0	1,450,000	C	0.00%	0.00%	M2	5041.70	250,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0065-ID-01-001	65	Construcción de Parque Valle del Carpestre./ Valle del Carpestre Fracc.	760,000	0	0	760,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0067-ID-03-003	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	0	0	1,850,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0068-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	2,500,000	0	0	2,500,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	—	—	—
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purísima./ La Purísima Barrio	1,521,658	0	0	1,521,658	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	—	—	—
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0070-UR-04-034	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Obra Civil/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,195,946	0	0	1,195,946	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	—	—	—
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0071-UR-04-035	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Instalaciones/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,080,783	0	0	1,080,783	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	—	—	—

SSP	12-mar-18	2018-PDM-0072-DM-05-026	72	Rehabilitación de Rastro Municipal/ Carrietera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21	632,500	0	0	632,500	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0073-ID-01-005	73	Construcción Parque Villa de las Palmas: Calle Villa Alejandria, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	1,000,000	0	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez/ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes.	920,000	0	0	920,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0075-UR-04-037	75	Rehabilitación de Parque Ojocaliente II/ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Ordeña, Ojocaliente Fracc. 1A. Secc.	500,000	0	0	500,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	---	---	---
SSP	06-feb-18	2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales/ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,459	436,616	436,616	197,843	AD	68.82%	0.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	230,109	226,567	226,567	3,542	C	98.46%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NÚÑEZ	DM-0203-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico./ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	1,773,726	1,773,726	6,226,274	C	22.17%	4.00%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones./ Hangar Municipal. C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	197,944	197,944	502,056	C	28.28%	3.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil/ Hangar Municipal. C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	681,422	681,422	1,618,578	C	29.63%	38.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal./ Plaza de la Plata sin Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	617,512	617,512	12,488	C	98.02%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIMÉ ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0235-002-DM-05-023	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados./ Presidencia Municipal, Centro Zona	892,265	861,438	861,438	30,827	C	96.55%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones./ Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	1,518,277	1,518,277	108,381	C	93.34%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES S. S. A. DE C. V.	DM-0236-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0237-002-DM-05-025	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento./ Presidencia Municipal, Centro Zona.	818,338	796,783	796,783	21,555	C	97.37%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	DM-0237-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0238-002-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano/ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	11,000,000	1,851,144	1,851,144	9,148,856	C	16.83%	10.00%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017
<b>T O T A L E S</b>					<b>129,453,317</b>	<b>15,491,634</b>	<b>15,491,634</b>	<b>113,961,683</b>									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".