



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

RAMO 23 PRORE 2017-2018

PTTO. ASIGNADO	\$ 69,997,621
PTTO. AUTORIZADO	\$ 69,927,623
DEVENGADO	\$ 68,355,435
SALDO	\$ 1,572,188

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0228-002-0411101-001	228	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de Heróe de Nacozari a Mariano Escobedo	24,800,000	24,800,000	0	CONTRATO	100%	100.00%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCION ES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0228
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0229-001-0411101-002	229	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacozari	24,800,000	24,800,000	0	CONTRATO	100%	100.00%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCION ES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0229
SOPMA	10-ene-18	2017-2018-PRORE-0230-001-030503-003	230	Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán	19,800,000	18,267,881	1,532,119	CONTRATO	92%	98.00%	OBRA	1.00	550000	CONVOCATORIA PÚBLICA	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0230
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0231-002-01137-004	231-A01/A02	Gastos Indirectos (Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacozari)	527,623.46	487,554	40,069	CONTRATO	92%	98.00%	OBRA	1.00	550000	ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL	MARTINEZ RUL, JOSÉ ANTONIO, I.C./MORENO GUTIERREZ SERGIO, I.C.	2017/2018-PRORE-0231-A01/2017/2018-PRORE-0231-A02

PAGO DE 1 AL MILLAR 69,998

TOTALES	69,927,623	68,355,435	1,572,188
----------------	-------------------	-------------------	------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".