



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2018)

PTTO. ASIGNADO	\$ 122,479,482
PTTO. APROBADO	\$ 119,060,549
DEVENGADO	\$ 64,481,280
SALDO	\$ 54,579,269

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0037-001-01011-001	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Moroleón, Abasolo Barrio dce Guanajuato, Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	526,758	471,823	54,936	CONTRATO	89.57%	100.00%	ML	540.00	210	ADJUDICACION DIRECTA	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-09-2018
CCAPAMA	30-ago-18	2018-FISMDF-0038-02062-069	038	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Belizario Domínguez entre Julian Medina y Abraham González de la Col. Insurgentes(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#¡DIV/0!	0.00%	ML	383.80	100			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0041-001-02061-002	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	1,202,364	696,696	505,668	CONTRATO	57.94%	95.00%	ML	617.45	105	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-14-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0043-001-01011-003	043	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	165,336	165,336	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	174.00	72	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-10-2018
CCAPAMA	31-ago-18	2018-FISMDF-0048-001-02062-070	048	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Mariano Azuela entre Belizario Domínguez y J. Isabel Robles Col. Insurgentes(MODIFICADO)	2,621,769	683,940	1,937,829	CONTRATO	26.09%	0.00%	ML	654.23	106			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0049-001-02061-004	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercado Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	885,873	641,402	244,470	CONTRATO	72.40%	95.00%	ML	412.34	104	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO ENRIQUEZ FLORES	FISMDF-CAP-12-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0050-002-02061-005	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	1,552,434	878,124	674,310	CONTRATO	56.56%	80.00%	ML	546.70	100	INVITACION RESTRINGIDA	JAYME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-11-2018
CCAPAMA	12-oct-18	2018-FISMDF-0051-02062-076	051	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario Av. Paseo de la Asunción entre Pozo Intermedio entre Abraham Gonzalez Av. Convención y calle Doroteo Arango Col. Insurgentes Etapa 2	1,110,390	0	1,110,390	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	769.00	120			

CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0066-001-02061-006	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	817,528	666,787	150,741	CONTRATO	81.56%	100.00%	ML	292.33	50	ADJUDICACION DIRECTA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-13-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0085-002-02062-007	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jenkins Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa 1(MODIFICADO)	2,509,623	1,685,104	824,519	CONTRATO	67.15%	98.00%	ML	1364.18	372	CONVOCATORIA PUBLICA	RODOLFO ROBLEDO	FISMDF-CAP-02-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0087-002-02062-008	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	1,782,498	1,374,920	407,578	CONTRATO	77.13%	100.00%	ML	722.93	316	INVITACION RESTRINGIDA	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0088-002-02062-009	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO)	2,085,872	1,525,532	560,341	CONTRATO	73.14%	98.00%	ML	1126.21	484	CONVOCATORIA PUBLICA	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISMDF-CAP-03-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0089-002-02062-010	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,527,881	920,317	2,607,565	CONTRATO	26.09%	48.00%	ML	2091.46	784	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISMDF-0090-001-02062-011	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,071,843	1,942,599	129,244	CONTRATO	93.76%	100.00%	ML	1064.69	452	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISMDF-CAP-05-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISMDF-0091-001-02061-012	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	147,878	147,878	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	100.54	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISMDF-CAP-06-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISMDF-0092-001-01011-013	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	65,827	65,808	20	CONTRATO	99.97%	100.00%	ML	75.00	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISMDF-CAP-07-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0101-05203-014	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)	2,648,447	749,893	1,898,554	CONTRATO	28.31%	0.00%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-101-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0102-05203-015	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena	1,617,029	1,521,647	95,382	CONTRATO	94.10%	0.00%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-05203-016	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena ( Varias Calles)	5,866,486	2,404,290	3,462,196	CONTRATO	40.98%	0.00%	OBRA	1.00	300000	PUBLICA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2018

CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-001-01011-018	0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	224,848	164,665	60,183	CONTRATO	73.23%	100.00%	ML	138.00	50	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES ORO MAR S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-001-02061-019	0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Clavillito(MODIFICADO)	123,945	83,025	40,921	CONTRATO	66.98%	95.00%	ML	26.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-001-02061-020	0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quezada Limón Cominidad Calvillito(MODIFICADO)	363,522	109,056	254,465	CONTRATO	30.00%	99.00%	ML	214.40	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-001-01011-021	0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quezada Limon Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	219,796	65,939	153,857	CONTRATO	30.00%	100.00%	ML	132.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-001-01011-022	0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillito(MODIFICADO)	101,167	91,808	9,359	CONTRATO	90.75%	100.00%	ML	40.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-001-02061-023	0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos(MODIFICADO)	179,865	154,802	25,063	CONTRATO	86.07%	100.00%	ML	79.30	42	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-001-0411101-024	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,325,659	404,859	920,800	CONTRATO	30.54%	0.00%	M2	907.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTOR A FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-001-0411101-025	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,518,277	1,314,424	203,853	CONTRATO	86.57%	1.00%	M2	1040.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTOR A VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-001-0411101-026	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,409,798	553,494	856,304	CONTRATO	39.26%	4.00%	M2	1330.04	350	INVITACION RESTRINGIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-001-0411101-027	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	1,548,479	1,075,227	473,252	CONTRATO	69.44%	1.00%	M2	1665.05	350	INVITACION RESTRINGIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V	FISMDF-0115-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0131-0411101-029	0131	Construcción de Andador Amatista Tramo de C. Coral a C. Rubi Com. Norias de Ojocaliente	1,196,925	339,584	857,341	CONTRATO	28.37%	0.00%	M2	680.00	500	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTOR A ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2018

OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0132-08303-031	0132	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad	1,981,747	1,874,756	106,991	CONTRATO	94.60%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	ARENTSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0132-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0133-08303-032	0133	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad	2,362,120	1,662,693	699,427	CONTRATO	70.39%	0.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0134-08303-033	0134	Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad	2,320,702	1,346,007	974,695	CONTRATO	58.00%	0.00%	VIVIENDA	35.00	35	INVITACION RESTRINGIDA	GGM CONSTRUCCIONES S. A. DE C.V.	FISMDF-0134-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0135-08303-034	0135	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad	2,364,774	2,361,411	3,363	CONTRATO	99.86%	0.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0135-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0136-08303-035	0136	Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad	1,331,087	861,618	469,468	CONTRATO	64.73%	0.00%	VIVIENDA	20.00	20	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0136-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0137-08303-036	0137	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad	1,770,095	1,742,724	27,371	CONTRATO	98.45%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	LUVI S.A. DE C. V.	FISMDF-0137-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0138-08303-037	0138	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad	1,649,875	1,645,203	4,671	CONTRATO	99.72%	0.00%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ	FISMDF-0138-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0139-08303-038	0139	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad	2,229,818	668,945	1,560,872	CONTRATO	30.00%	0.00%	VIVIENDA	34.00	34	INVITACION RESTRINGIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0140-08303-039	0140	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad	1,980,581	1,933,070	47,511	CONTRATO	97.60%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0141-08303-040	0141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad	1,780,076	1,679,475	100,601	CONTRATO	94.35%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0144-08303-041	0144	Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad	1,741,560	1,689,805	51,755	CONTRATO	97.03%	0.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2018

OP	25-jun-18	2018-FISMDF-0146-08303-042	0146	Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,200,489	1,174,946	25,542	CONTRATO	97.87%	0.00%	VIVIENDA	47.00	47	INVITACION RESTRINGIDA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0146-2018
OP	29-jun-18	2018-FISMDF-0147-08291-043	0147	Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad	188,321	56,296	132,025	CONTRATO	29.89%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0161-001-08303-044	0161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,040,020	1,421,214	618,806	CONTRATO	69.67%	0.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0161-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0162-001-08303-045	0162	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,304,000	391,200	912,800	CONTRATO	30.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0163-001-08303-046	0163	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,290,118	551,834	738,284	CONTRATO	42.77%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0163-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0164-001-08303-047	0164	Construcción de 29 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,630,285	1,164,014	1,466,270	CONTRATO	44.25%	0.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES PRAGARBA S.A. DE C.V.	FISMDF-0164-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0165-001-08303-048	0165	Construcción de 24 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,174,923	652,477	1,522,446	CONTRATO	30.00%	0.00%	VIVIENDA	24.00	24			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0166-001-08303-049	0166	Construcción de 27 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,449,562	1,753,440	696,122	CONTRATO	71.58%	0.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISMDF-0166-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0167-001-08303-050	0167	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 04-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,330,198	699,059	1,631,139	CONTRATO	30.00%	0.00%	VIVIENDA	26.00	26			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0168-001-08303-051	0168	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 05-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,350,461	1,089,123	1,261,339	CONTRATO	46.34%	0.00%	VIVIENDA	26.00	26	INVITACION RESTRINGIDA	A5M SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0169-074215-052	0169	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 184 Martha Bernal Galvan C.San Miguel el Alto N° 124 Localidad San Jose de la Ordeña Aguascalientes	445,983	339,912	106,071	CONTRATO	76.22%	0.00%	OBRA	1.00	94	ADJUDICACION DIRECTA	MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0169-2018

OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0170-074215-053	0170	Mejoramiento de CECYTEA Plantel Ciudad Satelite Morelos Av. Aguascalientes Sur Esq. C.Chichen-Itza Morelos Fracc. 1a Seccion	624,334	603,884	20,449	CONTRATO	96.72%	0.00%	OBRA	1.00	1150	ADJUDICACION DIRECTA	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0171-074214-054	0171	Mejoramiento de Escuela Primaria Enrique Gracia Gallegos C.Rosalia Monroy Jose Lopez Portillo	703,214	591,515	111,699	CONTRATO	84.12%	0.00%	OBRA	1.00	375	ADJUDICACION DIRECTA	SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0172-074214-055	0172	Mejoramiento de Escuela Primaria Vicente Guerrero C.Adolfo Lopez Mateos N° 301 Localidad San Ignacio	617,237	600,471	16,766	CONTRATO	97.28%	0.00%	OBRA	1.00	310	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTOR A ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0173-074214-056	0173	Mejoramiento de Escuela Primaria Emiliano Zapata C. Miguel Hidalgo Localidad Salto de Ojocaliente	712,698	532,028	180,670	CONTRATO	74.65%	0.00%	OBRA	1.00	340			
CCAPAMA	17-jul-18	2018-FISMDF-0175-001-02062-058	0175	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Julian Medina entre Belizario Dominguez y Av. Paseo de la Asunción Etapa 2 de la Colonia Insurgentes(MODIFICADO)	3,081,665	803,913	2,277,752	CONTRATO	26.09%	0.00%	ML	977.15	195			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0178-074215-059	0178	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 1 * Lic. Benito Juárez* Calle Dr. Pedro de Alba N°357 Col. San Marcos	632,385	618,465	13,920	CONTRATO	97.80%	0.00%	OBRA	1.00	524			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0179-074215-060	0179	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 6 * Jose Guadalupe Posada* Calle Capitan Diego Fernandez Villa N° 102 Bulevares Fracc. 1a Secc.	607,199	582,863	24,336	CONTRATO	95.99%	0.00%	OBRA	1.00	425	ADJUDICACION DIRECTA	VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ	FISMDF-0179-2018
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0180-074215-061	0180	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 41 "Nueva Generación" C.Villa de Lourdes N° 202 Villa las Palmas	613,013	298,046	314,968	CONTRATO	48.62%	0.00%	OBRA	1.00	213			
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0181-074215-062	0181	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 24 "Jose Guadalupe Najera Jimenez Villa Licenciado Jesus Teran Calvillito	618,225	579,821	38,404	CONTRATO	93.79%	0.00%	OBRA	1.00	282			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0184-074214-063	0184	Mejoramiento de Escuela Primaria " Heroes de Granaditas " Calle el Terremoto S/N Ojocaliente Fracc. 1a Secc.	402,633	386,145	16,488	CONTRATO	95.90%	0.00%	OBRA	1.00	442			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0185-074214-064	0185	Mejoramiento de Escuela Primaria " Cuauhtemoc" Calle Sierra de las Grzas N° 412 Las Cumbres Fracc.	285,269	274,070	11,199	CONTRATO	96.07%	0.00%	OBRA	1.00	421			

OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0186-074215-065	0186	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple Laboral N° 1 Prol. Alameda Esq. Av. Aguascalientes Ote. S/N Ejido Ojocaliente Fracc.	619,111	612,864	6,247	CONTRATO	98.99%	0.00%	OBRA	1.00	105	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISMDF-0186-2018
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0187-08302-066	0187	Construcción de 70 Techos Firmes ( Promedio 20.00M2) Zona 01 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,435,386	1,436,910	998,476	CONTRATO	59.00%	0.00%	VIVIENDA	70.00	70			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0188-08302-067	0188	Construcción de 57 Techos Firmes ( Promedio 22.00M2) Zona 02 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,109,829	632,949	1,476,880	CONTRATO	30.00%	0.00%	VIVIENDA	57.00	57			
OP	05-sep-18	2018-FISMDF-0205-074215-071	0205	Mejoramiento de Escuela Centro de Atención Múltiple N° V C. Jardín de Zaragoza N° 608 Jardines de las Fuentes	993,771	495,001	498,771	CONTRATO	49.81%	0.00%	OBRA	1.00	83			
OP	10-oct-18	2018-FISMDF-0213-08303-075	0213	Construcción de 21 Recamaras Adicionales en igual Numero de Viviendas Zona 11 Varias Colonias de la Ciudad	1,403,722	0	1,403,722	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	1.00	21			
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMDF-0105-1137-017	0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,365	491,840	316,525		60.84%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMDF-0126-1137-028	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte Municipio Aguascalientes	1,322,778	693,175	629,603		52.40%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			
SEDESOM	07-jun-18	2018-FISMDF-0127-08302-030	0127	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Varias Localidades Municipio Aguascalientes	17,600,000	6,589,119	11,010,881		37.44%	0.00%	PAQUETE	2000.00	2000			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0183-1137-068	0183	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	1,222,835	0	1,222,835		0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797500			
SEDESOM	18-sep-18	2018-FISMDF-0145-1238-074	0145	Programa de Desarrollo Social Institucional(PRODIM-SEDESOM)	1,991,560	0	1,991,560		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	300150			
SERV.PUB.	02-oct-18	2018-FISMDF-0210-1137-073	0210	Gastos Indirectos (SERVICIOS PUBLICOS) Aguascalientes Ags.	320,406	0	320,406		0.00%	0.00%	EVALUACION	1.00	787000			

<b>T O T A L E S</b>	<b>119,060,549</b>	<b>64,481,280.30</b>	<b>54,579,268.69</b>
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".