

PTTO. ASIGNADO	\$	249,402,402
PTTO. AUTORIZADO	\$	230,704,134
DEVENGADO	\$	163,402,581
SALDO	\$	67,301,553

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	24-oct-18	2017/2018-PDM-001-0002-007-DM-06-001 FINAL	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD		0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____	
SOPMA	24-oct-18	2017/2018-PDM-002-0003-007-DM-05-002 FINAL	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD		0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____	
SOPMA	12-oct-18	2017/2018-PDM-003-0004-006-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	910,000	13,920	896,080	AD	2%	0%	OBRA	1.00	750,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	24-oct-18	2017/2018-PDM-004-0005-007-DM-06-004 FINAL	4	Revive y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD		0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____	
SOPMA	12-oct-18	2017/2018-PDM-005-0006-007-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	37,306	37,306	0	AD	100%	0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____	
SOPMA	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD		0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____	
SOPMA	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD		0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____	

SOPMA	05-mar-18	2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,130,000	3,129,757	243	AD	100%	0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____
SOPMA	24-oct-18	2017/2018-PDM-009-0010-007-DM-06-010 FINAL	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	AD		0%	OBRA	1.00	750,000	_____	_____	_____
SOPMA	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	1,000,000	694,913	305,087	C	69%	98%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	11-sep-18	2018-PDM-0013-001-UR-01-001 FINAL	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacoza y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	1,220,010	0	C	100%	100%	M2	8728.00	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES.A. DE C.V.	DM-0013-2018
SOPMA	02-oct-18	2018-PDM-0014-001-UR-01-002 FINAL	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hornedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,186,600	1,186,600	0	C	100%	100%	M2	11138.21	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0014-2018
SOPMA	02-oct-18	2018-PDM-0015-001-UR-01-003 FINAL	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,209,309	1,209,309	0	C	100%	100%	M2	11453.14	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0015-2018
SOPMA	11-sep-18	2018-PDM-0016-001-UR-01-004 FINAL	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio.	2,064,232	2,064,232	0	C	100%	100%	M2	17313.24	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018
SOPMA	11-sep-18	2018-PDM-0017-001-UR-01-009 FINAL	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio.	2,104,721	2,104,721	0	C	100%	100%	M2	18779.27	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018
SOPMA	15-oct-18	2018-PDM-0018-004-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	8,120,000	5,403,664	2,716,336	C	67%	64%	OBRA	1.00	797,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-ago-18	2018-PDM-0019-002-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	9,365,289	9,069,658	295,630	AD	97%	94%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____

SOPMA	30-ago-18	2018-PDM-0020-001-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio.	2,273,636	2,204,291	69,345	AD	97%	90%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	10-oct-18	2018-PDM-0021-003-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	19,048,204	16,982,315	2,065,889	AD	0%	77%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	30-ago-18	2018-PDM-0022-001-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,478,794	1,559,447	-80,653	AD	105%	103%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	30-ago-18	2018-PDM-0023-001-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro./ Aguascalientes Mpio.	633,074	419,927	213,147	AD	66%	50%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	30-ago-18	2018-PDM-0024-001-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,709,740	1,514,379	195,361	AD	89%	86%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	02-oct-18	2018-PDM-0025-002-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	21,012,207	19,836,558	1,175,650	AD	94%	62%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	30-oct-18	2018-PDM-0026-002-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	7,261,344	4,956,742	2,304,602	AD	68%	67%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SOPMA	25-sep-18	2018-PDM-0027-001-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,491,445	2,337,779	153,666	AD	94%	27%	OBRA	1.00	797,000	_____	_____	_____
SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	1,644,536	1,373,871	AD	44%	58%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____
SOPMA	02-oct-18	2018-PDM-0029-001-UR-01-013 FINAL	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio.	1,492,190	1,470,711	21,479	C	99%	100%	M2	11176.85	250,000	INVITACION RESTRINGI DA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIO NES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0029- 2018

SOPMA	02-oct-18	2018-PDM-0030-001-UR-01-014 FINAL	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes/ Aguascalientes Mpio.	1,119,516	1,119,516	0	C	100%	100%	M2	8206.96	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFAS, S.A. DE C.V.	DM-0030-2018
SOPMA	05-oct-18	2018-PDM-0031-001-UR-01-015 FINAL	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	766,353	766,353	0	C	100%	100%	M2	5713.15	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFAS, S.A. DE C.V.	DM-0031-2018
SOMPA	11-sep-18	2018-PDM-0032-001-UR-01-016 FINAL	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calzada Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/ Aguascalientes Mpio.	1,049,266	1,049,266	0	C	100%	100%	M2	6928.54	797,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0032-2018
SOMPA	30-ago-18	2018-PDM-0033-001-UR-05-010 FINAL	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	697,567	697,567	0	C	100%	100%	M2	1236.11	250,000	DIRECTA ESTATAL	NOLDOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	05-oct-18	2018-PDM-0034-001-UR-05-011 FINAL	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	1,150,000	0	C	100%	100%	M2	2936.11	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
SOMPA	23-ago-18	2018-PDM-0035-001-UR-05-012 FINAL	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio.	850,000	850,000	0	C	100%	100%	M2	2322.20	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
SOMPA	28-sep-18	2018-PDM-0044-001-UR-01-020 FINAL	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larreategui y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio.	880,658	880,658	0	C	100%	100%	M2	5261.66	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
SOMPA	12-jul-18	2018-PDM-0045-001-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prol. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio.	745,086	745,086	0	C	100%	100%	M2	6402.03	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DM-0045-2018
SOMPA	28-sep-18	2018-PDM-0046-001-UR-01-022 FINAL	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio.	1,212,379	1,212,379	0	C	100%	100%	M2	7061.44	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDERICO GARCIA DELGADO	DM-0046-2018
SOMPA	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	582,273	493,488	88,785	C	85%	100%	M2	4897.64	797,000	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0047-2018

OPM	28-sep-18	2018-PDM-0052-001-UR-01-024 FINAL	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio.	2,327,287	2,327,287	0	C	100%	100%	M2	21420.13	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0052-2018
SOMPA	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	720,572	1,750,191	C	29%	100%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION NES, S.A. DE C.V.	DM-0053-2018
SOMPA	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	718,528	1,752,235	C	29%	85%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V.	DM-0054-2018
OPM	02-oct-18	2018-PDM-0055-001-UR-01-027 FINAL	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosio y Calle Ezequiel A. Chávez (Calzada Norte)./ Aguascalientes Mpio.	428,949	428,949	0	C	100%	100%	M2	4272.04	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2018
SOMPA	02-mar-18	2018-PDM-0056-UR-01-028	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morín./ Aguascalientes Mpio.	2,153,499	1,804,822	348,677	C	84%	100%	M2	17451.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0056-2018
SOMPA	30-ago-18	2018-PDM-0062-001-UR-05-029 FINAL	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio.	800,000	800,000	0	C	100%	100%	M2	1963.51	250,000	DIRECTA ESTATAL	GERARDO CARRERA ESCOBAR	DM-0062-2018
OPM	25-sep-18	2018-PDM-0063-001-UR-05-030 FINAL	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av.Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio.	850,000	850,000	0	C	100%	100%	M2	1105.24	125,000	DIRECTA ESTATAL	PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V.	DM-0063-2018
SOMPA	26-oct-18	2018-PDM-0064-001-UR-01-031 FINAL	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio.	1,450,000	1,450,000	0	C	100%	100%	M2	3351.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUARE S, S.A. DE C.V.	DM-0064-2018
SOMPA	25-sep-18	2018-PDM-0065-001-ID-01-001 FINAL	65	Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc.	740,983	729,819	11,164	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ZITUM DESARROLLADORES, S.A. DE C.V.	DM-0065-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0067-ID-03-003	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	1,403,944	446,056	C	76%	97%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0067-2018

SOMPA	07-mar-18	2018-PDM-0068-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	2,500,000	734,771	1,765,229	C	29%	18%	OBRA	1.00	50,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
SOMPA	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purisima/ La Purisima Barrio	1,521,658	880,989	640,669	C	58%	98%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARTURO ROBLEDO REYNOSO	DM-0069-2018
SOMPA	26-oct-18	2018-PDM-0070-001-UR-04-034 FINAL	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Obra Civil./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,179,139	1,179,139	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0070-2018
SOMPA	09-mar-18	2018-PDM-0071-UR-04-035	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Instalaciones./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,080,783	1,058,816	21,967	C	98%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0071-2018
SSP	12-mar-18	2018-PDM-0072-DM-05-026	72	Rehabilitación de Rastro Municipal./ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21	632,500	631,244	1,256	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0072-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0073-001-ID-01-005 CANCELADA	73	Construcción Parque Villa de las Palmas; Calle Villa Alejandria, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	0	0	0	C		0%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
SOMPA	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez./ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes.	920,000	261,997	658,003	C	28%	90%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0074-2018
SOMPA	22-mar-18	2018-PDM-0075-UR-04-037	75	Rehabilitación de Parque Ojocaliente IV./ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Órdeña, Ojocaliente Fracc. 1A. Secc.	500,000	478,732	21,268	C	96%	100%	OBRA	1.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0075-2018
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0076-UR-04-038	76	Regeneración de Glorieta Quijote./ Av. López Mateos Oriente, av. Nacozeni Sur, La Estación Barrio.	1,778,268	646,680	1,131,589	C	36%	100%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV	DM-0076-2018
SOMPA	03-abr-18	2018-PDM-0077-UR-04-039	77	Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1: Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,040,961	1,002,848	38,113	C	96%	100%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2018

SSP	30-oct-18	2017/2018-PDM-0078-004-UR-05-005 FINAL	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales./ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,458	634,458	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0079-UR-04-040	79	Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruiz Cortinez./ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc.	2,500,000	2,464,454	35,546	C	99%	100%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	COPZA S DE RL DECV	DM-0079-2018
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0080-S5-03-001	80	Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad./ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, AV. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio.	1,199,999	953,136	246,862	C	79%	100%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	RAG OPERADORA EL ALTO, S.A. DE C.V.	DM-0080-2018
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0081-S5-03-002	81	Reforestación de la Alameda./ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio.	400,000	399,839	161	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0081-2018
OPM	06-jun-18	2018-PDM-0082-001-UR-04-041 CANCELADA	82	Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta "A". "Muros de Contención y Pintura en Fachadas./ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio.	0	0	0	C		0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
OPM	23-ago-18	2018-PDM-0083-001-UR-04-042 FINAL	83	Regeneración de Glorieta la Salud./ Calle Jacarandas y Calle Álamo, Jardines de la Cruz Fracc.	422,528	422,528	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0083-2018
OPM	18-jun-18	2018-PDM-0084-001-DM-05-016 FINAL	84	Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social./ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona.	192,628	192,628	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0084-2018
OPM	16-abr-18	2018-PDM-0086-ID-03-006	86	Rehabilitación de Cancha de Calle Canario./ pilar blanco Inf.	500,000	500,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0086-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0093-UR-04-043	93	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 2; Andadores Polígono 1./ Jardín del Encino Barrio.	2,018,823	1,668,692	350,131	C	83%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0093-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0094-UR-04-044	94	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3: Andadores Polígono 2./ Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,940,216	841,935	1,098,281	C	43%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0094-2018

OPM	07-may-18	2018-PDM-0095-UR-04-045	95	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4: Andadores Polígono 3./ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,609,111	904,606	1,704,505	C	35%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	DM-0095-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0096-UR-04-046	96	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5: Andadores Polígono 4./ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,390,889	1,454,856	936,033	C	61%	100%	OBRA	1.00	150,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-0096-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0097-UR-01-047	97	Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II/ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc.	10,000,000	5,270,225	4,729,775	C	53%	80%	M2	7766.40	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DM-0097-2018
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0098-ID-03-007	98	Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	684,016	682,826	1,190	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-0098-2018
SOPMA	03-sep-18	2018-PDM-0099-001-ID-03-008 FINAL	99	Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	878,586	878,586	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0099-2018
SOPMA	29-may-18	2018-PDM-0116-UR-03-048	116	Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad.	1,190,003	1,138,385	51,618	C	96%	100%	M2	1500.00	1,250	RESTINGIDA ESTATAL	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0116-2018
OPM	24-may-18	2018-PDM-0121-UR-04-049	121	Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	895,693	803,020	92,672	C	90%	100%	OBRA	1.00	150,000	_____	_____	_____
SOPMA	24-may-18	2018-PDM-0122-UR-04-050	122	Rehabilitación de Parque Pirules./ Calle Amapola y Calle Magnolia, Fracc. Pirules.	378,536	373,066	5,469	C	99%	100%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0122-2018
SOPMA	24-may-18	2018-PDM-0123-UR-04-051	123	Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	663,170	433,998	229,172	C	65%	100%	OBRA	1.00	150,000	_____	_____	_____
OPM	31-may-18	2018-PDM-0128-SS-02-001	128	Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús./ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona.	750,000	374,504	375,496	C	50%	100%	OBRA	1.00	125,000	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0128-2018

SOPMA	13-jun-18	2018-PDM-0129-DM-05-017	129	Construcción de Caseta de Control de Acceso, Centro de Atención Municipal./ Av. Adolfo López Mateos, Centro Zona.	230,000	214,551	15,449	C	93%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0129-2018
SOPMA	03-jul-18	2018-PDM-0130-S5-02-003	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	21,000,000	5,243,181	15,756,819	C	25%	2%	OBRA	1.00	1,100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0130-2018
OPM	27-jun-18	2018-PDM-0142-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	2,783,999	770,857	2,013,142	C	28%	0%	M2	750.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A. DE C.V.	DM-0142-2018
SOPMA	27-jun-18	2018-PDM-0143-UR-04-052	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	645,730	0	645,730	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0148-EA-01-001	148	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 01./ Varios Puntos de la Ciudad.	325,601	0	325,601	C	0%	100%	OBRA	1.00	2,500	_____	_____	_____
OPM	10-jul-18	2018-PDM-0149-EA-01-002	149	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 02./ Varios Puntos de la Ciudad.	1,116,996	0	1,116,996	C	0%	100%	OBRA	1.00	2,500	_____	_____	_____
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0150-EA-01-004	150	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 03./ Varios Puntos de la Ciudad.	667,396	641,012	26,384	C	96%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES, INGENIERIA Y ELECTRIFICACION OLVERA, S DE RL DE CV	DM-0150-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0151-EA-01-005	151	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 04./ Varios Puntos de la Ciudad.	961,683	951,660	10,023	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0151-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0152-EA-01-006	152	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 05./ Varios Puntos de la Ciudad.	636,557	628,739	7,818	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0152-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0153-EA-01-007	153	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 06./ Varios Puntos de la Ciudad.	678,193	665,248	12,945	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS, SA DE CV	DM-0153-2018

SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0154-EA-01-008	154	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 07./ Varios Puntos de la Ciudad.	563,386	552,845	10,541	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0154-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0155-EA-01-009	155	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 08./ Varios Puntos de la Ciudad.	699,616	667,761	31,855	C	95%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0155-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0156-EA-01-010	156	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 09./ Varios Puntos de la Ciudad.	733,962	723,782	10,180	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0156-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0157-EA-01-011	157	Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 10./ Varios Puntos de la Ciudad.	1,119,030	1,091,331	27,699	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,500	_____	PTC ELECTRICA, S.A. DE C.V	DM-0157-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0158-EA-01-012	158	Mantenimiento Subestación Plaza Patria./ Centro Zona	361,248	282,703	78,545	C	78%	100%	OBRA	1.00	2,500	_____	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0158-2018
SOPMA	10-jul-18	2018-PDM-0159-ID-01-009	159	Construcción Parque Villas de las Palmas. Calle Villa Alejandría, Esq. Calle Proceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2á. Secc.	1,000,000	483,915	516,085	C	48%	95%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V.	DM-0159-2018
SOPMA	12-jul-18	2018-PDM-0160-UR-05-054	160	Rehabilitación de Puente Peatonal./ Av. Aguascalientes Poniente, Los Pirules Inf.	1,300,000	368,826	931,174	C	28%	25%	OBRA	1.00	2,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0160-2018
SOPMA	20-jul-18	2018-PDM-0176-UR-03-055	176	Reposición de Banquetas, Etapa 02 Varios Puntos de la Ciudad.	1,079,991	668,797	411,194	C	62%	98%	M2	1193.43	1,250	DIRECTA ESTATAL	RODCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0176-2018
SOPMA	23-ago-18	2018-PDM-0177-UR-03-056	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03). Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.	1,570,270	0	1,570,270	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	03-ago-18	2018-PDM-0190-ID-01-010	190	Construcción de Cubierta Tipo B: Cancha Multiusos, Parque el Cerrito (Cancha Poniente)/ C. Paseo de Ojocaliente y C. Libra, Jesus Gomez Portugal Fracc.	1,120,000	1,119,304	696	C	100%	100%	OBRA	1.00	7,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0190-2018

SOPMA	03-ago-18	2018-PDM-0191-UR-01-057	191	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Cerro de los Gallos y Calle Garbanzo./ Agua Clara Fracc.	816,007	682,312	133,695	C	84%	100%	M2	4590.00	1,200	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0191-2018
SOPMA	03-ago-18	2018-PDM-0192-UR-01-058	192	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Chile y Calle Alubia./ Agua Clara Fracc.	971,546	830,233	141,313	C	85%	100%	M2	5374.20	800	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0192-2018
SSP	10-ago-18	2018-PDM-0193-DM-05-019	193	Ampliación del Área de Oficinas en Zona de Tolerancia./ Zona de Tolerancia, Aguascalientes. Ags.	280,000	139,524	140,476	C	50%	15%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO ALCARIM, S.A. DE C.V.	DM-0193-2018
OPM	24-ago-18	2018-PDM-0194-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	2,000,000	578,939	1,421,061	C	29%	10%	OBRA	1.00	10,000	_____	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0194-2018
SSP	28-ago-18	2018-PDM-0200-EA-01-013	200	Instalación de Reflectores en el Tunel de la Calle 5 de Mayo (entre C. Hornedo y Allende) Zona Centro.	474,811	422,054	52,757	C	89%	100%	UMINARI	90.00	300,000	DIRECTA ESTATAL	CONEXIONES INTEGRALES EN ALUMBRADO, S.A. DE C.V.	DM-0200-2018
SOPMA	04-sep-18	2018-PDM-0202-ID-01-011	202	Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos, Parque Potrereros del Oeste./ Av. Siglo XXI y Andador Crepúsculo, Potrereros del Oeste U/HAB.	920,000	459,989	460,011	C	50%	25%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CENTRO, S DE RL DE CV	DM-0202-2018
OPM	07-may-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	226,567	226,567	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NUNEZ	DM-0203-2017
SOPMA	04-sep-18	2018-PDM-0204-ID-01-012	204	Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos./ Morelos U. HAB. INF..	1,020,000	509,995	510,005	C	50%	72%	OBRA	1.00	6,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0204-2018
SOPMA	13-sep-18	2018-PDM-0206-DM-05-027	206	Rehabilitación de Caseta de Vigilancia Estacionamiento Palacio Municipal./ Centro Zona.	85,000	0	85,000	C	0%	92%	OBRA	1.00	250	_____	_____	_____
OPM	11-sep-18	2018-PDM-0208-DM-05-028	208	Barrera Vehicular Estacionamiento CAM./ Av. Adolfo López Mateos. Centro de atención Múltiple Municipal.	154,000	0	154,000	C	0%	99%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____

SOPMA	06-sep-18	2018-PDM-0209-ID-03-013	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción.	2,500,000	1,160,183	1,339,817	C	46%	25%	OBRA	1.00	5,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018
OPM	03-oct-18	2018-PDM-0212-IE-01-002	212	Construcción de Cubierta para Cancha en Esc. Prim. "GRL. Guadalupe Victoria"/ Refugio de Peñuelas Com.	201,000	0	201,000	C	0%	40%	OBRA	1.00	200	_____	_____	_____
SOPMA	26-oct-18	2018-PDM-0214-DM-06-029	214	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 04./ Varias Calles de la Ciudad, Aguascalientes Mpio. 1. Desazolve de Lago Las Cumbres en Pericos. 2. Calle San Ignacio. 3. Calle Santa Eduvigis. 4. Calle Santa María. 5. Privada Santa Lucía.	700,448	0	700,448	C	0%	0%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	26-oct-18	2018-PDM-0215-DM-06-030	215	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 03./ Varias Calles y Arroyos de la Ciudad, 1. Arroyo el Molino, Av. Constitución, Atrás de San Telmo. 2. Arroyo la Hacienda, Av. Constitución, Atrás del Hotel Marriot. 3. Crucero en Fracc. Lic. Benito Palomino Dena, Entre Blvd. Guadalupano y Calle Cultura	749,976	0	749,976	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	26-oct-18	2018-PDM-0216-DM-06-031	216	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 02. Varias Calles, Los Pericos Fracc.	499,977	0	499,977	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,000	_____	_____	_____
OPM	26-oct-18	2018-PDM-0217-DM-06-032	217	Rehabilitación por Contingencia, Etapa 01. Varias Calles, Los Pericos Fracc.	503,950	0	503,950	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,000	_____	_____	_____
SSP	26-oct-18	2018-PDM-0221-DM-06-033	221	Construcción de Muro en Parque Rios San Pedro. Parque Rios San Pedro.	275,000	0	275,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	45,000	_____	_____	_____
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico./ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	5,447,875	2,552,125	C	68%	100%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
SOPMA	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	484,968	215,032	C	69%	90%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
SOPMA	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	2,001,225	298,775	C	87%	100%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017

SOPMA	03-sep-18	2017/2018-PDM-0234-003-DM-05-022 FINAL	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal./ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona	628,834	628,834	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
SOPMA	30-abr-18	2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados./ Presidencia Municipal, Centro Zona	880,100	880,100	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
SOPMA	03-sep-18	2017/2018-PDM-0236-003-DM-05-024 FINAL	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,620,992	1,620,992	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0236-2017
SOPMA	30-abr-18	2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	816,832	816,832	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A DE C.V.	DM-0237-2017
SOPMA	13-jun-18	2017/2018-PDM-0238-003-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano./ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	8,021,622	4,911,478	3,110,144	C	61%	80%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017

TOTALES	230,704,134	163,402,581	67,301,553
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.