



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMF-2018)

SEPTIEMBRE

PTTO. ASIGNADO	\$ 122,479,482
PTTO. APROBADO	\$ 119,946,598
DEVENGADO	\$ 40,017,372
SALDO	\$ 79,929,226

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Devengado + Anticipos				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0037-001-01011-001	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Moroleón, Abasolo Barrio de Guajajato, Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	526,758	312,552	214,206	312,552	CONTRATO	59.33%	100.00%	ML	540.00	210	ADJUDICACION DIRECTA	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-09-2018
CCAPAMA	30-ago-18	2018-FISDMF-0038-02062-069	038	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Belizario Domínguez entre Julian Medina y Abraham González de la Col. Insurgentes(CANCELADA)	1,110,390	0	1,110,390	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	383.80	100			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0041-001-02061-002	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscaneño Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	1,202,364	360,709	841,655	360,709	CONTRATO	30.00%	35.00%	ML	617.45	105	INVITACION RESTRINGIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-14-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0043-001-01011-003	043	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	165,336	145,338	19,999	145,338	CONTRATO	87.90%	100.00%	ML	174.00	72	ADJUDICACION DIRECTA	PROYECTOS CIVILES Y ARQUITECTONICOS S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-10-2018
CCAPAMA	31-ago-18	2018-FISDMF-0048-02062-070	048	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la C. Mariano Azuela entre Belizario Domínguez y J. Isabel Robles Col. Insurgentes	3,158,320	0	3,158,320	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	654.23	106			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0049-001-02061-004	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercado Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	885,873	265,762	620,111	265,762	CONTRATO	30.00%	65.00%	ML	412.34	104	INVITACION RESTRINGIDA	LEOPOLDO ENRIQUEZ FLORES	FISDMF-CAP-12-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0050-001-02061-005	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	1,349,942	404,983	944,960	404,983	CONTRATO	30.00%	35.00%	ML	546.70	100	INVITACION RESTRINGIDA	JAYME VALDIVIA CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-11-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0066-001-02061-006	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	692,496	207,749	484,747	207,749	CONTRATO	30.00%	100.00%	ML	292.33	50	ADJUDICACION DIRECTA	FRADAG CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-13-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0085-001-02062-007	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jeffkins Rangel en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa 1(MODIFICADO)	2,182,281	976,361	1,205,921	976,361	CONTRATO	44.74%	72.00%	ML	1364.18	372	CONVOCATORIA PUBLICA	RODOLFO ROBLEDO	FISDMF-CAP-02-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0087-001-02062-008	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	1,549,999	727,013	822,985	727,013	CONTRATO	46.90%	100.00%	ML	722.93	316	INVITACION RESTRINGIDA	CONHICA DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-01-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0088-002-02062-009	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Jose Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO)	2,085,872	1,053,212	1,032,661	1,053,212	CONTRATO	50.49%	72.00%	ML	1126.21	484	CONVOCATORIA PUBLICA	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	FISDMF-CAP-03-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0089-001-02062-010	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,067,723	920,317	2,147,406	920,317	CONTRATO	30.00%	32.00%	ML	2091.46	784	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCION CIVIL Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISDMF-CAP-04-2018
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0090-001-02062-011	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,071,843	1,206,162	865,682	1,206,162	CONTRATO	58.22%	82.00%	ML	1064.69	452	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MARCOS MIRANDA	FISDMF-CAP-05-2018
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0091-001-02061-012	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Opacalente(MODIFICADO)	147,878	127,897	19,981	127,897	CONTRATO	86.49%	100.00%	ML	100.54	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCIO	FISDMF-CAP-06-2018

CCAPAMA	10-may-18	2018-FISMDF-0092-001-01011-013	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente(MODIFICADO)	65,827	50,720	15,107	50,720	CONTRATO	77.05%	100.00%	ML	75.00	70	ADJUDICACION DIRECTA	JUAN JOSE VICENCO	FISMDF-CAP-07-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0101-05203-014	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)	2,648,447	749,893	1,898,554	749,893	CONTRATO	28.31%	20.00%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-101-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0102-05203-015	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena	1,617,029	1,306,305	310,724	1,306,305	CONTRATO	80.78%	90.00%	OBRA	1.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0102-2018
SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-05203-016	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena (Varias Calles)	5,866,486	1,582,434	4,284,052	1,582,434	CONTRATO	26.97%	26.00%	OBRA	1.00	300000	PUBLICA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCION ES Y ABASTECIMIENTO S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0103-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-001-01011-018	0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	224,848	67,454	157,393	67,454	CONTRATO	30.00%	80.00%	ML	138.00	50	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES ORO MAR S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-15-2018
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-02061-019	0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	153,634	0	153,634	0	CONTRATO	0.00%	95.00%	ML	26.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-001-02061-020	0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quetzada Limón Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	363,522	109,056	254,465	109,056	CONTRATO	30.00%	35.00%	ML	214.40	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-001-01011-021	0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quetzada Limon Comunidad Calvillo(MODIFICADO)	219,796	65,939	153,857	65,939	CONTRATO	30.00%	35.00%	ML	132.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-01011-022	0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	112,245	0	112,245	0	CONTRATO	0.00%	95.00%	ML	40.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-001-02061-023	0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos(MODIFICADO)	179,865	53,960	125,905	53,960	CONTRATO	30.00%	95.00%	ML	79.30	42	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCION ES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-0411101-024	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulita Norias de Ojocaliente	1,478,187	404,859	1,073,328	404,859	CONTRATO	27.39%	30.00%	M2	907.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-0411101-025	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente	2,676,713	736,145	1,940,568	736,145	CONTRATO	27.50%	100.00%	M2	1040.67	300	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ S.A. DE C.V.	FISMDF-0113-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-0411101-026	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente	1,998,656	553,494	1,445,162	553,494	CONTRATO	27.69%	100.00%	M2	1330.04	350	INVITACION RESTRINGIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0114-2018
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-0411101-027	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente	2,365,795	652,331	1,713,464	652,331	CONTRATO	27.57%	84.00%	M2	1665.05	350	INVITACION RESTRINGIDA	CBG CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0115-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0131-0411101-029	0131	Construcción de Andador Amalista Tramo de C. Coral a C. Rubi Com. Norias de Ojocaliente	1,196,925	339,584	857,341	339,584	CONTRATO	28.37%	5.00%	M2	680.00	500	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0131-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0132-08303-031	0132	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 01 Varias Colonias de la Ciudad	1,981,747	1,247,953	733,794	1,247,953	CONTRATO	62.97%	84.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	ARENSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0132-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0133-08303-032	0133	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 02 Varias Colonias de la Ciudad	2,362,120	1,130,843	1,231,277	1,130,843	CONTRATO	47.87%	72.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCION NES ALLPINO S.A. DE C.V.	FISMDF-0133-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0134-08303-033	0134	Construcción de 35 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 03 Varias Colonias de la Ciudad	2,320,702	1,187,188	1,133,514	1,187,188	CONTRATO	51.16%	64.00%	VIVIENDA	35.00	35	INVITACION RESTRINGIDA	GGM CONSTRUCCION ES S. A. DE C.V.	FISMDF-0134-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0135-08303-034	0135	Construcción de 36 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 04 Varias Colonias de la Ciudad	2,364,774	2,361,411	3,363	2,361,411	CONTRATO	99.86%	100.00%	VIVIENDA	36.00	36	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0135-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0136-08303-035	0136	Construcción de 20 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 05 Varias Colonias de la Ciudad	1,331,087	399,326	931,761	399,326	CONTRATO	30.00%	60.00%	VIVIENDA	20.00	20	INVITACION RESTRINGIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0136-2018
OP	15-jun-18	2018-FISMDF-0137-08303-036	0137	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 06 Varias Colonias de la Ciudad	1,770,095	1,136,778	633,317	1,136,778	CONTRATO	64.22%	90.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	LUVI S.A. DE C. V.	FISMDF-0137-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0138-08303-037	0138	Construcción de 25 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 07 Varias Colonias de la Ciudad	1,649,875	1,277,126	372,749	1,277,126	CONTRATO	77.41%	82.00%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE ASUNCIÓN ORTIZ	FISMDF-0138-2018

OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0139-08303-039	0139	Construcción de 34 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 08 Varias Colonias de la Ciudad	2,229,818	668,945	1,560,872	668,945	CONTRATO	30.00%	16.00%	VIVIENDA	34.00	34	INVITACION RESTRINGIDA	RHV CONSTRUCCION ES S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0140-08303-039	0140	Construcción de 30 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 09 Varias Colonias de la Ciudad	1,980,581	1,302,293	678,288	1,302,293	CONTRATO	65.75%	90.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0140-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0141-08303-040	0141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales en Igual Numero de Viviendas Zona 10 Varias Colonias de la Ciudad	1,780,076	534,023	1,246,053	534,023	CONTRATO	30.00%	70.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	FRADAG CONSTRUCTORE S S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2018
OP	18-jun-18	2018-FISMDF-0144-08303-042	0144	Construcción de 39 Baños Adicionales Zona 01-BA Varias Colonias de la Ciudad	1,741,560	1,483,140	258,420	1,483,140	CONTRATO	85.16%	92.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINGIDA	COHEVI CONSTRUCTORE S S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2018
OP	25-jun-18	2018-FISMDF-0146-08303-042	0146	Construcción de 47 Cisternas Zona 01-C1 Varias Colonias del Municipio de Aguascalientes	1,200,489	734,003	466,486	734,003	CONTRATO	61.14%	68.00%	VIVIENDA	47.00	47	INVITACION RESTRINGIDA	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	FISMDF-0146-2018
OP	29-jun-18	2018-FISMDF-0147-08291-043	0147	Construcción de 19 Acciones de Piso Firme Zona 01-PF Varias Colonias de la Ciudad	188,321	0	188,321	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	19.00	19			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0161-001-08303-044	0161	Construcción de 30 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,040,020	612,006	1,428,014	612,006	CONTRATO	30.00%	30.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0161-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0162-001-08303-045	0162	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,304,000	391,200	912,800	391,200	CONTRATO	30.00%	28.00%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0162-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0163-001-08303-046	0163	Construcción de 19 Recamaras Adicionales (Planta alta con escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PACE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	1,290,118	387,035	903,082	387,035	CONTRATO	30.00%	15.00%	VIVIENDA	19.00	19	INVITACION RESTRINGIDA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0163-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0164-001-08303-047	0164	Construcción de 29 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 01-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,630,285	789,085	1,841,199	789,085	CONTRATO	30.00%	23.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINGIDA	CONSTRUCCION ES PRAGARBA S.A. DE C.V.	FISMDF-0164-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0165-001-08303-048	0165	Construcción de 24 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 02-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,174,923	0	2,174,923	0	CONTRATO	0.00%	45.00%	VIVIENDA	24.00	24			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0166-001-08303-049	0166	Construcción de 27 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 03-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,449,562	1,162,882	1,286,681	1,162,882	CONTRATO	47.47%	50.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINGIDA	CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO S.A. DE C.V.	FISMDF-0166-2018
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0167-001-08303-050	0167	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 04-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,330,198	699,059	1,631,139	699,059	CONTRATO	30.00%	0.00%	VIVIENDA	26.00	26			
OP	11-jul-18	2018-FISMDF-0168-001-08303-051	0168	Construcción de 26 Recamaras Adicionales (Planta alta sin escalera) En Igual Numero de Viviendas Zona 05-PASE Varios Puntos de la Ciudad(MODIFICADO)	2,350,461	705,138	1,645,323	705,138	CONTRATO	30.00%	30.00%	VIVIENDA	26.00	26	INVITACION RESTRINGIDA	ASM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S.A. DE C.V.	FISMDF-0168-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0169-074215-052	0169	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 184 Martha Bernal Galvan C.San Miguel el Alto N° 124 Localidad San Jose de la Ordeña Aguascalientes	445,983	278,720	167,263	278,720	CONTRATO	62.50%	100.00%	OBRA	1.00	94	ADJUDICACION DIRECTA	MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ	FISMDF-0169-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0170-074215-053	0170	Mejoramiento de CECYTEA Plantel Ciudad Satelite Morelos Av. Aguascalientes Sur Esq. C.Chichen-Itza Morelos Fracc. 1a Seccion	624,334	536,887	87,446	536,887	CONTRATO	85.99%	100.00%	OBRA	1.00	1150	ADJUDICACION DIRECTA	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0171-074214-054	0171	Mejoramiento de Escuela Primaria Enrique Gracia Gallegos C.Rosalita Monroy Jose Lopez Portillo	703,214	320,243	382,971	320,243	CONTRATO	45.54%	98.00%	OBRA	1.00	375	ADJUDICACION DIRECTA	SILJA INGENIERIA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0172-074214-055	0172	Mejoramiento de Escuela Primaria Vicente Guerrero C.Adolfo Lopez Mateos N° 301 Localidad San Ignacio	617,237	600,471	16,766	600,471	CONTRATO	97.28%	100.00%	OBRA	1.00	310	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA ALMER S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2018
OP	12-jul-18	2018-FISMDF-0173-074214-056	0173	Mejoramiento de Escuela Primaria Emiliano Zapata C. Miguel Hidalgo Localidad Salto de Ojocaliente	712,698	331,866	380,833	331,866	CONTRATO	46.56%	95.00%	OBRA	1.00	340			
CCAPAMA	17-jul-18	2018-FISMDF-0175-02062-058	0175	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Julian Medina entre Belizario Dominguez y Av. Paseo de la Asunción Etapa 2 de la Colonia Insurgentes	3,744,909	0	3,744,909	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	977.15	195			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0178-074215-059	0178	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 1 * Lic. Benito Juárez' Calle Dr. Pedro de Alba N°357 Col. San Marcos	632,385	315,943	316,442	315,943	CONTRATO	49.96%	100.00%	OBRA	1.00	524			
OP	27-jul-18	2018-FISMDF-0179-074215-060	0179	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 6 * Jose Guadalupe Posada' Calle Capitan Diego Fernandez Villa N° 102 Bulevares Fracc. 1a Secc.	607,199	299,761	307,438	299,761	CONTRATO	49.37%	99.00%	OBRA	1.00	425	ADJUDICACION DIRECTA	VICTOR MANUEL POZO VAZQUEZ	FISMDF-0179-2018

OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0180-074215-061	0180	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 41 "Nueva Generación" C.Villa de Lourdes N° 202 Villa las Palmas	613,013	0	613,013	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	213			
OP	20-jul-18	2018-FISMDF-0181-074215-062	0181	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 24 "Jose Guadalupe Najera Jimenez Villa Licenciado Jesus Teran Calvillo	618,225	579,821	38,404	579,821	CONTRATO	93.79%	98.00%	OBRA	1.00	282			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0184-074214-063	0184	Mejoramiento de Escuela Primaria "Héroes de Guadalupe" Calle el Terremoto S/N Ojocaliente Fracc. 1a Secc.	402,633	386,145	16,488	386,145	CONTRATO	95.90%	100.00%	OBRA	1.00	442			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0185-074214-064	0185	Mejoramiento de Escuela Primaria "Cuauhtemoc" Calle Sierra de las Grizas N° 412 Las Cumbres Fracc.	285,269	139,086	146,183	139,086	CONTRATO	48.76%	97.00%	OBRA	1.00	421			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0186-074215-065	0186	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple Laboral N° 1 Prof. Alameda Esq. Av. Aguascalientes Ote. S/N Ejido Ojocaliente Fracc.	619,111	301,744	317,367	301,744	CONTRATO	48.74%	100.00%	OBRA	1.00	105	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SILVA	FISMDF-0186-2018
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0187-08302-066	0187	Construcción de 70 Techos Firmes (Promedio 20.00M2) Zona 01 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,435,386	730,616	1,704,770	730,616	CONTRATO	30.00%	25.00%	VIVIENDA	70.00	70			
OP	25-jul-18	2018-FISMDF-0188-08302-067	0188	Construcción de 57 Techos Firmes (Promedio 22.00M2) Zona 02 TF Varias Colonias Mpio. Aguascalientes	2,109,829	632,949	1,476,880	632,949	CONTRATO	30.00%	6.80%	VIVIENDA	57.00	57			
OP	05-sep-18	2018-FISMDF-0205-074215-071	0205	Mejoramiento de Escuela Centro de Atención Múltiple N° V. C. Jardín de Zaragoza N° 608 Jardines de las Fuentes	993,771	0	993,771	0	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	83			
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMDF-0105-1137-017	0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,365	393,472	414,893	393,472		48.68%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMDF-0126-1137-028	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte Municipio Aguascalientes	1,322,778	383,611	939,168	383,611		29.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			
SEDESOM	07-jun-18	2018-FISMDF-0127-08302-030	0127	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Varias Localidades Municipio Aguascalientes	17,600,000	2,196,373	15,403,627	2,196,373		12.48%	0.00%	PAQUETE	2000.00	2000			
OP	26-jul-18	2018-FISMDF-0183-1137-068	0183	Gastos Indirectos Todo el Municipio de Aguascalientes	1,222,835	0	1,222,835	0		0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797500			
SEDESOM	18-sep-18	2018-FISMDF-0145-1238-074	0145	Programa de Desarrollo Social Institucional(PRODIM-SEDESOM)	1,991,560	0	1,991,560	0		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	300150			

T O T A L E S	119,946,598	40,017,372.01	79,929,225.64	40,017,372.01
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".