



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018

| | |
|----------------|----------------|
| PTTO. ASIGNADO | \$ 249,327,402 |
| PTTO. APROBADO | \$ 227,874,442 |
| DEVENGADO | \$ 137,407,962 |
| SALDO | \$ 90,466,481 |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización | Número de Obra | Descripción de obra | Autorizado | | | Devengado | | | Saldo | | | SEPTIEMBRE | | | |
|-------------------|--------------|--|----------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|---------------------|-------------------|---------------|--------------------------------|---|---------------|------------------------|
| | | | | | Total | Total | Total | Total | Total | Total | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación |
| OPM | 30-ene-18 | 2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001 | 1 | Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes. | 120,000 | 0 | 120,000 | AD | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 30-ene-18 | 2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002 | 2 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 200,000 | 0 | 200,000 | AD | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003 | 3 | Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2,025,000 | 0 | 2,025,000 | AD | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004 | 4 | Revive y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 140,000 | 0 | 140,000 | AD | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005 | 5 | Tiraderos de Escombro./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 45,000 | 37,306 | 7,694 | AD | 82.90% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL | 6 | Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 0 | 0 | 0 | AD | #¡DIV/0! | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL | 7 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes. | 0 | 0 | 0 | AD | #¡DIV/0! | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008 | 8 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 3,130,000 | 3,129,757 | 243 | AD | 99.99% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 05-mar-18 | 2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010 | 9 | Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 18,712 | 0 | 18,712 | AD | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 750,000 | --- | --- | --- | |
| OPM | 30-ene-18 | 2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007 | 11 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes. | 1,000,000 | 694,913 | 305,087 | C | 69.49% | 97.87% | OBRA | 1.00 | 555,000 | VARIOS | VARIOS | VARIOS | |
| OPM | 11-sep-18 | 2018-PDM-0013-001-UR-01-001 FINAL | 13 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacoziari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona. | 1,220,010 | 1,220,010 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 8728.00 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | MAGS CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V. | DM-0013-2018 | |
| OPM | 16-feb-18 | 2018-PDM-0014-UR-01-002 | 14 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hornedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona. | 1,199,571 | 1,186,600 | 12,971 | C | 98.92% | 100.00% | M2 | 6209.76 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V. | DM-0014-2018 | |
| OPM | 16-feb-18 | 2018-PDM-0015-UR-01-003 | 15 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona. | 1,220,000 | 1,209,309 | 10,691 | C | 99.12% | 100.00% | M2 | 6209.76 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0015-2018 | |
| OPM | 11-sep-18 | 2018-PDM-0016-001-UR-01-004 FINAL | 16 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio. | 2,064,232 | 2,064,232 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 17313.24 | 200,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0016-2018 | |
| OPM | 11-sep-18 | 2018-PDM-0017-001-UR-01-009 FINAL | 17 | Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio. | 2,104,721 | 2,104,721 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 18779.27 | 200,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | DM-0017-2018 | |
| OPM | 12-jul-18 | 2018-PDM-0018-003-DM-01-006 | 18 | Estudios, Proyectos y Peritos./ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio. | 7,989,000 | 4,730,164 | 3,258,836 | C | 59.21% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 797,000 | VARIOS | VARIOS | VARIOS | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------------------------------|----|---|------------|------------|-----------|----|---------|---------|------|----------|---------|--------------------------------|---|--------------|
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0019-002-DM-06-008 | 19 | Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes. | 9,365,289 | 8,910,505 | 454,783 | AD | 95.14% | 94.69% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0020-001-DM-05-009 | 20 | Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal./ Aguascalientes Mpio. | 2,273,636 | 2,197,948 | 75,688 | AD | 96.67% | 98.65% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0021-002-DM-06-011 | 21 | Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio. | 20,048,204 | 14,305,105 | 5,743,099 | AD | 71.35% | 62.52% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0022-001-DM-06-012 | 22 | Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1,478,794 | 1,549,355 | -70,561 | AD | 104.77% | 94.45% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0023-001-DM-05-013 | 23 | Tiraderos de Escombro./ Aguascalientes Mpio. | 633,074 | 416,672 | 216,401 | AD | 65.82% | 50.46% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0024-001-IE-03-001 | 24 | Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 1,709,740 | 1,468,682 | 241,058 | AD | 85.90% | 78.17% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 25-sep-18 | 2018-PDM-0025-UR-05-017 | 25 | Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 18,512,207 | 15,132,775 | 3,379,433 | AD | 81.74% | 67.94% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 25-sep-18 | 2018-PDM-0026-001-UR-05-018 | 26 | Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 6,561,344 | 4,721,425 | 1,839,919 | AD | 71.96% | 67.23% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 25-sep-18 | 2018-PDM-0027-001-DM-06-014 | 27 | Movimiento de Tierras y Obra Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes. | 2,491,445 | 2,274,323 | 217,121 | AD | 91.29% | 22.13% | OBRA | 1.00 | 797,000 | _____ | _____ | _____ |
| SSP | 28-feb-18 | 2018-PDM-0028-UR-05-032 | 28 | Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad | 3,018,407 | 1,443,152 | 1,575,255 | AD | 43.92% | 55.60% | OBRA | 1.00 | 600,000 | _____ | _____ | _____ |
| OPM | 26-feb-18 | 2018-PDM-0029-UR-01-013 | 29 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio. | 1,962,147 | 1,470,711 | 491,436 | C | 74.95% | 100.00% | M2 | 12184.31 | 250,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0029-2018 |
| OPM | 26-feb-18 | 2018-PDM-0030-UR-01-014 | 30 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes/ Aguascalientes Mpio. | 1,148,382 | 1,119,516 | 28,866 | C | 97.49% | 100.00% | M2 | 7131.17 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0030-2018 |
| OPM | 26-feb-18 | 2018-PDM-0031-UR-01-015 | 31 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio. | 1,051,518 | 766,353 | 285,166 | C | 72.88% | 100.00% | M2 | 6529.63 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0031-2018 |
| OPM | 11-sep-18 | 2018-PDM-0032-001-UR-01-016 FINAL | 32 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calzada Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/ Aguascalientes Mpio. | 1,049,266 | 1,049,266 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 6928.54 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V. | DM-0032-2018 |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0033-001-UR-05-010 FINAL | 33 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio. | 697,567 | 697,567 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 1236.11 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | NOLDOR CONSTRUCCIONE S.A. DE C.V. | DM-0033-2018 |
| OPM | 22-feb-18 | 2018-PDM-0034-UR-05-011 | 34 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio. | 1,150,000 | 1,150,000 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 3426.90 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-0034-2018 |
| OPM | 23-ago-18 | 2018-PDM-0035-001-UR-05-012 FINAL | 35 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio. | 850,000 | 850,000 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 2322.20 | 100,000 | DIRECTA ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-0035-2018 |
| OPM | 28-sep-18 | 2018-PDM-0044-001-UR-01-020 FINAL | 44 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larreategi y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio. | 880,658 | 880,658 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 5261.66 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONE S Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DM-0044-2018 |
| OPM | 12-jul-18 | 2018-PDM-0045-001-UR-01-021 | 45 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prol. Zaragoza y Blvd. Zacatecas./ Aguascalientes Mpio. | 745,086 | 745,086 | 0 | C | 100.00% | 90.00% | M2 | 6402.03 | 250,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | DM-0045-2018 |
| OPM | 28-sep-18 | 2018-PDM-0046-001-UR-01-022 FINAL | 46 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio. | 1,212,379 | 1,212,379 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 7061.44 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | FEDERICO GARCÍA DELGADO | DM-0046-2018 |
| OPM | 09-mar-18 | 2018-PDM-0047-UR-01-023 | 47 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio. | 582,273 | 287,699 | 294,573 | C | 49.41% | 100.00% | M2 | 4897.64 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO | DM-0047-2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|----|---|-----------|-----------|-----------|---|----------|---------|------|----------|---------|--------------------------------|--|--------------|
| OPM | 28-sep-18 | 2018-PDM-0052-001-UR-01-024 FINAL | 52 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes. Aguascalientes Mpio. | 2,327,287 | 2,327,287 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 21420.13 | 200,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | DM-0052-2018 |
| OPM | 02-mar-18 | 2018-PDM-0053-UR-01-025 | 53 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio. | 2,470,763 | 720,572 | 1,750,191 | C | 29.16% | 58.00% | M2 | 16477.80 | 200,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V. | DM-0053-2018 |
| OPM | 02-mar-18 | 2018-PDM-0054-UR-01-026 | 54 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio. | 2,470,763 | 718,528 | 1,752,235 | C | 29.08% | 58.00% | M2 | 16477.80 | 200,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V. | DM-0054-2018 |
| OPM | 02-mar-18 | 2018-PDM-0055-UR-01-027 | 55 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosío y Calle Ezequiel A. Chávez (Calzada Norte)/ Aguascalientes Mpio. | 434,744 | 428,949 | 5,796 | C | 98.67% | 100.00% | M2 | 2961.36 | 797,000 | DIRECTA ESTATAL | ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V. | DM-0055-2018 |
| OPM | 02-mar-18 | 2018-PDM-0056-UR-01-028 | 56 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morán./ Aguascalientes Mpio. | 2,153,499 | 1,804,822 | 348,677 | C | 83.81% | 100.00% | M2 | 17451.80 | 200,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V. | DM-0056-2018 |
| OPM | 30-ago-18 | 2018-PDM-0062-001-UR-05-029 FINAL | 62 | Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio. | 800,000 | 800,000 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 1963.51 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | GERARDO CARRERA ESCOBAR | DM-0062-2018 |
| OPM | 25-sep-18 | 2018-PDM-0063-001-UR-05-030 FINAL | 63 | Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio. | 850,000 | 673,847 | 176,153 | C | 79.28% | 100.00% | M2 | 1105.24 | 125,000 | DIRECTA ESTATAL | PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V. | DM-0063-2018 |
| OPM | 07-mar-18 | 2018-PDM-0064-UR-01-031 | 64 | Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Ojocaliente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio. | 1,450,000 | 1,450,000 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | M2 | 5041.70 | 250,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONSTRUARE, S.A. DE C.V. | DM-0064-2018 |
| OPM | 25-sep-18 | 2018-PDM-0065-001-ID-01-001 FINAL | 65 | Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc. | 740,983 | 729,819 | 11,164 | C | 98.49% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | ZITUM DESARROLLADOR ES, S.A. DE C.V. | DM-0065-2018 |
| OPM | 07-mar-18 | 2018-PDM-0067-ID-03-003 | 67 | Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc. | 1,850,000 | 932,552 | 917,448 | C | 50.41% | 77.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | DM-0067-2018 |
| OPM | 07-mar-18 | 2018-PDM-0068-ID-01-004 | 68 | Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc. | 2,500,000 | 734,771 | 1,765,229 | C | 29.39% | 17.00% | OBRA | 1.00 | 50,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. | DM-0068-2018 |
| OPM | 07-mar-18 | 2018-PDM-0069-UR-04-033 | 69 | Regeneración la Glorieta la Purísima./ La Purísima Barrio | 1,521,658 | 619,014 | 902,645 | C | 40.68% | 93.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ARTURO ROBLEDO REYNOSO | DM-0069-2018 |
| OPM | 09-mar-18 | 2018-PDM-0070-UR-04-034 | 70 | Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Obra Civil/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc. | 1,195,946 | 1,167,384 | 28,561 | C | 97.61% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DM-0070-2018 |
| OPM | 09-mar-18 | 2018-PDM-0071-UR-04-035 | 71 | Regeneración la Glorieta Benito Juárez, Instalaciones./ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av.F. Elizondo, Las Fuentes Fracc. | 1,080,783 | 1,022,684 | 58,099 | C | 94.62% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 250,000 | DIRECTA ESTATAL | L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DM-0071-2018 |
| SSP | 12-mar-18 | 2018-PDM-0072-DM-05-026 | 72 | Rehabilitación de Rastro Municipal./ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21 | 632,500 | 631,244 | 1,256 | C | 99.80% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 50,000 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0072-2018 |
| OPM | 06-jun-18 | 2018-PDM-0073-001-ID-01-005 CANCELADA | 73 | Construcción Parque Villa de las Palmas; Calle Villa Alejandria, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc. | 0 | 0 | 0 | C | #¡DIV/0! | 0.00% | OBRA | 1.00 | 2,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 22-mar-18 | 2018-PDM-0074-UR-04-036 | 74 | Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez./ Calle Lázaro Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes. | 920,000 | 261,997 | 658,003 | C | 28.48% | 50.00% | OBRA | 1.00 | 500,000 | DIRECTA ESTATAL | JAVFRA CONSTRUCCIONES S. S.A. DE C.V. | DM-0074-2018 |
| OPM | 22-mar-18 | 2018-PDM-0075-UR-04-037 | 75 | Rehabilitación de Parque Ojocaliente IV./ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Ordeña, Ojocaliente Fracc. 1A. Secc. | 500,000 | 145,472 | 354,528 | C | 29.09% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 500,000 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCTORA MENWORK MEXICO, S.A. DE C.V. | DM-0075-2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------------------------------------|-----|--|------------|-----------|-----------|----|----------|---------|------|---------|---------|--------------------------------|---|--------------|
| OPM | 03-abr-18 | 2018-PDM-0076-UR-04-038 | 76 | Regeneración de Glorieta Quijote/ Av. López Mateos Oriente, av. Nacoazari Sur, La Estación Barrio. | 1,778,268 | 646,680 | 1,131,589 | C | 36.37% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 250,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV | DM-0076-2018 |
| OPM | 03-abr-18 | 2018-PDM-0077-UR-04-039 | 77 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 1: Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio. | 1,040,961 | 1,002,848 | 38,113 | C | 96.34% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | DIRECTA ESTATAL | CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ | DM-0077-2018 |
| SSP | 06-feb-18 | 2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005 | 78 | Mantenimiento y Mejoramiento de Áreas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales/ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes. | 634,459 | 553,718 | 80,741 | AD | 87.27% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 600,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 04-abr-18 | 2018-PDM-0079-UR-04-040 | 79 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruiz Cortinez/ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc. | 2,500,000 | 2,320,948 | 179,052 | C | 92.84% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | COPZA S DE RL DECV | DM-0079-2018 |
| OPM | 04-abr-18 | 2018-PDM-0080-S5-03-001 | 80 | Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad/ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, AV. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio. | 1,199,999 | 350,983 | 849,015 | C | 29.25% | 99.00% | OBRA | 1.00 | 250,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | RAG OPERADORA EL ALTO, S.A. DE C.V. | DM-0080-2018 |
| OPM | 04-abr-18 | 2018-PDM-0081-S5-03-002 | 81 | Reforestación de la Alameda/ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio. | 400,000 | 388,310 | 11,690 | C | 97.08% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | DIRECTA ESTATAL | VALUACION Y ARQUITECTURA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | DM-0081-2018 |
| OPM | 06-jun-18 | 2018-PDM-0082-001-UR-04-041 CANCELADA | 82 | Convivencia Ferroviaria 2A. Etapa, Meta "A", Muros de Contención y Pintura en Fachadas/ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio. | 0 | 0 | 0 | C | #¡DIV/0! | 0.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 23-ago-18 | 2018-PDM-0083-001-UR-04-042 FINAL | 83 | Regeneración de Glorieta la Salud/ Calle Jacarandas y Calle Álamo, Jardines de la Cruz Fracc. | 422,528 | 412,468 | 10,059 | C | 97.62% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 50,000 | DIRECTA ESTATAL | ARVALENCIA, S.A. DE C.V. | DM-0083-2018 |
| OPM | 18-jun-18 | 2018-PDM-0084-001-DM-05-016 FINAL | 84 | Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social/ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona. | 192,628 | 192,628 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 500 | DIRECTA ESTATAL | J. JESUS BERNAL MARTINEZ | DM-0084-2018 |
| OPM | 16-abr-18 | 2018-PDM-0086-ID-03-006 | 86 | Rehabilitación de Cancha de Calle Canario/ pilar blanco Inf. | 500,000 | 500,000 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 50,000 | DIRECTA ESTATAL | JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | DM-0086-2018 |
| OPM | 07-may-18 | 2018-PDM-0093-UR-04-043 | 93 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 2: Andadores Polígono 1/ Jardín del Encino Barrio. | 2,018,823 | 1,052,335 | 966,488 | C | 52.13% | 95.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU | DM-0093-2018 |
| OPM | 07-may-18 | 2018-PDM-0094-UR-04-044 | 94 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3: Andadores Polígono 2/ Jardín del Encino, El Encino Barrio. | 1,940,216 | 712,065 | 1,228,151 | C | 36.70% | 95.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V. | DM-0094-2018 |
| OPM | 07-may-18 | 2018-PDM-0095-UR-04-045 | 95 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4: Andadores Polígono 3/ Jardín del Encino, el Encino Barrio. | 2,609,111 | 904,606 | 1,704,505 | C | 34.67% | 90.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V. | DM-0095-2018 |
| OPM | 07-may-18 | 2018-PDM-0096-UR-04-046 | 96 | Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5: Andadores Polígono 4/ Jardín del Encino, el Encino Barrio. | 2,390,889 | 1,013,539 | 1,377,350 | C | 42.39% | 61.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ | DM-0096-2018 |
| OPM | 07-may-18 | 2018-PDM-0097-UR-01-047 | 97 | Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II/ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc. | 10,000,000 | 5,270,225 | 4,729,775 | C | 52.70% | 72.00% | M2 | 7766.40 | 100,000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V. | DM-0097-2018 |
| OPM | 27-abr-18 | 2018-PDM-0098-ID-03-007 | 98 | Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio. | 684,016 | 622,683 | 61,333 | C | 91.03% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | DIRECTA ESTATAL | RAFAEL MARTINEZ DELGADO | DM-0098-2018 |
| OPM | 03-sep-18 | 2018-PDM-0099-001-ID-03-008 FINAL | 99 | Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio. | 878,586 | 867,207 | 11,379 | C | 98.70% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | DIRECTA ESTATAL | LUVI, S.A. DE C.V. | DM-0099-2018 |
| OPM | 29-may-18 | 2018-PDM-0116-UR-03-048 | 116 | Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad. | 1,190,003 | 1,138,385 | 51,618 | C | 95.66% | 98.00% | M2 | 1500.00 | 1,250 | RESTINGIDA ESTATAL | RODCA CONSTRUCCIONE S. S.A. DE C.V. | DM-0116-2018 |
| OPM | 24-may-18 | 2018-PDM-0121-UR-04-049 | 121 | Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad/ Varios Puntos de la Ciudad | 895,693 | 255,431 | 640,262 | C | 28.52% | 70.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 24-may-18 | 2018-PDM-0122-UR-04-050 | 122 | Rehabilitación de Parque Pirules/ Calle Amapola y Calle Magnolia, Fracc. Pirules. | 378,536 | 373,066 | 5,469 | C | 98.56% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 50,000 | DIRECTA ESTATAL | JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ | DM-0122-2018 |
| OPM | 24-may-18 | 2018-PDM-0123-UR-04-051 | 123 | Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad/ Varios Puntos de la Ciudad | 663,170 | 189,462 | 473,708 | C | 28.57% | 81.00% | OBRA | 1.00 | 150,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 31-may-18 | 2018-PDM-0128-SS-02-001 | 128 | Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús/ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona. | 750,000 | 374,504 | 375,496 | C | 49.93% | 35.00% | OBRA | 1.00 | 125,000 | DIRECTA ESTATAL | SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V. | DM-0128-2018 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------------------|-----|--|------------|-----------|------------|---|--------|---------|------|---------|-----------|--------------------------------|--|--------------|
| OPM | 13-jun-18 | 2018-PDM-0129-DM-05-017 | 129 | Construcción de Caseta de Control de Acceso, Centro de Atención Municipal/ Av. Adolfo López Mateos, Centro Zona. | 230,000 | 214,551 | 15,449 | C | 93.28% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,000 | DIRECTA ESTATAL | JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0129-2018 |
| OPM | 03-jul-18 | 2018-PDM-0130-S5-02-003 | 130 | Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás/ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos | 21,000,000 | 5,243,181 | 15,756,819 | C | 24.97% | 1.71% | OBRA | 1.00 | 1,100,000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | DM-0130-2018 |
| OPM | 27-jun-17 | 2018-PDM-0142-UR-04-052 | 142 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas/ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 2,783,999 | 0 | 2,783,999 | C | 0.00% | 0.00% | M2 | 750.00 | 100,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 27-jun-17 | 2018-PDM-0143-UR-04-052 | 143 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental/ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio. | 645,730 | 0 | 645,730 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0148-EA-01-001 | 148 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 01/ Varios Puntos de la Ciudad. | 325,601 | 0 | 325,601 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0149-EA-01-002 | 149 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 02/ Varios Puntos de la Ciudad. | 1,116,996 | 0 | 1,116,996 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0150-EA-01-004 | 150 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 03/ Varios Puntos de la Ciudad. | 667,396 | 0 | 667,396 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0151-EA-01-005 | 151 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 04/ Varios Puntos de la Ciudad. | 961,683 | 0 | 961,683 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0152-EA-01-006 | 152 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 05/ Varios Puntos de la Ciudad. | 636,557 | 0 | 636,557 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0153-EA-01-007 | 153 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 06/ Varios Puntos de la Ciudad. | 678,193 | 0 | 678,193 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0154-EA-01-008 | 154 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 07/ Varios Puntos de la Ciudad. | 563,386 | 0 | 563,386 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0155-EA-01-009 | 155 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 08/ Varios Puntos de la Ciudad. | 699,616 | 0 | 699,616 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0156-EA-01-010 | 156 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 09/ Varios Puntos de la Ciudad. | 733,962 | 0 | 733,962 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0157-EA-01-011 | 157 | Mantenimiento Correctivo de Alumbrado Público, Zona 10/ Varios Puntos de la Ciudad. | 1,119,030 | 0 | 1,119,030 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0158-EA-01-012 | 158 | Mantenimiento Subestación Plaza Patria/ Centro Zona | 361,248 | 0 | 361,248 | C | 0.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 2,500 | --- | --- | --- |
| OPM | 10-jul-18 | 2018-PDM-0159-ID-01-009 | 159 | Construcción Parque Villas de las Palmas. Calle Villa Alejandria, Esq. Calle Proceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2á. Secc. | 1,000,000 | 293,173 | 706,827 | C | 29.32% | 40.00% | OBRA | 1.00 | 2,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 12-jul-18 | 2018-PDM-0160-UR-05-054 | 160 | Rehabilitación de Puente Peatonal/ Av. Aguascalientes Poniente, Los Pirules Inf. | 1,300,000 | 368,826 | 931,174 | C | 28.37% | 3.00% | OBRA | 1.00 | 2,000 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V. | DM-0160-2018 |
| OPM | 20-jul-18 | 2018-PDM-0176-UR-03-055 | 176 | Reposición de Banquetas, Etapa 02 Varios Puntos de la Ciudad. | 1,079,991 | 320,853 | 759,139 | C | 29.71% | 50.00% | M2 | 1193.43 | 1,250 | --- | --- | --- |
| OPM | 23-ago-18 | 2018-PDM-0177-UR-03-056 | 177 | Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio. | 1,570,270 | 0 | 1,570,270 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 03-ago-18 | 2018-PDM-0190-ID-01-010 | 190 | Construcción de Cubierta Tipo B: Cancha Multusos, Parque el Cerrito (Cancha Poniente)/ C. Paseo de Ojocaliente y C. Libra, Jesus Gomez Portugal Fracc. | 1,120,000 | 335,874 | 784,126 | C | 29.99% | 89.00% | OBRA | 1.00 | 7,500 | DIRECTA ESTATAL | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V. | DM-0190-2018 |
| OPM | 03-ago-18 | 2018-PDM-0191-UR-01-057 | 191 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Cerro de los Gallos y Calle Garbanzo/ Agua Clara Fracc. | 816,007 | 354,595 | 461,412 | C | 43.45% | 90.00% | M2 | 4590.00 | 1,200 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | DM-0191-2018 |
| OPM | 03-ago-18 | 2018-PDM-0192-UR-01-058 | 192 | Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Chile y Calle Alubia/ Agua Clara Fracc. | 971,546 | 830,233 | 141,313 | C | 85.45% | 90.00% | M2 | 5374.20 | 800 | DIRECTA ESTATAL | CONSTRUCCIONES MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V. | DM-0192-2018 |
| SSP | 10-ago-18 | 2018-PDM-0193-DM-05-019 | 193 | Ampliación del Área de Oficinas en Zona de Tolerancia/ Zona de Tolerancia, Aguascalientes. Aqs. | 280,000 | 0 | 280,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 50,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 24-ago-18 | 2018-PDM-0194-DM-05-018 | 194 | Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio. | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 10,000 | --- | --- | --- |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|--|-----|---|-----------|-----------|-----------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|--------------------------------|---|--------------|
| SSP | 28-ago-18 | 2018-PDM-0200-EA-01-013 | 200 | Instalación de Reflectores en el Tunel de la Calle 5 de Mayo (entre C. Hornedo y Allende) Zona Centro. | 474,811 | 0 | 474,811 | C | 0.00% | 99.00% | LUMINARIA | 90.00 | 300,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 04-sep-18 | 2018-PDM-0202-ID-01-011 | 202 | Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos, Parque Potrereros del Oeste/ Av. Siglo XXI y Andador Crepúsculo, Potrereros del Oeste U/HAB. | 920,000 | 0 | 920,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 5,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 07-may-18 | 2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003 | 203 | Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio. | 226,567 | 226,567 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 555,000 | DIRECTA ESTATAL | JUAN OLVERA NUÑEZ | DM-0203-2017 |
| OPM | 04-sep-18 | 2018-PDM-0204-ID-01-012 | 204 | Construcción de Cubierta Tipo A1: En Cancha Multiusos./ Morelos U. HAB. INF. | 1,020,000 | 0 | 1,020,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 6,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 13-sep-18 | 2018-PDM-0206-DM-05-027 | 206 | Rehabilitación de Caseta de Vigilancia Estacionamiento Palacio Municipal/ Centro Zona. | 85,000 | 0 | 85,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 250 | --- | --- | --- |
| OPM | 11-sep-18 | 2018-PDM-0208-DM-05-028 | 208 | Barrera Vehicular Estacionamiento CAM./ Av. Adolfo López Mateos. Centro de atención Múltiple Municipal. | 154,000 | 0 | 154,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 2,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 06-sep-18 | 2018-PDM-0209-ID-03-013 | 209 | Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción. | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | C | 0.00% | 0.00% | OBRA | 1.00 | 5,000 | --- | --- | --- |
| OPM | 17-ene-18 | 2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006 | 226 | Ciclovia Av. Tecnológico/ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes. | 8,000,000 | 4,944,958 | 3,055,042 | C | 61.81% | 95.00% | M2 | 6768.00 | 1,000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V. | DM-0226-2017 |
| OPM | 17-ene-18 | 2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020 | 232 | Área de Naves (cubierta), Instalaciones/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial | 700,000 | 484,968 | 215,032 | C | 69.28% | 90.00% | OBRA | 1.00 | 100 | DIRECTA ESTATAL | RODOLFO EDGARDO ROBLEDOR CARRILLO | DM-0232-2017 |
| OPM | 17-ene-18 | 2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021 | 233 | Área de Naves (cubierta), Obra Civil/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial | 2,300,000 | 2,001,225 | 298,775 | C | 87.01% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 100 | INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL | MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | DM-0233-2017 |
| OPM | 03-sep-18 | 2017/2018-PDM-0234-003-DM-05-022 FINAL | 234 | Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal/ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona | 628,834 | 628,834 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 25,000 | DIRECTA ESTATAL | JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO | DM-0234-2017 |
| OPM | 30-abr-18 | 2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL | 235 | Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados/ Presidencia Municipal, Centro Zona | 880,100 | 880,100 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 25,000 | DIRECTA ESTATAL | MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN | DM-0235-2017 |
| OPM | 03-sep-18 | 2017/2018-PDM-0236-003-DM-05-024 FINAL | 236 | Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona. | 1,620,992 | 1,620,992 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 25,000 | RESTINGIDA ESTATAL | ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | DM-0236-2017 |
| OPM | 30-abr-18 | 2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL | 237 | Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona. | 816,832 | 816,832 | 0 | C | 100.00% | 100.00% | OBRA | 1.00 | 25,000 | DIRECTA ESTATAL | INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A DE C.V. | DM-0237-2017 |
| OPM | 13-jun-18 | 2017/2018-PDM-0238-003-ID-01-002 | 238 | Construcción de Parque Urbano/ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc. | 8,021,622 | 4,504,976 | 3,516,646 | C | 56.16% | 80.00% | OBRA | 1.00 | 100,000 | CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL | GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V. | DM-0238-2017 |

| | | | |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| TOTALES | 227,874,442 | 137,407,962 | 90,466,481 |
|----------------|--------------------|--------------------|-------------------|

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".