



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

															Autorizado	Devengado	Saldo						ABRIL
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato							
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0003-002-DM-01-001	3	Estudios, Proyectos y Peritos./Aguascalientes.	5,529,320	4,522,718	1,006,602	C	82%	80%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS							
SOPMA	11-feb-09	2019-PDM-0004-UR-01-001	4	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona.	478,740	143,386	335,354	C	30%	100%	M2	1020.00	500,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-004-2019							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0005-UR-01-002	5	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA)	0	0	0	C	-	0%	M2	2541.56	1,000	---	---	---							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0006-UR-01-003	6	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	729,676	669,263	60,413	C	92%	100%	M2	5812.98	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-006-2019							
SOPMA	15-feb-19	2019-PDM-0007-UR-01-004	7	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista	1,454,778	1,416,198	38,580	C	97%	100%	M2	4326.15	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-007-2019							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0008-UR-01-005	8	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio.	2,000,009	1,969,744	30,265	C	98%	100%	M2	6059.53	200,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUC TORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	DM-008-2019							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0009-UR-01-006	9	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio.	1,992,420	949,812	1,042,608	C	48%	100%	M2	5550.00	200,000	INV. REST. ESTATAL	VELASER, S.A. DE C.V.	DM-009-2019							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0010-UR-01-007	10	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio.	1,980,490	573,465	1,407,025	C	29%	4%	M2	5156.00	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0010-2019							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0011-UR-01-008	11	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio.	2,529,073	728,943	1,800,131	C	29%	2%	M2	7688.00	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-011-2019							
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0012-UR-01-009	12	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	842,337	689,549	152,788	C	82%	100%	M2	6737.53	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0012-2019							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0013-UR-01-010	13	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso vehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio.	975,922	292,285	683,637	C	30%	100%	M2	1176.19	200,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0013-2019						
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0016-UR-01-011	16	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio.	2,610,725	767,955	1,842,770	C	29%	100%	M2	3320.10	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0016--2019						
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0017-UR-01-012	17	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio.	2,011,794	591,005	1,420,789	C	29%	60%	M2	3542.04	400,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUC TORA LASCAMAS, S.A. DE C.V.	DM-0017-2019						
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0018-DM-05-002	18	Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc.	518,973	155,600	363,373	C	30%	18%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUC TORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0018-2019						
SOPMA	05-feb-19	2019-PDM-0019-UR-04-013	19	Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc.	1,200,000	949,018	250,982	C	79%	100%	OBRA	1.00	3,120	INV. REST. ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0019-2019						
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0020-UR-03-014	20	Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio.	1,142,716	330,783	811,933	C	29%	70%	M2	1180.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0020-2019						
SOPMA	05-feb-19	2019-PDM-0021-UR-05-015	21	Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	1,191,974	681,612	510,362	C	57%	95%	M2	1240.90	2,000	INV. REST. ESTATAL	ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0021-2019						
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0022-UR-01-016	22	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio.	2,234,752	1,217,178	1,017,574	C	54%	98%	M2	2476.58	400,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO SY ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0022-2019						
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0023-DM-05-003	23	Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	2,500,000	722,321	1,777,679	C	29%	0%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	DM-0023-2019						
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0024-ID-01-001	24	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Parque Villa Teresa	1,209,606	356,895	852,711	C	30%	25%	OBRA	1.00	3,000	INV. REST. ESTATAL	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0024-2019						

ABRIL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0025-ID-01-002	25	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc.	1,209,606	527,076	682,529	C	44%	45%	OBRA	1.00	2,500	INV. REST. ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-025-2019					
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0026-ID-01-003	26	Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C.Felipe Carrillo Puerto	1,209,606	357,372	852,234	C	30%	10%	OBRA	1.00	1,000	INV. REST. ESTATAL	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0026-2019					
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0027-UR-01-017	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	2,214,305	635,819	C	78%	70%	M2	3400.00	400,000	INV. REST. ESTATAL	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0027-2019					
SSP	07-feb-19	2018/2019-PDM-0028-003-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	917,263	445,406	471,856	AD	49%	85%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---					
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0029-UR-01-018	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	837,120	2,013,004	C	29%	18%	M2	3400.00	400,000	INV. REST. ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0029-2019					
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0030-DM-05-004	30	Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	1,409,245	407,883	1,001,362	C	29%	33%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0030-2019					
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0031-UR-04-019	31	Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento)	3,043,785	876,438	2,167,346	C	29%	5%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0031-2019					
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0032-UR-01-019	32	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños	2,865,531	824,685	2,040,846	C	29%	3%	M2	23.32	600	INV. REST. ESTATAL	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRRETERA A AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0032-2019					
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0033-UR-01-020	33	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc.	2,888,142	828,033	2,060,109	C	29%	28%	M2	1689.11	500	INV. REST. ESTATAL	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0033-2019					

ABRIL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0035-DM-06-04	35	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud	1,123,210	323,904	799,305	C	29%	15%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0035-2019					
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0036-DM-06-05	36	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud	935,081	270,724	664,357	C	29%	12%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JOSE DE JESUS RIVAS TORRES	DM-0036-2019					
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0037-DM-06-06	37	Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud	1,039,480	303,516	735,965	C	29%	25%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	DM-0037-2019					
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0038-EA-01-001	38	Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio.	70,000	54,570	15,430	C	77.96%	99%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABAST. ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	DM-0038-2019					
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0040-DM-06-008	40	Apoyos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,619,432	279,308	1,340,123	AD	17.25%	10%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0041-DM-05-009	41	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,873,519	199,316	1,674,203	AD	10.64%	9%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0042-DM-06-010	42	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes.	13,385,098	1,499,390	11,885,708	AD	11.20%	4%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0043-DM-06-011	43	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,152,500	141,663	2,010,837	AD	6.58%	13%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0044-DM-05-012	44	Tiraderos de Escombro.	797,000	34,924	762,076	AD	4.38%	48%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0045-IE-03-001	45	Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,172,000	70,941	1,101,059	AD	6.05%	15%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					
SOPMA	09-abr-19	2019-PDM-0046-002-UR-05-022	46	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	15,279,156	2,089,839	13,189,317	AD	13.68%	60%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____					

ABRIL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total									
SOPMA	08-mar-19	2019-PDM-0047-UR-05-023	47	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,002,142	611,352	3,390,790	AD	15.28%	60%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	09-abr-19	2019-PDM-0048-001-DM-06-013	48	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,545,906	103,991	1,441,915	AD	6.73%	60%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0055-UR-01-030	55	Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com.	2,148,121	0	2,148,121	C	0.00%	0%	M2	1200.30	200	_____	_____	_____
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0056-UR-04-031	56	Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,291,052	0	2,291,052	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0057-UR-04-033	57	Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,320,525	0	2,320,525	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	26-mar-19	2019-PDM-0060-EA-01-002	60	Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc.	328,736	0	0	C	0.00%	0%	LUMINARIA	8.00	200	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0068-002-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	1,549,615	612,295	937,320	C	40%	0%	OBRA	1.00	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
SOPMA	05-abr-19	2019-PDM-0080-DM-05-014	80	Rehabilitación de Mercado Terán 2da. Etapa. Calle 5 de Mayo, entre Calle Unión y Calle Arteaga, Centro Zona.	2,146,557	0	2,146,557	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	05-abr-19	2019-PDM-0088-ID-03-005	88	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A., Instalaciones y Techumbre Av. Poliducto S/N, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción.	855,073	0	855,073	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	11-abr-19	2019-PDM-0095-DM-05-019	95	Impermeabilización de Techumbre, centro de Atención Municipal. CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	627,814	0	627,814	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	11-abr-19	2019-PDM-0096-DM-05-020	96	Aislante Termoacustico de Techumbre, centro de Atención Municipal CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,095,229	0	1,095,229	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____

ABRIL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

															Autorizado	Devengado	Saldo						ABRIL
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato							
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0097-DM-05-021	97	Centro de Atención Municipal CAM, rehabilitación de de Nave Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,050,001	0	1,050,001	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____							
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0098-DM-05-022	98	Centro de Atención Municipal CAM, Cuarto de Valores, Cisterna y Acabados. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,500,002	0	2,500,002	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____							
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0099-DM-05-023	99	Centro de Atención Municipal CAM, Rehabilitación de Fachada Nor-Oriente. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,190,003	0	2,190,003	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____							
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0100-DM-05-024	100	Centro de Atención Municipal CAM, Acabados en Locales Comerciales Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	670,000	0	670,000	C	0.00%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0130-002-S5-02-003	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	9,519,834	9,355,370	164,464	C	98%	0%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0130-2018							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes	1,341,208	627,295	713,913	C	47%	0%	M2	750.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A.	DM-0142-2018							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0143-003-UR-04-053	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	426,891	0	426,891	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0177-002-UR-03-056	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.	1,570,270	451,104	1,119,166	C	29%	0%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DM-0177-2018/2019							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	606,381	606,381	0	C	100%	0%	OBRA	1.00	10,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0194-2018							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0209-002-ID-03-013	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción.	520,228	520,228	0	C	100%	0%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018							
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060	244	Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	770,601	229,964	540,637	C	30%	50%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0244-2018/2019							



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total											
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061	245	Regeneración de Glorieta Benito Juárez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Iizondo, Las Fuentes	496,965	389,268	107,697	C	78%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0245-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0246-002-UR-04-062	246	Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio.	310,019	0	310,019	C	0%	15%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0247-002-UR-04-063	247	Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc.	2,000,000	589,829	1,410,171	C	29%	46%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0247-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0250-002-DM-05-035	250	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio.	669,043	637,891	31,152	C	95%	100%	MODULO	4.00	1,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0250-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0251-002-DM-05-036	251	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio.	430,524	428,278	2,247	C	99%	100%	MODULO	5.00	1,250	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0251-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0252-002-DM-05-037	252	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio.	876,996	847,139	29,857	C	97%	100%	MODULO	3.00	750	DIRECTA ESTATAL	FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0252-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014	253	Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc.	1,120,000	1,116,420	3,580	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0253-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0254-002-DM-05-038	254	Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc.	153,861	147,338	6,523	C	96%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0254-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0255-DM-05-039	255	Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	359,517	348,277	11,239	C	97%	100%	OBRA	1.00	120	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0255-2018/2018					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0256-002-ID-03-015	256	Rehabilitación de cubierta en cancha de usos múltiples, Fidel Velazquez	536,000	532,388	3,612	C	99%	100%	OBRA	1.00	1,393	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0256-2018/2019					
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0257-002-DM-05-040	257	Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	566,825	0	566,825	C	0%	98%	OBRA	1.00	150	---	---	---					

ABRIL



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AHUEHUALCO  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 165,780,535
PTTO. AUTORIZADO	\$ 144,595,512
DEVENGADO	\$ 52,850,622
SALDO	\$ 91,744,890

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			ABRIL		
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	25-abr-19	2018/2019-PDM-0258-003-DM-05-041 <b>FINAL</b>	258	Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	176,367	158,584	17,784	C	90%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0258-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042	259	Rehabilitación de Techumbre Centro de atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,088,070	161,930	C	87%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0259-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043	260	Rehabilitación de Locales Comerciales, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos.	1,250,000	647,783	602,217	C	52%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0260-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044	261	Rehabilitación de Fachadas, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col.	1,250,000	1,246,324	3,676	C	99.71%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0261-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045	262	Construcción de Servicios Sanitarios: Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,240,909	9,091	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0262-2018/2019
<b>TOTALES</b>					<b>144,595,512</b>	<b>52,850,622</b>	<b>91,416,153</b>									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".















---