



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$	145,882,796
PTTO. APROBADO	\$	143,354,127
DEVENGADO	\$	63,788,448
SALDO	\$	79,565,679

AGOSTO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0071-001-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,228,035	983,538	2,244,497	CONTRATO	30.47%	50.00%	ML	1472.05	563	CONVOCATORIA PUBLICA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0072-002-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa (MODIFICADO)	2,611,575	630,364	1,981,212	CONTRATO	24.14%	32.00%	ML	1298.64	544	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-CAP-10-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0073-001-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,645,244	1,284,560	2,360,685	CONTRATO	35.24%	45.00%	ML	1700.86	648	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0074-001-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,438,800	1,785,493	653,307	CONTRATO	73.21%	99.00%	ML	1172.48	491	CONVOCATORIA PUBLICA	ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0075-001-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	1,969,677	527,592	1,442,085	CONTRATO	26.79%	23.00%	ML	1138.03	455	CONVOCATORIA PUBLICA	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-11-2019
CAPAMA	25-jul-19	2019-FISMDF-0076-001-02062-010-CAN	076	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre RobertoJeffkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo(CANCELADA)	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0077-002-02062-011	077	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 (MODIFICADO)	1,070,000	828,286	241,714	CONTRATO	77.41%	100.00%	ML	858.34	369	INVITACION RESTRINJIDA	AGCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2019
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0078-02062-012	078	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes	1,069,407	739,870	329,537	CONTRATO	69.19%	80.00%	ML	292.80	110	INVITACION RESTRINJIDA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-09-2019

CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0079-001-02062-013	079	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belizario Dominguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes (MODIFICADO)	887,885	887,885	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	389.15	110	ADJUDICACION DIRECTA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0081-0411101-001	081	Construcción de Red de Pavimento Hidraulico C.San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,082,454	1,767,513	314,941	CONTRATO	84.88%	100.00%	M2	803.47	400	INV.RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0081-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0082-0411101-002	082	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomi y Cosme Fracc. Los Pericos	2,879,900	1,166,409	1,713,491	CONTRATO	40.50%	100.00%	M2	1875.62	600	INV.RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0082-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0083-0411101-003	083	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos	1,196,924	921,521	275,403	CONTRATO	76.99%	100.00%	M2	1030.97	400	INV.RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0083-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0084-0411101-004	084	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos	1,097,154	898,393	198,760	CONTRATO	81.88%	100.00%	M2	1024.36	400	INV.RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0084-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0086-001-02071-015	086	Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillado Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres(MODIFICADO)	3,704,660	2,499,830	1,204,831	CONTRATO	67.48%	85.00%	ML	100.88	1600	CONVOCATORIA PUBLICA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0090-001-02062-016	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Rouaix y J. Isabel Robles Etapa (MODIFICADO)	863,045	863,045	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	186.50	100	ADJUDICACION DIRECTA	OL DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA	09-abr-19	2019-FISMDF-0091-0411101-017	091	Construcción de Pavimento Hidraulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,668,967	781,754	1,887,212	CONTRATO	29.29%	93.00%	M2	976.48	400	INVITACION RESTRINJIDA	RODERIK PALACIOS	FISMDF-091-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0105-05203-021	105	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1	1,178,700	585,579	593,121	CONTRATO	49.68%	26.00%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0105-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0106-05203-022	106	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2	1,722,584	855,623	866,962	CONTRATO	49.67%	34.00%	OBRA	1.00	100000	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0106-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0107-05203-023	107	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	-	0.00%	OBRA	1.00	100000			

SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4	975,113	487,505	487,608	CONTRATO	49.99%	14.00%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0108-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5	1,302,387	648,364	654,023	CONTRATO	49.78%	14.00%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0109-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6	1,288,251	642,506	645,745	CONTRATO	49.87%	15.00%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0110-2019
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-001-02062-027	111	Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO)	3,766,425	1,285,202	2,481,223	CONTRATO	34.12%	82.00%	ML	247.76	36	CONVOCATORIA PUBLICA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	2,667,772	161,762	CONTRATO	94.28%	95.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	1,696,430	1,133,104	CONTRATO	59.95%	66.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO EDUARDO ROMO	FISMDF-0113-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,829,534	1,451,386	1,378,148	CONTRATO	51.29%	69.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0114-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,758,795	1,830,686	928,110	CONTRATO	66.36%	80.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V.	FISMDF-0115-2019
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.	2,900,272	1,344,456	1,555,817	CONTRATO	46.36%	40.00%	VIVIENDA	41.00	41	INVITACION RESTRINJIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V.	FISMDF-0116-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C. Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol	767,831	283,448	484,383	CONTRATO	36.92%	100.00%	OBRA	1.00	117	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0117-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.	958,055	599,155	358,899	CONTRATO	62.54%	78.00%	OBRA	1.00	427	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALBERTO GOMEZ	FISMDF-0118-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Domínguez C. Julian Medina Fracc. Insurgentes	596,999	514,175	82,824	CONTRATO	86.13%	100.00%	OBRA	1.00	230	ADJUDICACION DIRECTA	SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0119-2019

SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	959,626	158,710	CONTRATO	85.81%	99.00%	OBRA	1.00	548	ADJUDICACION DIRECTA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0120-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0121-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas	136,101	40,423	95,678	CONTRATO	29.70%	60.00%	OBRA	1.00	95	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUURS S.A. DE C.V.	FISMDF-0121-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0122-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal	725,570	307,926	417,644	CONTRATO	42.44%	82.00%	OBRA	1.00	85	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0122-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0123-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta	822,764	717,139	105,625	CONTRATO	87.16%	100.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V.	FISMDF-0123-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0124-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.	692,849	615,137	77,712	CONTRATO	88.78%	100.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0124-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0125-0740215-041	125	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre	769,673	217,477	552,195	CONTRATO	28.26%	100.00%	OBRA	1.00	160	ADJUDICACION DIRECTA	GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0125-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0126-0740214-042	126	Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo	901,991	785,049	116,942	CONTRATO	87.04%	100.00%	OBRA	1.00	590	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA HERRERA IBÁÑEZ S.A. C.V.	FISMDF-0126-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0127-0411101-043	127	Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda	2,130,195	614,930	1,515,265	CONTRATO	28.87%	63.00%	M2	900.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V.	FISMDF-0127-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0128-0411101-044	128	Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda	1,247,147	461,497	785,649	CONTRATO	37.00%	66.00%	M2	580.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V.	FISMDF-0128-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0129-0411101-045	129	Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo	3,014,433	881,145	2,133,287	CONTRATO	29.23%	14.00%	M2	1560.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COOPERATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V.	FISMDF-0129-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0131-0411101-046	131	Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo	1,075,923	300,409	775,514	CONTRATO	27.92%	88.00%	M2	366.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0131-2019
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0132-0740215-047	132	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección	1,123,142	1,077,038	46,104	CONTRATO	95.90%	100.00%	OBRA	1.00	1268	ADJUDICACION DIRECTA	CONESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0132-2019

SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0133-0740215-048	133	Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.	806,764	230,827	575,937	CONTRATO	28.61%	99.00%	OBRA	1.00	1220	ADJUDICACION DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V.	FISMDF-0133-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0134-0411101-049	134	Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate	2,452,451	708,052	1,744,399	CONTRATO	28.87%	57.00%	M2	1215.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0135-0411101-050	135	Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate	1,912,872	549,809	1,363,063	CONTRATO	28.74%	38.00%	M2	1049.61	300	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0135-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0136-08303-051	136	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Muicipio de Aguascalientes	2,927,006	860,947	2,066,058	CONTRATO	29.41%	10.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES CTK S.A. DE C.V.	FISMDF-0136-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0137-08303-052	137	Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,707,480	801,360	1,906,121	CONTRATO	29.60%	35.00%	VIVIENDA	37.00	37	INVITACION RESTRINJIDA	ARENSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0137-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0138-08303-053	138	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,268,429	668,547	1,599,882	CONTRATO	29.47%	20.00%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0139-08303-054	139	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,122,079	623,396	1,498,683	CONTRATO	29.38%	10.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-20109
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0140-08303-055	140	Construción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnunicipio de Aguascalientes	2,853,831	845,557	2,008,274	CONTRATO	29.63%	12.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-0140-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0141-08303-056	141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,975,729	578,430	1,397,299	CONTRATO	29.28%	7.22%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINJIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0144-08303-057	144	Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,414,780	711,047	1,703,733	CONTRATO	29.45%	25.00%	VIVIENDA	33.00	33	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0145-08303-058	145	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,170,802	0	1,170,802	CONTRATO	0.00%	0.00%	VIVIENDA	16.00	16			
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0146-08303-059	146	Construcción de 69 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	2,625,700	779,283	1,846,417	CONTRATO	29.68%	28.00%	VIVIENDA	69.00	69	INVITACION RESTRINJIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0146-2019

SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0147-08303-060	147	Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes	1,422,876	423,030	999,845	CONTRATO	29.73%	25.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0147-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0150-08303-061	150	Construcción de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,263,627	671,941	1,591,686	CONTRATO	29.68%	5.00%	VIVIENDA	32.00	32	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0150-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0151-08303-062	151	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,051,412	606,310	1,445,102	CONTRATO	29.56%	15.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0151-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0152-08303-063	152	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,192,889	647,906	1,544,983	CONTRATO	29.55%	2.00%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0152-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0153-08303-064	153	Construcción de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	848,860	251,728	597,132	CONTRATO	29.65%	0.00%	VIVIENDA	12.00	12	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SIOLVA	FISMDF-0153-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0154-08303-065	154	Construcción de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,556,244	459,159	1,097,085	CONTRATO	29.50%	5.00%	VIVIENDA	22.00	22	INVITACION RESTRINJIDA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0154-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0155-08303-066	155	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,131,814	333,189	798,625	CONTRATO	29.44%	1.00%	VIVIENDA	16.00	16	INVITACION RESTRINJIDA	LM4 POZOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0155-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0167-08303-071	167	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,195,254	0	2,195,254	CONTRATO	0.00%	5.00%	VIVIENDA	30.00	30			
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0168-08303-072	168	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	2,195,254	0	2,195,254	CONTRATO	0.00%	5.00%	VIVIENDA	30.00	30			
SOPMA	08-ago-19	2019-FISMDF-0169-1342-073	169	Alberca Boulevares (Sanitarios Hombres Sanitarios Mujeres Bodega) C. Jesus Sotelo Inclian Boulevares Fracc. 1a. Secc.	1,896,329	0	1,896,329	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500			
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0170-02062-074	170	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Abraham Gonzalez entre Belizario Dominguez Fracc. Insurgentes	1,450,000	0	1,450,000	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	336.70	65			
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0171-02061-075	171	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado en la Tercer Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito	498,724	0	498,724	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	239.10	50			

CAPAMA	22-ago-19	2019-FISMDF-0172-02062-076	172	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodríguez Tramo Gilberto Lopez Velarde a Fco. M. Revilla Fracc. Benito Palomino Dena	1,401,221	0	1,401,221	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	485.30	200			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes	18,016,525	13,505,633	4,510,892	CONTRATO	74.96%	74.96%	PAQUETE	1937.00	1937	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	ADE-050-2019
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio	903,306	668,896	234,411	CONTRATO	74.05%	74.05%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-001-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO)	1,139,260	427,266	711,994	CONTRATO	37.50%	37.50%	PROYECTO	1.00	5000			
SEDESOM	10-jul-19	2019-FISMDF-0156-1238-067	156	PRODIM SEDESOM	505,680	0	505,680		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	50			
SOPMA	22-jul-19	2019-FISMDF-0158-1137-068	158	Gastos Indirectos (Todo el Municipio)	1,159,089	0	1,159,089		0.00%	0.00%	REPORTE	1.00	877190			
SOPMA	16-jul-19	2019-FISMDF-0159-1238-069	159	PRODIM FINANZAS	1,955,700	0	1,955,700		0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2000			
FINANZAS	22-jul-19	2019-FISMDF-0160-1238-070	160	PRODIM IMPLAN	456,276	0	456,276		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	280000			

T O T A L E S	143,354,127	63,788,448.10	79,565,678.57
----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".