

PTTO. ASIGNADO	\$ 155,943,550
PTTO. AUTORIZADO	\$ 83,946,400
DEVENGADO	\$ 10,786,621
SALDO	\$ 73,159,779

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total								
SOPMA	30-ene-19	2019-PDM-0003-DM-01-001	3	Estudios, Proyectos y Peritos./Aguascalientes.	5,000,000	206,150	4,793,850	C	4%	0%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS
SOPMA	11-feb-09	2019-PDM-0004-UR-01-001	4	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza, Centro Zona.	478,740	0	478,740	C	0%	0%	M2	1020.00	500,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0005-UR-01-002	5	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA)	0	0	0	C	-	0%	M2	2541.56	1,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0006-UR-01-003	6	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	729,676	0	729,676	C	0%	0%	M2	5812.98	400,000	_____	_____
SOPMA	15-feb-19	2019-PDM-0007-UR-01-004	7	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista	1,454,778	0	1,454,778	C	0%	0%	M2	4326.15	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0008-UR-01-005	8	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio.	2,000,009	0	2,000,009	C	0%	0%	M2	6059.53	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0009-UR-01-006	9	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio.	1,992,420	0	1,992,420	C	0%	0%	M2	5550.00	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0010-UR-01-007	10	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio.	1,980,490	0	1,980,490	C	0%	0%	M2	5156.00	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0011-UR-01-008	11	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio.	2,529,073	0	2,529,073	C	0%	0%	M2	7688.00	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0012-UR-01-009	12	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Convección de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	842,337	0	842,337	C	0%	0%	M2	6737.53	400,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0013-UR-01-010	13	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso vehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio.	975,922	0	975,922	C	0%	0%	M2	1176.19	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0016-UR-01-011	16	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio.	2,610,725	0	2,610,725	C	0%	0%	M2	3320.10	200,000	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0017-UR-01-012	17	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio.	2,011,794	0	2,011,794	C	0%	0%	M2	3542.04	400,000	_____	_____
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0018-DM-05-002	18	Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc.	518,973	0	518,973	C	0%	0%	OBRA	1.00	100	_____	_____
SOPMA	05-feb-19	2019-PDM-0019-UR-04-013	19	Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc.	1,200,000	0	1,200,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	3,120	_____	_____

FEBRERO

SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0020-UR-03-014	20	Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio.	1,142,716	0	1,142,716	C	0%	0%	M2	1180.00	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	05-feb-19	2019-PDM-0021-UR-05-015	21	Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	1,191,974	0	1,191,974	C	0%	0%	M2	1240.90	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0022-UR-01-016	22	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio.	2,234,752	0	2,234,752	C	0%	0%	M2	2476.58	400,000	_____	_____	_____
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0023-DM-05-003	23	Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	2,500,000	0	2,500,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0024-ID-01-001	24	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Parque Villa Teresa	1,209,606	0	1,209,606	C	0%	0%	OBRA	1.00	3,000	_____	_____	_____
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0025-ID-01-002	25	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc.	1,209,606	0	1,209,606	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,500	_____	_____	_____
SOPMA	27-feb-19	19-PDM-0026-ID-01-0	26	Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C. Felipe Carrillo	1,209,606	0	1,209,606	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,000	_____	_____	_____
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0027-UR-01-017	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Biv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre	2,850,124	0	2,850,124	C	0%	0%	M2	3400.00	400,000	_____	_____	_____
SSP	07-feb-19	2018/2019-PDM-0028-003-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	917,263	0	917,263	AD	0%	76%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0029-UR-01-018	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Biv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	0	2,850,124	C	0%	0%	M2	3400.00	400,000	_____	_____	_____
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0030-DM-05-004	30	Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	1,409,245	0	1,409,245	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0031-UR-04-019	31	Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento)	3,043,785	0	3,043,785	C	0%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0030-DM-05-004	32	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños	2,865,531	0	2,865,531	C	0%	0%	M2	23.32	600	_____	_____	_____
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0033-UR-01-020	33	Construcción de Pavimento Hidraulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc.	2,888,142	0	2,888,142	C	0%	0%	M2	1689.11	500	_____	_____	_____
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0035-DM-06-04	35	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud	1,123,210	0	1,123,210	C	0%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0036-DM-06-05	36	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud	935,081	0	935,081	C	0%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0037-DM-06-06	37	Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud	1,039,480	0	1,039,480	C	0%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0068-002-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	1,549,615	202,983	1,346,632	C	13%	0%	OBRA	1.00	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0130-002-S5-02-003	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	9,519,834	3,585,712	5,934,122	C	38%	0%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0130-2018

SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur.	1,341,208	0	1,341,208	C	0%	0%	M2	750.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0143-003-UR-04-053	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	426,891	0	426,891	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0177-002-UR-03-056	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.	1,570,270	0	1,570,270	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	606,381	0	606,381	C	0%	0%	OBRA	1.00	10,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0209-002-ID-03-013	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción.	520,228	467,273	52,955	C	90%	0%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060	244	Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	770,601	229,964	540,637	C	30%	15%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0244-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061	245	Regeneración de Glorieta Benito Juarez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Izondo, Las Fuentes	496,965	211,454	285,511	C	43%	10%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0245-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0246-002-UR-04-062	246	Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio.	310,019	0	310,019	C	0%	0%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0247-002-UR-04-063	247	Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc.	2,000,000	589,829	1,410,171	C	29%	5%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0247-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0250-002-DM-05-035	250	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio.	669,043	0	669,043	C	0%	35%	MODULO	4.00	1,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0251-002-DM-05-036	251	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio.	430,524	412,075	18,449	C	96%	89%	MODULO	5.00	1,250	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0251-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0252-002-DM-05-037	252	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio.	876,996	354,662	522,335	C	40%	99%	MODULO	3.00	750	DIRECTA ESTATAL	FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0252-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014	253	Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc.	1,120,000	1,116,420	3,580	C	100%	50%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0253-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0254-002-DM-05-038	254	Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc.	153,861	0	153,861	C	0%	91%	OBRA	1.00	100	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0255-DM-05-039	255	Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macías Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	359,517	162,058	197,458	C	45%	95%	OBRA	1.00	120	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0255-2018/2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0256-002-ID-03-015	256	Rehabilitación de cubierta en cancha de usos múltiples, Fidel Velazquez	536,000	532,388	3,612	C	99%	95%	OBRA	1.00	1,393	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0256-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0257-002-DM-05-040	257	Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	566,825	0	566,825	C	0%	98%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____

SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0258-002-DM-05-041	258	Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastián, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	176,441	0	176,441	C	0%	95%	OBRA	1.00	150	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042	259	Rehabilitación de Techumbre Centro de atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	428,798	821,202	C	34%	95%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0259-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043	260	Rehabilitacion de Locales Comerciales, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos.	1,250,000	374,311	875,689	C	30%	35%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0260-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044	261	Rehabilitacion de Fachadas, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col.	1,250,000	1,246,324	3,676	C	99.71%	85%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0261-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045	262	Construccion de Servicios Sanitarios: Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	666,221	583,779	C	53%	35%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0262-2018/2019

TOTALES	83,946,400	10,786,621	73,159,779
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.