

PTTO. ASIGNADO	\$ 166,934,246
PTTO. AUTORIZADO	\$ 155,879,443
DEVENGADO	\$ 112,546,084
SALDO	\$ 43,333,359

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total										
SOPMA	16-may-19	2019-PDM-0003-003-DM-01-001	3	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	5,869,320	5,319,323	549,997	C	91%	76%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS					
SOPMA	31-jul-19	2019-PDM-0004-001-UR-01-001 FINAL	4	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona.	477,954	477,954	0	C	100%	100%	M2	1530.72	500,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-004-2019					
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0005-UR-01-002	5	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA)	0	0	0	C		0%	M2	2541.56	1,000	---	---	---					
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0006-UR-01-003	6	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	729,676	669,263	60,413	C	92%	100%	M2	5812.98	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-006-2019					
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0007-001-UR-01-004 FINAL	7	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista	1,454,777	1,454,777	0	C	100%	100%	M2	4909.40	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-007-2019					
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0008-001-UR-01-005 FINAL	8	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio.	2,000,000	2,000,000	0	C	100%	100%	M2	6147.24	200,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUC TORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	DM-008-2019					
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0009-001-UR-01-006 FINAL	9	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio.	1,992,420	1,954,639	37,780	C	98%	100%	M2	6505.50	200,000	INV. REST. ESTATAL	VELASER, S.A. DE C.V.	DM-009-2019					
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0010-UR-01-007	10	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio.	1,980,490	1,780,133	200,357	C	90%	100%	M2	5156.00	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0010-2019					
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0011-UR-01-008	11	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio.	2,529,073	2,411,111	117,963	C	95%	100%	M2	7688.00	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-011-2019					
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0012-UR-01-009	12	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Convección de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	842,337	689,549	152,788	C	82%	100%	M2	6737.53	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0012-2019					

JULIO

SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0013-UR-01-010	13	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso vehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio.	975,922	839,925	135,997	C	86%	100%	M2	1176.19	200,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0013-2019
SOPMA	24-jul-19	2019-PDM-0016-001-UR-01-011 FINAL	16	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio.	2,610,725	2,377,284	233,441	C	91%	100%	M2	3247.46	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0016-2019
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0017-UR-01-012	17	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio.	2,011,794	2,011,794	0	C	100%	100%	M2	3542.04	400,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUC TORA LASCAMAS, S.A. DE C.V.	DM-0017-2019
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0018-DM-05-002	18	Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc.	518,973	442,738	76,235	C	85%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUC TORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0018-2019
SOPMA	02-jul-19	2019-PDM-0019-001-UR-04-013 FINAL	19	Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juvenino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc.	1,200,000	1,185,634	14,366	C	99%	100%	OBRA	1.00	3,120	INV. REST. ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0019-2019
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0020-UR-03-014	20	Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio.	1,142,716	1,072,071	70,646	C	94%	100%	M2	1180.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0020-2019
SOPMA	05-feb-19	2019-PDM-0021-UR-05-015	21	Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	1,191,974	1,144,107	47,867	C	96%	100%	M2	1240.90	2,000	INV. REST. ESTATAL	ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0021-2019
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0022-UR-01-016	22	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio.	2,234,752	2,187,117	47,634	C	98%	100%	M2	2476.58	400,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO S Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0022-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0023-DM-05-003	23	Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	2,500,000	1,411,894	1,088,106	C	56%	70%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	DM-0023-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0024-ID-01-001	24	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Parque Villa Teresa	1,209,606	1,161,383	48,223	C	96%	89%	OBRA	1.00	3,000	INV. REST. ESTATAL	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0024-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0025-ID-01-002	25	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc.	1,209,606	1,192,999	16,607	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,500	INV. REST. ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0025-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0026-ID-01-003	26	Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C. Felipe Carrillo Puerto	1,209,606	642,512	567,094	C	53%	35%	OBRA	1.00	1,000	INV. REST. ESTATAL	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0026-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0027-UR-01-017	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	2,626,586	223,537	C	92%	100%	M2	3400.00	400,000	INV. REST. ESTATAL	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0027-2019
SSP	07-feb-19	2018/2019-PDM-0028-003-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	917,263	884,651	32,611	AD	96%	85%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---

SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0029-UR-01-018	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	2,393,778	456,345	C	84%	90%	M2	3400.00	400,000	INV. REST. ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0029-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0030-DM-05-004	30	Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	1,409,245	1,206,220	203,025	C	86%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0030-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0031-UR-04-019	31	Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento)	3,043,785	1,303,655	1,740,130	C	43%	50%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0031-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0032-UR-01-019	32	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños	2,865,531	1,752,775	1,112,755	C	61%	99%	M2	23.32	600	INV. REST. ESTATAL	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRRETERA A AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0032-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0033-UR-01-020	33	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc.	2,888,142	2,193,456	694,687	C	76%	100%	M2	1689.11	500	INV. REST. ESTATAL	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0033-2019
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0035-DM-06-04	35	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud	1,123,210	876,373	246,836	C	78%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0035-2019
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0036-DM-06-05	36	Programa de Barrio Magicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud	935,081	859,994	75,087	C	92%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JOSE DE JESUS RIVAS TORRES	DM-0036-2019
SOPMA	28-feb-19	2019-PDM-0037-DM-06-06	37	Programa de Barrio Magicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud	1,039,480	550,687	488,793	C	53%	98%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	DM-0037-2019
SOPMA	28-jun-19	2019-PDM-0038-001-EA-01-001 FINAL	38	Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio.	64,879	64,879	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABAST. ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	DM-0038-2019
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0040-002-DM-06-008	40	Apoos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,983,472	984,370	999,102	AD	50%	47%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0041-002-DM-05-009	41	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,953,519	870,817	1,082,702	AD	45%	44%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0042-002-DM-06-010	42	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes.	14,480,419	8,661,421	5,818,998	AD	60%	55%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0043-002-DM-06-011	43	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,290,942	680,207	1,610,735	AD	30%	28%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0044-001-DM-05-012	44	Tiraderos de Escombros.	806,000	167,309	638,691	AD	21%	35%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0045-002-IE-03-001	45	Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,330,000	688,304	641,696	AD	52%	49%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

SOPMA	03-jul-19	2019-PDM-0046-005-UR-05-022	46	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,634,159	10,428,458	7,205,701	AD	59%	56%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0047-002-UR-05-023	47	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Densivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,092,371	3,054,263	1,038,108	AD	75%	70%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-19	2019-PDM-0048-003-DM-06-013	48	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,811,586	878,235	933,351	AD	48%	50%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0055-UR-01-030	55	Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donald Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com.	2,148,121	1,320,893	827,229	C	61%	100%	M2	1200.30	200	INV. REST. ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-055-2019
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0056-UR-04-031	56	Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,291,052	777,993	1,513,059	C	34%	50%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0056-2019
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0057-UR-04-033	57	Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,320,525	729,034	1,591,491	C	31%	70%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE	DM-0057-2019
SOPMA	26-mar-19	2019-PDM-0060-EA-01-002	60	Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc.	328,736	264,865	63,871	C	81%	100%	LUMINARIA	8.00	200	DIRECTA ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA	DM-0060-2019
SSP	25-jul-19	2019-PDM-0065-001-EA-01-003 CANCELADA	65	Instalación de Reflectores en el Tunel de la Avenida Adolfo Lopez Mateos, Entre Topete del Valle y Pedro de Alba, Zona Centro.	0	0	0	AD	0%	0%	PIEZAS	197.00	1,000,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0068-002-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	1,549,615	1,160,334	389,280	C	75%	96%	OBRA	1.00	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
SSP	09-may-19	2019-PDM-0070-DM-05-016	70	Ampliación de la 2a. Etapa del Panteón Municipal el Refugio. Av. Siglo XXI Sur S/N, Ciudad de Aguascalientes.	1,500,000	434,799	1,065,201	C	29%	12%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA	DM-0070-2019
SOPMA	05-abr-19	2019-PDM-0080-DM-05-014	80	Rehabilitación de Mercado Terán 2da. Etapa. Calle 5 de Mayo, entre Calle Unión y Calle Arteaga, Centro Zona.	2,146,557	620,063	1,526,494	C	29%	28%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	COTECO, S.A. DE C.V.	DM-0080-2019
SOPMA	24-jul-19	2019-PDM-0088-001-ID-03-005 FINAL	88	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A., Instalaciones y Techumbre Av. Polducto S/N, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción.	850,506	829,431	21,075	C	98%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A	DM-0088-2019
SSP	10-may-19	2019-PDM-0094-DM-05-017	94	Rehabilitación de Rastro Municipal. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM21	1,083,342	315,549	767,793	C	29%	12%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	DM-0094-2019
SOPMA	11-abr-19	2019-PDM-0095-DM-05-019	95	Impermeabilización de Techumbre, centro de Atención Municipal. CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	627,814	536,880	90,934	C	86%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0095-2019
SOPMA	11-abr-19	2019-PDM-0096-DM-05-020	96	Aislante Termoacustico de Techumbre, centro de Atención Municipal CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,095,229	925,554	169,675	C	85%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3. A. ECCAR	DM-0096-2019
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0097-DM-05-021	97	Centro de Atención Municipal CAM, rehabilitación de de Nave Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,050,001	842,201	207,801	C	80%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0097-2019
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0098-DM-05-022	98	Centro de Atención Municipal CAM, Cuarto de Valores, Cisterna y Acabados. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,500,002	2,174,097	325,905	C	87%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3. A.	DM-0098-2019

SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0099-DM-05-023	99	Centro de Atención Municipal CAM, Rehabilitación de Fachada Nor-Oriente. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,190,003	2,136,502	53,501	C	98%	98%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JULIO CESAR BADILLO	DM-099-2019
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0100-DM-05-024	100	Centro de Atención Municipal CAM, Acabados en Locales Comerciales Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	670,000	400,155	269,845	C	60%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-100-2019
SOPMA	09-may-19	2019-PDM-0101-UR-01-034	101	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle 5 de Mayo. Tramo: Entre Salida de Paso a Desnivel y Calle Ignacio Zaragoza Aguascalientes Mpio.	1,831,801	534,605	1,297,196	C	29%	92%	M2	10215.86	500,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0101-2019
SOPMA	09-may-19	2019-PDM-0102-DM-05-025	102	Centro de Atención Municipal CAM, Ventilación Industrial. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	292,642	277,676	14,966	C	95%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-102-2019
SOPMA	04-jul-19	2018/2019-PDM-0130-003-S5-02-003 FINAL	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	9,519,834	9,519,834	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0130-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes	1,341,208	627,295	713,913	C	47%	96%	M2	750.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A.	DM-0142-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0143-003-UR-04-053	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	426,891	109,914	316,977	C	26%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RENOVADO RA DE LA CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DM-0143-2018
SOPMA	24-jun-19	2019-PDM-0148-DM-05-026	148	Estancia Protectora de Menores de la Dirección de Justicia Municipal. Instalaciones C-4, Aguascalientes Mpio.	500,000	141,675	358,325	C	28%	0%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES	DM-0148-2019
SOPMA	28-jun-19	2019-PDM-0149-ID-03-006	149	Rehabilitación de la Alberca V.N.S.A. Reparaciones y Acabados. Av. Polducto S/N. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	16-jul-19	2019-PDM-0157-DM-05-027	157	Rehabilitación de Módulo de Seguridad Av. Aguascalientes Poniente, Esq. Calle Aquiles Elorduy./ San Marcos Barrio.	230,000	0	230,000	C	0%	0%	MODULOS	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0177-002-UR-03-056	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.	1,570,270	684,359	885,912	C	44%	95%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DM-0177-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal/ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	606,381	606,381	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	10,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0194-2018
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0209-003-ID-03-013 FINAL	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Polducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción.	520,228	520,228	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060	244	Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	770,601	534,612	235,989	C	69%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0244-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061	245	Regeneración de Glorieta Benito Juarez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Iizondo, Las Fuentes	496,965	389,268	107,697	C	78%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0245-2018/2019

SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0246-002-UR-04-062	246	Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio.	310,019	0	310,019	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0247-002-UR-04-063	247	Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Facc.	2,000,000	1,979,384	20,616	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0247-2018/2019
SOPMA	28-jun-19	2018/2019-PDM-0250-003-DM-05-035 FINAL	250	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio.	664,981	664,981	0	C	100%	100%	MODULOS	4.00	1,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0250-2018/2019
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0251-003-DM-05-036 FINAL	251	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio.	428,278	428,278	0	C	100%	100%	MODULOS	5.00	1,250	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0251-2018/2019
SOPMA	22-jul-19	2018/2019-PDM-0252-003-DM-05-037 FINAL	252	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio.	872,980	872,980	0	C	100%	100%	MODULOS	3.00	750	DIRECTA ESTATAL	FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0252-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014	253	Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc.	1,120,000	1,117,580	2,420	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0253-2018/2019
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0254-003-DM-05-038 FINAL	254	Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc.	147,338	147,338	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0254-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0255-DM-05-039	255	Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	359,517	348,277	11,239	C	97%	100%	OBRA	1.00	120	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0255-2018/2018
SOPMA	25-jul-19	2018/2019-PDM-0256-003-ID-03-015 FINAL	256	Rehabilitación de cubierta en cancha de usos múltiples, Fidel Velazquez	535,991	535,991	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,393	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURAMETALICA, S.A. DE C.V.	DM-0256-2018/2019
SOPMA	22-jul-19	2018/2019-PDM-0257-003-DM-05-040 FINAL	257	Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	544,597	515,953	28,644	C	95%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0257-2019
SOPMA	22-abr-19	2018/2019-PDM-0258-003-DM-05-041 FINAL	258	Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	176,367	176,367	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0258-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042	259	Rehabilitación de Techumbre Centro de atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,088,070	161,930	C	87%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURAMETALICA, S.A. DE C.V.	DM-0259-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043	260	Rehabilitación de Locales Comerciales, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos.	1,250,000	1,216,806	33,194	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0260-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044	261	Rehabilitación de Fachadas, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col.	1,250,000	1,246,324	3,676	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0261-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045	262	Construcción de Servicios Sanitarios: Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,240,909	9,091	C	99%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0262-2018/2019

TOTALES	155,879,443	112,546,084	43,333,359
----------------	--------------------	--------------------	-------------------