



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2019

PTTO. ASIGNADO	\$ 178,506,575
PTTO. AUTORIZADO	\$ 169,641,724
DEVENGADO	\$ 151,523,118
SALDO	\$ 18,118,606

													Autorizado		Devengado		Saldo							NOVIEMBRE
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M. Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato									
SOPMA	14-nov-19	2019-PDM-0003-006-DM-01-001	3	Estudios, Proyectos y Peritos./ Aguascalientes.	7,066,426	6,602,774	463,652	C	93%	97%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS								
SOPMA	31-jul-19	2019-PDM-0004-001-UR-01-001 FINAL	4	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Emiliano Zapata, tramo: entre Calle Libertad y Calle Gorostiza. Centro Zona.	477,954	477,954	0	C	100%	100%	M2	1530.72	500,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-004-2019								
SOPMA	11-feb-19	2019-PDM-0005-UR-01-002	5	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, calle Arroz, tramo: entre Av. Aguascalientes y Calle B. Tierra Buena Fracc.(CANCELADA)	0	0	0	C	-	-	M2	2541.56	1,000	_____	_____	_____								
SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0006-001-UR-01-003 FINAL	6	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Americas calzada Oriente, tramo: entre Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	727,655	727,655	0	C	100%	100%	M2	5954.45	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-006-2019								
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0007-001-UR-01-004 FINAL	7	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución Calzada Oriente Tramo entre Av. Aguascalientes Juan Bautista	1,454,777	1,454,777	0	C	100%	100%	M2	4909.40	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-007-2019								
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0008-001-UR-01-005 FINAL	8	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Juan Bautista Lasalle y Calle Pozo de Zafiro Aguascalientes Mpio.	2,000,000	2,000,000	0	C	100%	100%	M2	6147.24	200,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS, S.A. DE C.V.	DM-008-2019								
SOPMA	13-jun-19	2019-PDM-0009-001-UR-01-006 FINAL	9	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Pozo de Zafiro y Av. Pozo Bravo Aguascalientes Mpio.	1,992,420	1,992,420	0	C	100%	100%	M2	6505.50	200,000	INV. REST. ESTATAL	VELASER, S.A. DE C.V.	DM-009-2019								
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0010-001-UR-01-007 FINAL	10	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Av. Pozo Bravo y Calle Artículo 35 Aguascalientes Mpio.	1,980,490	1,980,490	0	C	100%	100%	M2	5189.80	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0010-2019								
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0011-001-UR-01-008 FINAL	11	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Constitución calzada Oriente, tramo: entre Calle Artículo 35 y Acceso a Condominio San José Aguascalientes Mpio.	2,529,073	2,529,073	0	C	100%	100%	M2	6915.84	200,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO SY ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-011-2019								
SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0012-001-UR-01-009 FINAL	12	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Las Américas Calzada Poniente, tramo: Av. Convención de 1914 y Calle República de Chile Aguascalientes Mpio.	841,239	841,239	0	C	100%	100%	M2	5941.48	400,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0012-2019								

SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0013-001-UR-01-010 FINAL	13	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre acceso vehicular INEGI y Calle Montealbán Aguascalientes Mpio.	927,593	927,593	0	C	100%	100%	M2	1135.45	200,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0013-2019
SOPMA	24-jul-19	2019-PDM-0016-001-UR-01-011 FINAL	16	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Héroe de Nacozari sur Calzada Poniente tramo: entre Av. Aguascalientes y Acceso Vehicular INEGI Aguascalientes Mpio.	2,610,725	2,610,725	0	C	100%	100%	M2	3247.46	200,000	INV. REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0016--2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0017-001-UR-01-012 FINAL	17	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Oriente tramo: entre Calle Obrero Mundial y Puente de Av. Gabriela Mistral Aguascalientes Mpio.	2,011,794	2,011,794	0	C	100%	100%	M2	5769.85	400,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUC TORA LASCAMAS, S.A. DE C.V.	DM-0017-2019
SOPMA	08-feb-19	2019-PDM-0018-DM-05-002	18	Casa del Adulto Mayor Calle Olivos, esq. Calle Antonio Nava Castillo, Jesus Teran Peredo Fracc.	518,973	514,179	4,794	C	99%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUC TORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0018-2019
SOPMA	02-jul-19	2019-PDM-0019-001-UR-04-013 FINAL	19	Parque Valle de lo Cactus Calle paseo de la biznaga y Calle Juventino de la Torre Torres. Valle de los Cactus Fracc.	1,200,000	1,200,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,120	INV. REST. ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0019-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-PDM-0020-001-UR-03-014 FINAL	20	Reposición de Banquetas Varios puntos de la Ciudad de la Ciudad, Aguascalientes Mpio.	1,102,611	1,102,611	0	C	100%	100%	M2	1180.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0020-2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0021-001-UR-05-015 FINAL	21	Rehabilitación de Camellon Central Av. Proceres de la enseñanza. Tramo entre Salida a S.L.P. y Calle Antonia López de Chavez, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	1,185,738	1,185,738	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ARVAVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0021-2019
SOPMA	25-nov-19	2019-PDM-0022-002-UR-01-016 FINAL	22	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. De la Convección de 1914 Oriente, Calzada Poniente tramo: entre Calle Circuito del Mosto y Calle Nazario Ortiz Garza Aguascalientes Mpio.	2,234,752	2,234,752	0	C	100%	100%	M2	7274.57	400,000	INV. REST. ESTATAL	TRITURADO S Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0022-2019
SOPMA	19-feb-19	2019-PDM-0023-DM-05-003	23	Centro de Atención Municipal CAM, Oficinas Administrativas lado Poniente Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	2,500,000	2,500,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO CONSTRUC TOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	DM-0023-2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0024-001-ID-01-001 FINAL	24	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Parque Villa Teresa	1,209,606	1,209,606	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	3,000	INV. REST. ESTATAL	CERICA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0024-2019
SOPMA	03-sep-19	2019-PDM-0025-001-ID-01-002 FINAL	25	Construcción de cubierta tipo "B", Cancha de usos Múltiples Av. Héroe de Nacozari Sur Esq. Calle Casa Blanca Av. Héroe de Nacozari sur, Esq. Calle Casa Blanca, Mexico Fracc.	1,209,606	1,209,606	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,500	INV. REST. ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0025-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0026-ID-01-003	26	Construcción de cubierta tipo "B" Av. Convención de 1914 Ote. Y C. Felipe Carrillo Puerto	1,209,606	1,183,457	26,149	C	98%	100%	OBRA	1.00	1,000	INV. REST. ESTATAL	JIVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0026-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0027-001-UR-01-017 FINAL	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Entrada de Servicios de MEGA, Aguascalientes, Mpio.	2,850,124	2,850,124	0	C	100%	100%	M2	5814.24	400,000	INV. REST. ESTATAL	DIES ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0027-2019
SSP	25-sep-19	2018/2019-PDM-0028-004-UR-05-032 FINAL	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	1,628,688	1,628,688	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	600,000	_____	_____	_____

SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0029-001-UR-01-018 FINAL	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blv. A Zacatecas, Calzada Oriente Tramo: Entre Entrada a Servicios de Mega y Entrada a Cementera Cruz Azul, Aguascalientes, Mpio.	2,790,400	2,790,400	0	C	100%	100%	M2	14597.52	400,000	INV. REST. ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0029-2019
SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0030-DM-05-004 FINAL	30	Centro de Atención Municipal CAM, Instalaciones Generales Av. Adolfo López Mateos S/N Obraje Col.	1,409,245	1,359,589	49,656	C	96%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	SUBESTACION DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0030-2019
SOPMA	27-feb-19	2019-PDM-0031-UR-04-019	31	Construcción de Parque Urbano (Fuente, Obra Civil y Equipamiento)	3,043,785	2,921,461	122,324	C	96%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0031-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0032-001-UR-01-019 FINAL	32	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Emiliano Zapata Los Caños	2,865,531	2,865,531	0	C	100%	100%	M2	2182.35	600	INV. REST. ESTATAL	INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRRETERA A AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0032-2019
SOPMA	08-nov-19	2019-PDM-0033-001-UR-01-020 FINAL	33	Construcción de Pavimento Hidráulico, Calle Autlán, Tramo: Entre Calle Tenacatita y Atenquique, La Soledad Fracc.	2,552,450	2,552,450	0	C	100%	100%	M2	1521.58	500	INV. REST. ESTATAL	ENCO SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0033-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-PDM-0035-001-DM-06-04 FINAL	35	Programa de Barrio Mágicos Fachada C. Princesita Barrio La Salud	972,236	972,236	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	GRUPO FUSION AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0035-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0036-001-DM-06-05 FINAL	36	Programa de Barrio Mágicos Fachada C. Delicias Barrio La Salud	902,414	902,414	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JOSE DE JESUS RIVAS TORRES	DM-0036-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0037-001-DM-06-06 FINAL	37	Programa de Barrio Mágicos Fachada C. San Atanacio Barrio La Salud	677,429	677,429	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	AZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS, S.A. DE C.V.	DM-0037-2019
SOPMA	28-jun-19	2019-PDM-0038-001-EA-01-001 FINAL	38	Instalación de Infraestructura para Alumbrado Público Av. Guadalupe Gonzalez, Esq. Av. Eugenio Garza Sada, Aguascalientes Mpio.	64,879	64,879	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABAST. ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V.	DM-0038-2019
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0040-004-DM-06-008	40	Apoyos Comunitarios, Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,887,406	1,541,747	345,659	AD	82%	78%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0041-005-DM-05-009	41	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,248,981	1,780,885	468,096	AD	79%	71%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0042-005-DM-06-010	42	Atención Ciudadana y Miercoles Ciudadano. Todo el Municipio de Aguascalientes.	14,524,955	13,266,111	1,258,844	AD	91%	83%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0043-004-DM-06-011	43	Revive y Pintura en Fachadas. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,283,444	1,483,281	800,163	AD	65%	64%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0044-003-DM-05-012	44	Tiraderos de Escombro.	780,243	539,785	240,458	AD	69%	69%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0045-004-IE-03-001	45	Rehabilitación y Mantenimiento de Espacios Educativos. Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,289,277	1,085,992	203,284	AD	84%	83%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0046-008-UR-05-022	46	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,945,228	16,676,417	1,268,811	AD	93%	88%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0047-004-UR-05-023	47	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel. Todo el Municipio de Aguascalientes.	4,040,737	3,827,588	213,149	AD	95%	89%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0048-007-DM-06-013	48	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces. Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,253,522	1,490,628	762,895	AD	66%	64%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0055-001-UR-01-030 FINAL	55	Pavimento Hidráulico, Calle Inés Mariscal. Entre calle Luis Donaldo Colosio Murrieta y Calle Efraín Barrientos(arroyo) Los Negritos Com.	2,148,121	2,148,121	0	C	100%	100%	M2	1318.29	200	INV. REST. ESTATAL	RAFAEL MARTINEZ DELGADO	DM-055-2019
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0056-UR-04-031	56	Construcción de Parque Urbano (Muros de Contención, Instalación Eléctrica, Media Tención y Alimentadores) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,291,052	1,905,697	385,354	C	83%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0056-2019
SOPMA	14-mar-19	2019-PDM-0057-UR-04-033	57	Construcción de Parque Urbano (Cuarto de Máquinas e Instalaciones) Calle el Zarco, Municipio Libre Fracc.	2,320,525	2,250,506	70,019	C	97%	100%	OBRA	1.00	500	INV. REST. ESTATAL	O.L. DISEÑO Y URBANIZACION, S.A. DE	DM-0057-2019
SOPMA	23-sep-19	2019-PDM-0060-001-EA-01-002 FINAL	60	Alumbrado en Canchas Av. Carolina Villanueva de Garcia. Ciudad Industrial Fracc.	327,900	327,900	0	C	100%	100%	LUMINARIA	20.00	200	DIRECTA ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA	DM-0060-2019
SSP	25-jul-19	2019-PDM-0065-001-EA-01-003 CANCELADA	65	Instalación de Reflectores en el Tunel de la Avenida Adolfo Lopez Mateos, Entre Topete del Valle y Pedro de Alba, Zona Centro.	0	0	0	AD	-	-	PIEZAS	197.00	1,000,000	_____	_____	_____
SOPMA	01-oct-19	2018/2019-PDM-0068-003-ID-01-004 FINAL	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	1,549,615	1,549,615	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
SSP	09-may-19	2019-PDM-0070-DM-05-016	70	Ampliación de la 2a. Etapa del Panteón Municipal el Refugio. Av. Siglo XXI Sur S/N, Ciudad de Aguascalientes.	1,500,000	1,058,358	441,642	C	71%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	JORGE MARCOS MIRANDA	DM-0070-2019
SOPMA	05-abr-19	2019-PDM-0080-DM-05-014	80	Rehabilitación de Mercado Terán 2da. Etapa. Calle 5 de Mayo, entre Calle Unión y Calle Arteaga, Centro Zona.	2,146,557	2,066,972	79,584	C	96%	100%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	COTECO, S.A. DE C.V.	DM-0080-2019
SOPMA	24-jul-19	2019-PDM-0088-001-ID-03-005 FINAL	88	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A., Instalaciones y Techumbre Av. Poliducto S/N, Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción.	850,506	850,506	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0088-2019
SSP	10-may-19	2019-PDM-0094-DM-05-017	94	Rehabilitación de Rastro Municipal. Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM21	1,083,342	1,044,329	39,014	C	96%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONSTRUCCION, S. DE R.L. DE C.V.	DM-0094-2019
SOPMA	06-ago-19	2019-PDM-0095-001-DM-05-019 FINAL	95	Impermeabilización de Techumbre, centro de Atención Municipal. CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	627,814	627,814	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0095-2019
SOPMA	06-ago-19	2019-PDM-0096-001-DM-05-020 FINAL	96	Aislante Termoacustico de Techumbre, centro de Atención Municipal CAM Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,095,229	1,095,229	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3. A.	DM-0096-2019
SOPMA	15-abr-19	2019-PDM-0097-DM-05-021	97	Centro de Atención Municipal CAM, rehabilitación de de Nave Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	1,050,001	842,201	207,801	C	80%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0097-2019
SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0098-001-DM-05-022 FINAL	98	Centro de Atención Municipal CAM, Cuarto de Valores, Cisterna y Acabados. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,500,000	2,500,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3. A.	DM-0098-2019

SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0099-001-DM-05-023 FINAL	99	Centro de Atención Municipal CAM, Rehabilitación de Fachada Nor-Oriente. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	2,190,003	2,190,003	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JULIO CESAR BADILLO	DM-099-2019
SOPMA	22-oct-19	2019-PDM-0100-001-DM-05-024 FINAL	100	Centro de Atención Municipal CAM, Acabados en Locales Comerciales Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	667,130	643,831	23,299	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-100-2019
SOPMA	09-may-19	2019-PDM-0101-UR-01-034	101	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle 5 de Mayo. Tramo: Entre Salida de Paso a Desnivel y Calle Ignacio Zaragoza Aguascalientes Mpio.	1,831,801	1,831,801	0	C	100%	100%	M2	10215.86	500,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0101-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-PDM-0102-001-DM-05-025 FINAL	102	Centro de Atención Municipal CAM, Ventilación Industrial. Av. Adolfo López Mateos S/N, Obraje Col.	291,269	291,269	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-102-2019
SOPMA	04-jul-19	2018/2019-PDM-0130-003-S5-02-003 FINAL	130	Construcción de la Etapa 6 - A del Relleno Sanitario San Nicolás./ Kilómetro 9.3 Carretera a San Nicolás- José María Morelos	9,519,834	9,519,834	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	DM-0130-2018
SOPMA	17-oct-19	2018/2019-PDM-0142-003-UR-04-052 FINAL	142	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 01), Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Calle Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes	753,026	729,579	23,447	C	97%	100%	M2	710.97	100,000	INV. REST. ESTATAL	SERVICIOS EN CONCRETO MAZA, S.A.	DM-0142-2018
SOPMA	05-ago-19	2018/2019-PDM-0143-004-UR-04-053 FINAL	143	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta 02), Señalización y Alumbrado Ornamental./ Av. Manuel Gómez Morín Cruce Ezequiel A. Chávez Sur, Aguascalientes Mpio.	128,155	128,155	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100,000	DIRECTA ESTATAL	RENOVADO RA DE LA CONSTRUCCION DEL SURESTE, S.A. DE C.V.	DM-0143-2018
SOPMA	26-nov-19	2019-PDM-0148-001-DM-05-026 FINAL	148	Estancia Protectora de Menores de la Dirección de Justicia Municipal. Instalaciones C-4, Aguascalientes Mpio.	500,000	492,512	7,488	C	99%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS AMBIENTALES	DM-0148-2019
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0149-001-ID-03-006 FINAL	149	Rehabilitación de la Alberca V.N.S.A. Reparaciones y Acabados. Av. Poliducto S/N. Fracc. Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Aguascalientes.	988,521	959,087	29,434	C	97%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIRECTA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-00149-2019
SOPMA	16-jul-19	2019-PDM-0157-DM-05-027	157	Rehabilitación de Módulo de Seguridad Av. Aguascalientes Poniente, Esq. Calle Aquiles Elorduy./ San Marcos Barrio.	230,000	229,942	58	C	100%	100%	MODULO	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	MUELLE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	DM-0157-2019
SOPMA	17-oct-19	2018/2019-PDM-0177-003-UR-03-056 FINAL	177	Convivencia Ferroviaria Etapa II (Meta03), Banquetas, Rampas y Andadores./ Tramo de Av. López Mateos a Ezequiel A. Chávez, Aguascalientes. Mpio.	1,068,107	910,874	157,233	C	85%	100%	OBRA	1.00	100,000	INV. REST. ESTATAL	SILJA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	DM-0177-2018/2019
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0182-EA-01-007	182	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 04. Av. Independencia, Tramo Entre Canal Interceptor y Av. Aguascalientes.	225,898	0	225,898	C	0%	100%	OBRA	1.00	1,500	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0187-EA-01-012	187	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 09. Av. Convención Sur, Tramo entre Quinta Avenida y Calle Ignacio T. Chavez..	343,881	0	343,881	C	0%	100%	OBRA	1.00	1,500	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0188-EA-01-013	188	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 10. Blvd. Juan Pablo II, Tramo entre Blvd, Adolfo Ruíz Cortinez y Blvd. Siglo XXI.	756,104	0	756,104	C	0%	100%	OBRA	1.00	4,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0189-EA-01-014	189	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 11. Av Aguascalientes, Parras Fracc.	1,315,446	0	1,315,446	C	0%	100%	OBRA	1.00	4,000	_____	_____	_____

SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0190-EA-01-015	190	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 12. Plaza Principal y Fachada Catedral	178,357	0	178,357	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0191-EA-01-016	191	Mejoramiento de Alumbrado Público, Zona 13. Plaza Principal de la Presidencia Municipal.	719,090	0	719,090	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0192-UR-04-035	192	Rehabilitación Canal Interceptor 2da. Etapa. Canal Interceptor.	2,030,134	0	2,030,134	C	0%	15%	OBRA	1.00	16,000	_____	_____	_____
SOPMA	28-oct-19	2019-PDM-0193-UR-01-036	193	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Av. Independencia y Calle Monte Blanco. Aguascalientes Mpio.	1,024,497	500,534	523,963	C	49%	10%	M2	5867.46	50,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0193-2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0194-002-DM-05-018	194	Construcción de Barda Perimetral en Pensión Municipal./ Prol. Av. Héroe Inmortal S/N. Pensión Municipal, Aguascalientes Mpio.	606,381	606,381	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	10,000	INV. REST. ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0194-2018
SOPMA	31-oct-19	2019-PDM-0195-UR-01-037	195	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Calle Monte Blanco y Av. Zaragoza. Aguascalientes Mpio.	934,640	464,930	469,710	C	50%	7%	M2	5808.10	50,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0195-2019
SOPMA	31-oct-19	2019-PDM-0196-UR-01-038	196	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Av. Zaragoza y Calle Monte Coronado. Aguascalientes Mpio.	1,379,588	679,604	699,984	C	49%	7%	M2	8345.74	50,000	INV. REST. ESTATAL	CONSTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0196-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0197-DM-05-028	197	Centro de Atención Municipal CAM, Área Central.- Av. Adolfo López Mateos S/N	1,000,000	706,344	293,656	C	71%	98%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS, S.A. DE C.V.	DM-0197-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0198-DM-05-029	198	Centro de Atención Municipal CAM, Instalación Eléctrica, Media Tensión, Alimentadores y Contactos.- Av. Adolfo López Mateos S/N	2,450,000	719,759	1,730,241	C	29%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y	DM-0198-2019
SOPMA	01-oct-19	2019-PDM-0199-DM-05-030	199	Centro de Atención Municipal CAM, Instalación Eléctrica, Alumbrado Interior.- Av. Adolfo López Mateos S/N	980,000	292,094	687,906	C	30%	98%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ROKA ELECTRICACION Y URBANIZACION, S.A. DE	DM-0199-2019
SOPMA	04-oct-19	2019-PDM-0200-ID-03-007	200	Rehabilitación de Muro en Skatorama Parque Loma Bonita. Loma Bonita Fracc.	113,680	0	113,680	C	0%	100%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	25-nov-19	2019-PDM-0203-DM-06-031	203	Barandal Perimetral Arroyo la Hacienda. Av. Constitución Esq. Calle Artículo 39, Constitución fracc.	77,994	0	77,994	C	0%	98%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0209-003-ID-03-013 FINAL	209	Rehabilitación de Alberca V.N.S.A. 1A Etapa./ Av. Poliducto S/N, Villa de Nuestra Señora de la Asunción.	520,228	520,228	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	INV. REST. ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0209-2018
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0244-002-UR-04-060	244	Parque Urbano (Baños). C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	770,601	770,601	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0244-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0245-002-UR-04-061	245	Regeneración de Glorieta Benito Juárez, Etapa 2, Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Iizondo, Las Fuentes	496,965	494,014	2,951	C	99%	100%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0245-2018/2019

SOPMA	04-oct-19	2018/2019-PDM-0246-003-UR-04-062 FINAL	246	Regeneración, Glorieta La Purísima, Etapa 2, La Purísima, Barrio.	218,913	0	218,913	C	0%	100%	OBRA	1.00	100,000	————	————	————
SOPMA	23-sep-19	2018/2019-PDM-0247-003-UR-04-063 FINAL	247	Construcción y Rehabilitación Parque Constitución (Muros de Contención Lateral Norte) A. Constitución, Esq. Artículo 39, Constitución Fracc.	2,000,000	2,000,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. REST. ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0247-2018/2019
SOPMA	28-jun-19	2018/2019-PDM-0250-003-DM-05-035 FINAL	250	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Terán Sur, Aguascalientes Mpio.	664,981	664,981	0	C	100%	100%	MODULO	4.00	1,000	DIRECTA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0250-2018/2019
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0251-003-DM-05-036 FINAL	251	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos e Insurgentes, Aguascalientes Mpio.	428,278	428,278	0	C	100%	100%	MODULO	5.00	1,250	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0251-2018/2019
SOPMA	22-jul-19	2018/2019-PDM-0252-003-DM-05-037 FINAL	252	Rehabilitación de módulos de policía, Destacamiento Morelos, Aguascalientes Mpio.	872,980	872,980	0	C	100%	100%	MODULO	3.00	750	DIRECTA ESTATAL	FRADAG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0252-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0253-002-ID-01-014	253	Construcción de cubierta tipo "B", Parque Ojocaliente I, Av. Aguascalientes, Esq. Calle Cotorinas, Ojocaliente Fracc. 1 secc.	1,120,000	1,117,580	2,420	C	99.78%	100%	OBRA	1.00	2,500	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0253-2018/2019
SOPMA	02-may-19	2018/2019-PDM-0254-003-DM-05-038 FINAL	254	Remodelación y adecuación, Delegación Constitución, calle Artículo 21 y Av. Constitución Fracc.	147,338	147,338	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0254-2018/2019
SOPMA	05-ago-19	2018/2019-PDM-0255-003-DM-05-039 FINAL	255	Remodelación y adecuación, Delegación Guadalupe Peralta, Calle Desiderio Macias Silva, J. Guadalupe Peralta Gamez Fracc.	348,277	348,277	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	120	DIRECTA ESTATAL	CONESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0255-2018/2018
SOPMA	25-jul-19	2018/2019-PDM-0256-003-ID-03-015 FINAL	256	Rehabilitación de cubierta en cancha de usos múltiples, Fidel Velazquez	535,991	535,991	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	1,393	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0256-2018/2019
SOPMA	22-jul-19	2018/2019-PDM-0257-003-DM-05-040 FINAL	257	Remodelación y Adecuación, Delegación Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	544,597	544,597	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUC TORA KANI, S.A. DE C.V.	DM-0257-2019
SOPMA	22-abr-19	2018/2019-PDM-0258-003-DM-05-041 FINAL	258	Remodelación y Adecuación, Delegación Villas de Nuestra Señora de la Asunción, Calle Ermita de San Sebastian, Villa de Nuestra Señora de la Asunción, Sector Guadalupe, Fracc 1a. Secc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Mariano Hidalgo, Lomas del Ajedrez Fracc.	176,367	176,367	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	150	DIRECTA ESTATAL	GUBBIO DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0258-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0259-002-DM-05-042	259	Rehabilitación de Techumbre Centro de atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,249,992	8	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	ECCAR ESTRUCTURA METALICA, S.A. DE C.V.	DM-0259-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0260-002-DM-05-043	260	Rehabilitación de Locales Comerciales, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos.	1,250,000	1,216,806	33,194	C	97%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CBG CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0260-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0261-002-DM-05-044	261	Rehabilitación de Fachadas, Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos. Obraje Col.	1,250,000	1,247,306	2,694	C	99.78%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE, S.A. DE C.V.	DM-0261-2018/2019
SOPMA	06-feb-19	2018/2019-PDM-0262-002-DM-05-045	262	Construcción de Servicios Sanitarios: Centro de Atención Municipal C.A.M. AV. Adolfo Lopez Mateos, Obraje Col.	1,250,000	1,249,926	74	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	DIRECTA ESTATAL	HORACIO DE LIRA IBARRA	DM-0262-2018/2019

TOTALES	169,641,724	151,523,118	18,118,606
----------------	--------------------	--------------------	-------------------