



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$	145,882,796
PTTO. APROBADO	\$	144,490,474
DEVENGADO	\$	111,709,807
SALDO	\$	32,780,667

OCTUBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISDMDF-0071-001-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitaria en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,228,035	2,171,036	1,056,998	CONTRATO	67.26%	100.00%	ML	1472.05	563	CONVOCATORIA PUBLICA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISDMDF-0072-003-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa (MODIFICADO)	2,416,394	1,392,801	1,023,593	CONTRATO	57.64%	99.00%	ML	1298.64	544	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISDMDF-CAP-10-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISDMDF-0073-002-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,224,639	1,874,693	1,349,946	CONTRATO	58.14%	96.00%	ML	1700.86	648	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISDMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISDMDF-0074-001-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,438,800	2,438,800	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	1172.48	491	CONVOCATORIA PUBLICA	ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISDMDF-0075-002-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,156,226	1,387,040	769,186	CONTRATO	64.33%	100.00%	ML	1138.03	455	CONVOCATORIA PUBLICA	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-11-2019
CAPAMA	25-jul-19	2019-FISDMDF-0076-001-02062-010-CAN	076	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre RobertoJefkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo(CANCELADA)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISDMDF-0077-003-02062-011	077	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 (MODIFICADO)	1,070,000	1,070,000	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	858.34	369	INVITACION RESTRINJIDA	AGCCONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-08-2019
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISDMDF-0078-001-02062-012	078	Rehabilitacio de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Dominguez entre Abraham Gonzalez y Av. Convencion Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	1,069,407	1,069,407	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	ML	292.80	110	INVITACION RESTRINJIDA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISDMDF-CAP-09-2019



SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4	975,113	937,080	38,032	CONTRATO	96.10%	100.00%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0108-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5	1,302,387	1,237,100	65,287	CONTRATO	94.99%	100.00%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0109-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6	1,288,251	1,160,269	127,982	CONTRATO	90.07%	100.00%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0110-2019
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-001-02062-027	111	Rehabilitacion del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO)	3,766,425	3,350,526	415,900	CONTRATO	88.96%	100.00%	ML	247.76	36	CONVOCATORIA PUBLICA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-001-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,799,873	2,799,873	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-001-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,781,325	2,725,909	55,417	CONTRATO	98.01%	96.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO EDUARDO ROMO	FISMDF-0113-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-001-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,801,200	2,752,069	49,131	CONTRATO	98.25%	97.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0114-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-001-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,710,263	2,695,133	15,130	CONTRATO	99.44%	97.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V.	FISMDF-0115-2019
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-001-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,866,198	2,181,106	685,091	CONTRATO	76.10%	99.00%	VIVIENDA	41.00	41	INVITACION RESTRINJIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V.	FISMDF-0116-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-001-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C. Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol(MODIFICADO)	668,460	668,460	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	117	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0117-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.	958,055	925,128	32,927	CONTRATO	96.56%	100.00%	OBRA	1.00	427	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALBERTO GOMEZ	FISMDF-0118-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-001-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Domínguez C. Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	561,294	561,294	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	230	ADJUDICACION DIRECTA	SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0119-2019

SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	1,118,336	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	548	ADJUDICACION DIRECTA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0120-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0121-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuelas Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas	136,101	128,129	7,972	CONTRATO	94.14%	100.00%	OBRA	1.00	95	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUURS S.A. DE C.V.	FISMDF-0121-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0122-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal	725,570	699,835	25,735	CONTRATO	96.45%	100.00%	OBRA	1.00	85	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0122-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0123-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta	822,764	822,764	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V.	FISMDF-0123-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0124-001-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.(MODIFICADO)	669,908	669,908	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0124-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0125-001-0740215-041	125	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre(MODIFICADO)	670,008	670,008	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	160	ADJUDICACION DIRECTA	GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0125-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0126-001-0740214-042	126	Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo(MODIFICADO)	852,219	852,219	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	590	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ S.A. C.V.	FISMDF-0126-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0127-0411101-043	127	Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda	2,130,195	1,645,988	484,207	CONTRATO	77.27%	100.00%	M2	900.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V.	FISMDF-0127-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0128-0411101-044	128	Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda	1,247,147	937,434	309,713	CONTRATO	75.17%	95.00%	M2	580.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V.	FISMDF-0128-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0129-0411101-045	129	Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo	3,014,433	1,472,561	1,541,871	CONTRATO	48.85%	87.00%	M2	1560.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COORPORATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V.	FISMDF-0129-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0131-0411101-046	131	Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo	1,075,923	952,062	123,861	CONTRATO	88.49%	100.00%	M2	366.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0131-2019
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0132-001-0740215-047	132	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Esclava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección(MODIFICADO)	1,123,142	1,123,142	0	CONTRATO	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	1268	ADJUDICACION DIRECTA	CONESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0132-2019

SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0133-0740215-048	133	Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.	806,764	230,827	575,937	CONTRATO	28.61%	100.00%	OBRA	1.00	1220	ADJUDICACION DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V.	FISMDF-0133-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0134-0411101-049	134	Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate	2,452,451	2,094,128	358,323	CONTRATO	85.39%	100.00%	M2	1215.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0135-0411101-050	135	Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate	1,912,872	1,759,361	153,511	CONTRATO	91.97%	100.00%	M2	1049.61	300	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0135-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0136-001-08303-051	136	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,869,824	860,947	2,008,877	CONTRATO	30.00%	65.00%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES CTK S.A. DE C.V.	FISMDF-0136-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0137-001-08303-052	137	Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,671,199	2,629,794	41,405	CONTRATO	98.45%	85.00%	VIVIENDA	37.00	37	INVITACION RESTRINJIDA	ARENSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0137-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0138-001-08303-053	138	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,228,491	2,192,897	35,594	CONTRATO	98.40%	90.00%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0139-001-08303-054	139	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,077,988	1,620,607	457,381	CONTRATO	77.99%	95.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-20109
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0140-001-08303-055	140	Construcción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,818,522	2,813,336	5,186	CONTRATO	99.82%	90.00%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-0140-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0141-001-08303-056	141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,928,099	816,378	1,111,721	CONTRATO	42.34%	82.00%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINJIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0144-001-08303-057	144	Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,370,157	1,512,241	857,916	CONTRATO	63.80%	85.00%	VIVIENDA	33.00	33	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0145-001-08303-058	145	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,149,997	344,999	804,998	CONTRATO	30.00%	25.00%	VIVIENDA	16.00	16	INVITACION RESTRINJIDA	RHV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0145-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0146-001-08303-059	146	Construcción de 69 Techos Firmes ( Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,597,609	2,522,234	75,375	CONTRATO	97.10%	88.00%	VIVIENDA	69.00	69	INVITACION RESTRINJIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMDF-0146-2019

SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0147-001-08303-060	147	Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,410,101	1,382,977	27,124	CONTRATO	98.08%	99.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0147-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0150-001-08303-061	150	Construccion de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,239,804	1,333,859	905,945	CONTRATO	59.55%	59.00%	VIVIENDA	32.00	32	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0150-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0151-001-08303-062	151	Construccion de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,021,035	1,824,487	196,547	CONTRATO	90.27%	99.00%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMDF-0151-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0152-001-08303-063	152	Construccion de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,159,686	804,815	1,354,871	CONTRATO	37.27%	17.00%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0152-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0153-001-08303-064	153	Construccion de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	839,093	530,464	308,628	CONTRATO	63.22%	87.00%	VIVIENDA	12.00	12	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SIOLVA	FISMDF-0153-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0154-001-08303-065	154	Construccion de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,530,529	994,844	535,685	CONTRATO	65.00%	96.00%	VIVIENDA	22.00	22	INVITACION RESTRINJIDA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0154-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMDF-0155-001-08303-066	155	Construccion de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,110,630	1,056,934	53,696	CONTRATO	95.17%	85.00%	VIVIENDA	16.00	16	INVITACION RESTRINJIDA	LM4 POZOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0155-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0167-001-08303-071	167	Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,158,807	1,604,051	554,756	CONTRATO	74.30%	90.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0167-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMDF-0168-001-08303-072	168	Construccion de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,165,264	1,537,679	627,585	CONTRATO	71.02%	90.00%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0168-2019
SOPMA	08-ago-19	2019-FISMDF-0169-1342-073	169	Alberca Boulevares (Sanitarios Hombres Sanitarios Mujeres Bodega) C. Jesus Sotelo Inclan Boulevares Fracc. 1a. Secc.	1,896,329	540,768	1,355,561	CONTRATO	28.52%	60.00%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V.	FISMDF-0169-2019
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0170-001-02062-074	170	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Abraham Gonzalez entre Belizario Dominguez Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	1,786,731	644,298	1,142,433	CONTRATO	36.06%	58.00%	ML	336.70	65	INVITACION RESTRINJIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0170-2019
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0171-02061-075	171	Rehabilitacion de la Red de Alcantarillado en la Tercer Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito	498,724	132,169	366,556	CONTRATO	26.50%	90.00%	ML	239.10	50	INVITACION RESTRINJIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2019

CAPAMA	22-ago-19	2019-FISMDF-0172-001-02062-076	172	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodríguez Tramo Gilberto Lopez Velarde a Fco. M. Revilla Fracc. Benito Palomino Dena(MODIFICADO)	1,493,727	358,495	1,135,233	CONTRATO	24.00%	80.00%	ML	485.30	200	INVITACION RESTRINJIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0173-0740215-077	173	Rehabilitación de biblioteca Ramon Gonzalez Gonzalez C. 16 de Septiembre N° 104 Cienegal de Peñuelas	128,656	0	128,656	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500			
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0174-01342-078	174	Rehabilitación de Unidades Deportivas Varias Puntos de la Ciudad(CANCELADA)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0175-01342-079	175	Servicios Sanitarios Parque Mexico Av. Aguascalientes Ote. y Av. Pensadores Mexicanos	1,049,568	0	1,049,568	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	20000			
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0176-01342-080	176	Rehabilitacion de Oficinas Parque Luis Donaldo Colosio C. Rosalia Monroy Fracc. Jose Lopez Portillo	87,764	0	87,764	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500			
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0178-01342-081	178	Construcción de Caseta de Vigilancia Linea Verde Av. Poliducto Mariano Hidalgo	392,766	116,990	275,776	CONTRATO	29.79%	15.00%	OBRA	1.00	5000	ADJUDICACION DIRECTA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0178-2019
SOPMA	02-oct-19	2019-FISMDF-0201-0740215-082	201	Mejoramiento de Centro de Atención Multiple V.C.Jardin de Zaragoza N° 606 Jardines de las Fuentes	416,463	0	416,463	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA					
SOPMA	21-oct-19	2019-FISMDF-0202-1342-083	202	Rehabilitaciones de Unidades Deportivas Varios Puntos de la Ciudad	958,233	0	958,233	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA					
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes	18,016,525	15,755,023	2,261,502	CONTRATO	87.45%	0.00%	PAQUETE	1937.00	1937	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	ADE-050-2019
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-001-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio(MODIFICADO)	903,306	903,306	0	CONTRATO	100.00%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-001-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO)	1,139,260	903,981	235,280	CONTRATO	79.35%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000	---	---	---
SEDESOM	10-jul-19	2019-FISMDF-0156-1238-067	156	PRODIM SEDESOM	505,680	497,134	8,546		98.31%	0.00%	PROYECTO	1.00	50	---	---	---

SOPMA	22-jul-19	2019-FISMDF-0158-1137-068	158	Gastos Indirectos ( Todo el Municipio )	1,159,089	850,009	309,080		73.33%	0.00%	REPORTE	1.00	877190	_____	_____	_____
SOPMA	16-jul-19	2019-FISMDF-0159-1238-069	159	PRODIM FINANZAS	1,955,700	584,587	1,371,113		29.89%	70.00%	OBRA	1.00	2000	_____	_____	_____
FINANZAS	22-jul-19	2019-FISMDF-0160-1238-070	160	PRODIM IMPLAN	456,276	451,131	5,145		98.87%	0.00%	PROYECTO	1.00	280000	_____	_____	_____

<b>T O T A L E S</b>	<b>144,490,474</b>	<b>111,709,807.01</b>	<b>32,780,667.38</b>
----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".