



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISMDF-2019)

PTTO. ASIGNADO	\$	145,882,796
PTTO. APROBADO	\$	145,114,146
DEVENGADO	\$	85,791,807
SALDO	\$	59,322,340

SEPTIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0071-001-02062-005	071	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitaria en C. Dr. Francisco Guel Jimenez en el Tramo de c. Francisco M. Revilla a C.Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,228,035	1,575,371	1,652,664	CONTRATO	49%	70%	ML	1472.05	563	CONVOCATORIA PUBLICA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0072-002-02062-006	072	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Miguel Romo Medina en el Tramo C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc.Benito Palomino Dena Etapa (MODIFICADO)	2,611,575	969,051	1,642,525	CONTRATO	37%	55%	ML	1298.64	544	CONVOCATORIA PUBLICA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-CAP-10-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0073-001-02062-007	073	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Lic. Francisco Ramirez Martinez en el Tramo de C.Francisco M. Revilla a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	3,645,244	1,603,624	2,041,621	CONTRATO	44%	80%	ML	1700.86	648	CONVOCATORIA PUBLICA	JORGE MIRANDA GALLARDO	FISMDF-CAP-03-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0074-001-02062-008	074	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario de la C. Ma. Del Carmen Martin del Campo en el Tramo de C. Gilberto Lopez Velarde a C. Humberto Gonzalez Araujo del Fracc.Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	2,438,800	2,438,800	0	CONTRATO	100%	100%	ML	1172.48	491	CONVOCATORIA PUBLICA	ZIRAHUEN PLANEACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-04-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0075-001-02062-009	075	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Hector del Villar en el Tramo de C. Alfonso Rodriguez Franco a C. Humberto Gonzalez Araujo Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1(MODIFICADO)	1,969,677	968,461	1,001,216	CONTRATO	49%	45%	ML	1138.03	455	CONVOCATORIA PUBLICA	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-11-2019
CAPAMA	25-jul-19	2019-FISMDF-0076-001--02062-010-CAN	076	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodriguez Franco Fracc. Benito Palomino entre RobertoJenkins Rangel y Humberto Gonzalez Araujo(CANCELADA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0077-003-02062-011	077	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en C. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Gilberto Lopez Velarde Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 2 (MODIFICADO)	1,070,000	1,070,000	0	CONTRATO	100%	100%	ML	858.34	369	INVITACION RESTRINJIDA	AGCCONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-08-2019

CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0078-02062-012	078	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Belisario Domínguez entre Abraham González y Av. Convención Fracc. Insurgentes	1,069,407	1,069,407	0	CONTRATO	100%	100%	ML	292.80	110	INVITACION RESTRINJIDA	FRAGUSA S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-09-2019
CCAPAMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0079-001-02062-013	079	Rehabilitación de la Red Alcantarillado Sanitario de la C. Belisario Domínguez entre Mariano Azuela y Doroteo Arango Fracc. Insurgentes (MODIFICADO)	887,885	887,885	0	CONTRATO	100%	100%	ML	389.15	110	ADJUDICACION DIRECTA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-01-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0081-0411101-001	081	Construcción de Red de Pavimento Hidráulico C. San Patricio Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,082,454	1,767,513	314,941	CONTRATO	85%	100%	M2	803.47	400	INV.RESTRINGIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMDF-0081-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0082-001-0411101-002	082	Construcción de Pavimento Hidráulico C. San Patricio Tramo entre C. Cultura Otomí y Cosme Fracc. Los Pericos (MODIFICADO)	2,464,218	2,178,262	285,957	CONTRATO	88%	100%	M2	1875.62	600	INV.RESTRINGIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0082-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0083-001-0411101-003	083	Construcción de Pavimento Hidráulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos (MODIFICADO)	1,062,923	921,521	141,402	CONTRATO	87%	100%	M2	1030.97	400	INV.RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0083-2019
SOPMA	08-abr-19	2019-FISMDF-0084-001-0411101-004	084	Construcción de Pavimento Hidráulico C. San Pablo Tramo entre C. San Rafael y C. San Cosme Fracc. Los Pericos (MODIFICADO)	1,004,131	898,393	105,738	CONTRATO	89%	100%	M2	1024.36	400	INV.RESTRINGIDA	CONSTRUCCIONES EK3 S.A. DE C.V.	FISMDF-0084-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0086-001-02071-015	086	Construcción de Canal de Desfogue Revestido a Cielo Abierto en el Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres Transiciones Vertedor Alcantarillado Canal Desfogue y Muro Cerca de Protección Bordo Santa Elena Ex Ejido Cumbres (MODIFICADO)	3,704,660	3,418,737	285,923	CONTRATO	92%	100%	ML	100.88	1600	CONVOCATORIA PUBLICA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-06-2019
CCAPAMA	05-abr-19	2019-FISMDF-0090-001-02062-016	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario C. Mariano Azuela entre Pastor Rouaix y J. Isabel Robles Etapa (MODIFICADO)	863,045	863,045	0	CONTRATO	100%	100%	ML	186.50	100	ADJUDICACION DIRECTA	OL DISEÑO Y URBANIZACION S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-02-2019
SOPMA	09-abr-19	2019-FISMDF-0091-0411101-017	091	Construcción de Pavimento Hidráulico C. San Bernardo Tramo entre C. San Cosme y C. San Lucas Fracc. Los Pericos	2,668,967	781,754	1,887,212	CONTRATO	29%	99%	M2	976.48	400	INVITACION RESTRINJIDA	RODERIK PALACIOS	FISMDF-091-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0105-05203-021	105	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 1	1,178,700	715,506	463,194	CONTRATO	61%	90%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0105-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0106-05203-022	106	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 2	1,722,584	1,323,611	398,973	CONTRATO	77%	85%	OBRA	1.00	100000	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMDF-0106-2019

SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0107-05203-023	107	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 3(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#iDIV/0!	0%	OBRA	1.00	100000			
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0108-05203-024	108	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 4	975,113	840,274	134,838	CONTRATO	86%	100%	OBRA	1.00	100000	CONVOCATORIA PUBLICA	FERNANDO DE JESUS ESPARZA	FISMDF-0108-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0109-05203-025	109	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 5	1,302,387	1,175,571	126,816	CONTRATO	90%	85%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0109-2019
SER.PUB	20-may-19	2019-FISMDF-0110-05203-026	110	Mejora de Alumbrado Público Col. Insurgentes Etapa 1 (Varias Calles) Col. Insurgentes Etapa 6	1,288,251	1,126,936	161,315	CONTRATO	87%	85%	OBRA	1.00	100000	ADJUDICACION DIRECTA	SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0110-2019
CAPAMA	08-may-19	2019-FISMDF-0111-001-02062-027	111	Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la C. Independencia entre la C. Revolución y el Arroyo San Francisco Col. Vicente Guerrero(MODIFICADO)	3,766,425	1,285,202	2,481,223	CONTRATO	34%	98%	ML	247.76	36	CONVOCATORIA PUBLICA	FRADAG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-07-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0112-001-08303-028	112	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 01-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,799,873	2,780,555	19,317	CONTRATO	99%	100%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMDF-0112-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0113-001-08303-029	113	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 02-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,781,325	2,555,172	226,154	CONTRATO	92%	94%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO EDUARDO ROMO	FISMDF-0113-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0114-001-08303-030	114	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 03-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,801,200	2,217,076	584,124	CONTRATO	79%	92%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	MAZA INFRAESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0114-2019
SOPMA	20-may-19	2019-FISMDF-0115-001-08303-031	115	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Zona 04-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,710,263	2,560,335	149,928	CONTRATO	94%	95%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	GRUPO EMPRESARIAL CAAD S.A.C.V.	FISMDF-0115-2019
SOPMA	21-may-19	2019-FISMDF-0116-001-08303-032	116	Construcción de 41 Recamaras Adicionales Zona 05-PB Varios Puntos del Mpio. de Ags.(MODIFICADO)	2,866,198	1,740,691	1,125,507	CONTRATO	61%	84%	VIVIENDA	41.00	41	INVITACION RESTRINJIDA	MADERERIA Y CONSTRUCCIONES ALLPINO S.A. C.V.	FISMDF-0116-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0117-0740215-033	117	Mejoramiento de la Escuela Secundaria Técnica N° 42 Nueva Creación C.Ismael Rodríguez Negrete N° 601 Real del Sol	767,831	668,460	99,371	CONTRATO	87%	100%	OBRA	1.00	117	ADJUDICACION DIRECTA	JOSE PADILLA GONZALEZ	FISMDF-0117-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0118-0740214-034	118	Mejoramiento de Escuela Primaria Miguel Angel Barberena Vega C. Trabajo N° 401 Solidaridad Fracc. 1a Secc.	958,055	599,155	358,899	CONTRATO	63%	100%	OBRA	1.00	427	ADJUDICACION DIRECTA	EDGAR ALBERTO GOMEZ	FISMDF-0118-2019

SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0119-001-0740214-035	119	Mejoramiento de la Escuela Primaria Niños Heroes C. Belisario Domínguez C. Julian Medina Fracc. Insurgentes(MODIFICADO)	561,294	561,294	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	230	ADJUDICACION DIRECTA	SINERGIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0119-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0120-0740214-036	120	Mejoramiento de Escuela Primaria Mexico C. Coahuila N° 202 Fracc. Mexico	1,118,336	1,072,689	45,647	CONTRATO	96%	100%	OBRA	1.00	548	ADJUDICACION DIRECTA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMDF-0120-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0121-0740214-037	121	Mejoramiento de Escuela Primaria Alberto Fuentes Davila C.Heroes de Chapultepec Ojo de Agua de Palmitas	136,101	40,423	95,678	CONTRATO	30%	98%	OBRA	1.00	95	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUURS S.A. DE C.V.	FISMDF-0121-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0122-0740214-038	122	Mejoramiento de Escuela ETV N° 103 Jose Guadalupe Posada C. Cardenal N° 405 El Conejal	725,570	674,367	51,203	CONTRATO	93%	100%	OBRA	1.00	85	ADJUDICACION DIRECTA	GRUPO CONSTRUCTOR INTERNACIONAL DEL CENTRO S.A. DE C.V.	FISMDF-0122-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0123-0740214-039	123	Mejoramiento de Escuela Secundaria N° 35 Jaime Sabines Av. de la Salud Esq. Próceres de la Enseñanza J. Guadalupe Peralta	822,764	795,225	27,538	CONTRATO	97%	100%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCCIONES INGENIERA ELECTRICA OLVERA S.A. DE C.V.	FISMDF-0123-2019
SOPMA	29-may-19	2019-FISMDF-0124-0740214-040	124	Mejoramiento de Escuela Primaria Humberto Ramirez Diaz C.San Pedro Ojocaliente 3aSecc.	692,849	615,137	77,712	CONTRATO	89%	100%	OBRA	1.00	1139	ADJUDICACION DIRECTA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0124-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0125-0740215-041	125	Mejoramiento de Centro de Atención Múltiple IV C. Vidrieros Fracc. Municipio Libre	769,673	668,927	100,746	CONTRATO	87%	100%	OBRA	1.00	160	ADJUDICACION DIRECTA	GC HIDROCALIDO S.A. DE C.V.	FISMDF-0125-2019
SOPMA	05-jun-19	2019-FISMDF-0126-0740214-042	126	Mejoramiento de Escuela Primaria Plan de Iguala C. Pozo de la Cruz N° 125 Fracc. Pozo Bravo	901,991	840,602	61,389	CONTRATO	93%	100%	OBRA	1.00	590	ADJUDICACION DIRECTA	CONSTRUCTORA HERRERA IBAÑEZ S.A. C.V.	FISMDF-0126-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0127-0411101-043	127	Pavimento Hidraulico C. Edmundo Gámez Orozco Tramo entre Prol. Edmundo Gámez Orozco y C. Reforma Com. Cañada Honda	2,130,195	830,641	1,299,554	CONTRATO	39%	95%	M2	900.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS S.A. C.V.	FISMDF-0127-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0128-0411101-044	128	Pavimento Hidraulico C. Reforma Tramo Entre C. Edmundo Gámez Orozco y C. Independencia Com. Cañada Honda	1,247,147	679,246	567,901	CONTRATO	54%	90%	M2	580.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA ROLFE S.A. DE C.V.	FISMDF-0128-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0129-0411101-045	129	Pavimento Hidraulico C. Clavel Tramo entre L 3 M10 y C. Nardo Ej. Norias de Paso Hondo	3,014,433	881,145	2,133,287	CONTRATO	29%	45%	M2	1560.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COOPERATIVO HERMANOS GONVAL S.A. C.V.	FISMDF-0129-2019
SOPMA	13-jun-19	2019-FISMDF-0131-0411101-046	131	Pavimento Hidraulico C. Nardo Tramo entre Antigua Carretera a S.L.P. y C. Clavel Ej. Norias de Paso Hondo	1,075,923	823,343	252,580	CONTRATO	77%	100%	M2	366.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0131-2019

SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0132-0740215-047	132	Mejoramiento de Escuela Secundaria General N° 34 Mahatma Gandhi C. Fernan Glez. de Eslava Esq. Con Av. Jose de Jesus Gonzalez Garcia Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe 1a Sección	1,123,142	1,115,624	7,518	CONTRATO	99%	100%	OBRA	1.00	1268	ADJUDICACION DIRECTA	CONESTRUCTURA S.A. C.V.	FISMDF-0132-2019
SOPMA	10-jun-19	2019-FISMDF-0133-0740215-048	133	Mejoramiento de Escuela Secundaria Técnica N° 32 Francisco Aguayo Mora C.Chichen-Itza N° 1101 Fracc. Morelos 1a. Secc.	806,764	230,827	575,937	CONTRATO	29%	100%	OBRA	1.00	1220	ADJUDICACION DIRECTA	METRICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A. C.V.	FISMDF-0133-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0134-0411101-049	134	Pavimento Hidraulico C.Manuel J. Clouthier Tramo entre C.Sor Juana Ines de la Cruz y C. 20 de Noviembre Com. Jaltomate	2,452,451	708,052	1,744,399	CONTRATO	29%	95%	M2	1215.00	300	INVITACION RESTRINJIDA	L.V. CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0134-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0135-0411101-050	135	Pavimento Hidraulico C. Sor Juane Ines de la Cruz Tramo entre C. Adolfo Lopez Mateos y C. Manuel J. Clouthier Com. Jaltomate	1,912,872	549,809	1,363,063	CONTRATO	29%	100%	M2	1049.61	300	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0135-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0136-001-08303-051	136	Construcción de 40 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 01-PA Varios Puntos del Muunicipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,869,824	860,947	2,008,877	CONTRATO	30%	25%	VIVIENDA	40.00	40	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES CTK S.A. DE C.V.	FISMDF-0136-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0137-001-08303-052	137	Construcción de 37 Recamaras Adicionales Planta Alta 02-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,671,199	1,889,974	781,225	CONTRATO	71%	68%	VIVIENDA	37.00	37	INVITACION RESTRINJIDA	ARENSEN DAVILA RAMIREZ	FISMDF-0137-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0138-001-08303-053	138	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 03-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,228,491	1,444,774	783,717	CONTRATO	65%	55%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	LA MONTOZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0138-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0139-001-08303-054	139	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 04-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,077,988	1,620,607	457,381	CONTRATO	78%	50%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	FONDO ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	FISMDF-0139-20109
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0140-001-08303-055	140	Construcción de 39 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 05- PA Varios Puntos del Mnunicipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,818,522	1,460,343	1,358,179	CONTRATO	52%	48%	VIVIENDA	39.00	39	INVITACION RESTRINJIDA	SERGIO MORENO GUTIERREZ	FISMDF-0140-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0141-001-08303-056	141	Construcción de 27 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 06/07-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,928,099	578,430	1,349,670	CONTRATO	30%	50%	VIVIENDA	27.00	27	INVITACION RESTRINJIDA	OLDA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0141-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0144-001-08303-057	144	Construcción de 33 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 08-PA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	2,370,157	1,042,279	1,327,878	CONTRATO	44%	50%	VIVIENDA	33.00	33	INVITACION RESTRINJIDA	HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	FISMDF-0144-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMDF-0145-08303-058	145	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Planta Alta Zona 09-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes	1,170,802	0	1,170,802	CONTRATO	0%	0%	VIVIENDA	16.00	16	-	-	-

SOPMA	19-jun-19	2019-FISMD-0146-001-08303-059	146	Construcción de 69 Techos Firmes (Promedio 20 M2) Zona 01-TF Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,597,609	1,938,795	658,814	CONTRATO	75%	70%	VIVIENDA	69.00	69	INVITACION RESTRINJIDA	JULIO CESAR BADILLO	FISMD-0146-2019
SOPMA	19-jun-19	2019-FISMD-0147-001-08303-060	147	Construcción de 30 Baños Adicionales Zona 01-BA Varios Puntos del Municipio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,410,101	1,252,190	157,910	CONTRATO	89%	85%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMD-0147-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMD-0150-001-08303-061	150	Construcción de 32 Recamaras Adicionales Zona 06-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,239,804	671,941	1,567,863	CONTRATO	30%	35%	VIVIENDA	32.00	32	INVITACION RESTRINJIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONA AIRE S.A. DE C.V.	FISMD-0150-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMD-0151-001-08303-062	151	Construcción de 29 Recamaras Adicionales Zona 07-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,021,035	1,352,994	668,041	CONTRATO	67%	55%	VIVIENDA	29.00	29	INVITACION RESTRINJIDA	HORACIO DE LIRA IBARRA	FISMD-0151-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMD-0152-001-08303-063	152	Construcción de 31 Recamaras Adicionales Zona 08-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,159,686	647,906	1,511,780	CONTRATO	30%	15%	VIVIENDA	31.00	31	INVITACION RESTRINJIDA	CBG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMD-0152-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMD-0153-001-08303-064	153	Construcción de 12 Recamaras Adicionales Zona 09-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	839,093	251,728	587,365	CONTRATO	30%	40%	VIVIENDA	12.00	12	ADJUDICACION DIRECTA	GREGORIO CALVILLO SIOLVA	FISMD-0153-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMD-0154-001-08303-065	154	Construcción de 22 Recamaras Adicionales Zona 10-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,530,529	459,159	1,071,370	CONTRATO	30%	65%	VIVIENDA	22.00	22	INVITACION RESTRINJIDA	IGNACIO JIMENEZ ARMAS	FISMD-0154-2019
SOPMA	09-jul-19	2019-FISMD-0155-001-08303-066	155	Construcción de 16 Recamaras Adicionales Zona 11-PB Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	1,110,630	333,189	777,441	CONTRATO	30%	40%	VIVIENDA	16.00	16	INVITACION RESTRINJIDA	LM4 POZOS Y CONST. S.A. DE C.V.	FISMD-0155-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMD-0167-001-08303-071	167	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Zona 10-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,158,807	647,642	1,511,165	CONTRATO	30%	50%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE ASUNCION ORTIZ GAMEZ	FISMD-0167-2019
SOPMA	31-jul-19	2019-FISMD-0168-001-08303-072	168	Construcción de 30 Recamaras Adicionales Zona 11-PA Varios Puntos del Municipio Aguascalientes(MODIFICADO)	2,165,264	649,579	1,515,685	CONTRATO	30%	50%	VIVIENDA	30.00	30	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS S.A. C.V.	FISMD-0168-2019
SOPMA	08-ago-19	2019-FISMD-0169-1342-073	169	Alberca Boulevares (Sanitarios Hombres Sanitarios Mujeres Bodega) C. Jesus Sotelo Inclan Boulevares Fracc. 1a. Secc.	1,896,329	540,768	1,355,561	CONTRATO	29%	30%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONSTRUCCIONES ARQOX S.A. DE C.V.	FISMD-0169-2019
CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMD-0170-02062-074	170	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario en la C. Abraham Gonzalez entre Belizario Dominguez Fracc. Insurgentes	1,450,000	428,815	1,021,185	CONTRATO	30%	2%	ML	336.70	65	INVITACION RESTRINJIDA	JOSMAR CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMD-0170-2019

CAPAMA	13-ago-19	2019-FISMDF-0171-02061-075	171	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado en la Tercer Privada 20 Noviembre de la Comunidad Calvillito	498,724	132,169	366,556	CONTRATO	27%	2%	ML	239.10	50	INVITACION RESTRINJIDA	URCOMA S.A. DE C.V.	FISMDF-0171-2019
CAPAMA	22-ago-19	2019-FISMDF-0172-02062-076	172	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado C. Dr. Alfonso Rodríguez Tramo Gilberto Lopez Velarde a Fco. M. Revilla Fracc. Benito Palomino Dena	1,401,221	358,495	1,042,726	CONTRATO	26%	5%	ML	485.30	200	INVITACION RESTRINJIDA	CODEPRO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FISMDF-0172-2019
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0173-0740215-077	173	Rehabilitación de biblioteca Ramon Gonzalez Gonzalez C. 16 de Septiembre N° 104 Cienegal de Peñuelas	128,656	0	128,656	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	-	-	-
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0174-01342-078	174	Rehabilitación de Unidades Deportivas Varias Puntos de la Ciudad	1,524,914	0	1,524,914	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	30000	-	-	-
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0175-01342-079	175	Servicios Sanitarios Parque Mexico Av. Aguascalientes Ote. y Av. Pensadores Mexicanos	1,049,568	0	1,049,568	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	20000	-	-	-
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0176-01342-080	176	Rehabilitación de Oficinas Parque Luis Donaldo Colosio C. Rosalia Monroy Fracc. Jose Lopez Portillo	87,764	0	87,764	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	-	-	-
SOPMA	25-sep-19	2019-FISMDF-0178-01342-081	178	Construcción de Caseta de Vigilancia Linea Verde Av. Poliducto Mariano Hidalgo	392,766	0	392,766	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	5000	-	-	-
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0093-08302-019	093	Mi Hogar Corazón de Aguascalientes (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio Aguascalientes	18,016,525	13,505,633	4,510,892	CONTRATO	75%	0%	PAQUETE	1937.00	1937	LICITACION PUBLICA	ZITUM DESARROLLADORES S.A. DE C.V.	ADE-050-2019
CCAPAMA	02-abr-19	2019-FISMDF-0085-001-1137-014	085	Gastos Indirectos 2019 (CAPAMA) Todo el Municipio(MODIFICADO)	903,306	792,003	111,303	CONTRATO	88%	0%	SERVICIO	1.00	877190	-	-	-
SEDESOM	09-abr-19	2019-FISMDF-0092-001-1137-018	092	Gastos Indirectos 2019 (SEDESOM) Todo el Municipio (MODIFICADO)	1,139,260	728,047	411,213	CONTRATO	64%	0%	PROYECTO	1.00	5000	-	-	-
SEDESOM	10-jul-19	2019-FISMDF-0156-1238-067	156	PRODIM SEDESOM	505,680	86,829	418,851		17%	0%	PROYECTO	1.00	50	-	-	-
SOPMA	22-jul-19	2019-FISMDF-0158-1137-068	158	Gastos Indirectos ( Todo el Municipio )	1,159,089	0	1,159,089		0%	0%	REPORTE	1.00	877190	-	-	-

SOPMA	16-jul-19	2019-FISMDF-0159-1238-069	159	PRODIM FINANZAS	1,955,700	0	1,955,700		0%	9%	OBRA	1.00	2000	-	-	-
FINANZAS	22-jul-19	2019-FISMDF-0160-1238-070	160	PRODIM IMPLAN	456,276	28,850	427,426		6%	0%	PROYECTO	1.00	280000	-	-	-

<b>T O T A L E S</b>				145,114,146	85,791,806.66	59,322,339.59
----------------------	--	--	--	-------------	---------------	---------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".