



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2020



**Aguascalientes**  
El corazón de México®  
AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021

|                  |    |             |
|------------------|----|-------------|
| PTTO. ASIGNADO   | \$ | 139,631,479 |
| PTTO. AUTORIZADO | \$ | 136,018,829 |
| DEVENGADO        | \$ | 98,349,216  |
| SALDO            | \$ | 37,669,612  |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización      | Número de Obra | Descripción de obra   | AGOSTO     |            |           | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|---|------------|------------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|-------------|-----------------|
|                   |              |                             |                |   | Autorizado | Devengado  | Saldo     |                     |                   |               |      |                |               |                        |             |                 |
|                   |              |                             |                |   | Total      | Total      | Total     |                     |                   |               |      |                |               |                        |             |                 |
| SOPMA             | 28-ene-20    | 2020-PDM-0002-DM-06-001     | 2              | APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  | 1,954,280  | 1,204,892  | 749,387   | AD                  | 50%               | 74%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 28-ene-20    | 2020-PDM-0003-DM-05-002     | 3              | MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES                    | 1,701,139  | 1,480,647  | 220,492   | AD                  | 26%               | 85%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 28-ene-20    | 2020-PDM-0004-DM-06-003     | 4              | REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES      | 18,741,504 | 9,158,041  | 9,583,463 | AD                  | 47%               | 49%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 28-ene-20    | 2020-PDM-0005-DM-06-004     | 5              | RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  | 2,232,451  | 1,840,755  | 391,695   | AD                  | 20%               | 85%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0006-001-DM-05-005 | 6              | TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  | 1,160,057  | 261,454    | 898,603   | AD                  | 46%               | 59%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 28-ene-20    | 2020-PDM-0007-IE-03-001     | 7              | REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES                         | 1,373,617  | 694,200    | 679,417   | AD                  | 34%               | 62%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 20-ago-20    | 2020-PDM-0008-003-UR-05-001 | 8              | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES                               | 20,394,262 | 13,551,940 | 6,842,322 | AD                  | 44%               | 69%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |
| SOPMA             | 21-ago-20    | 2020-PDM-0009-007-UR-05-002 | 9              | PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES | 6,750,142  | 3,757,191  | 2,992,951 | AD                  | 14%               | 73%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____       | _____           |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización  | Número de Obra | Descripción de obra  | Total     | Total   | Total   | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista  | No. De Contrato   |
|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|-----------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|--|-------------------|
| SOPMA             | 28-ene-20    | 2020-PDM-0010-DM-06-006 | 10             | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES         | 1,415,758 | 513,491 | 902,267 | AD                  | 36%               | 40%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | _____                  | _____  | _____             |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0011-EA-01-001 | 11             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 01 AV. AYUNTAMIENTO, TRAMO TRAMO ENTRE AV. LAS AMERICAS Y CALLE DIAZ DE LEON           | 632,379   | 632,379 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 3,500         | DIRECTA ESTATAL        | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ                                      | DM-0011-2020      |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0012-EA-01-002 | 12             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 02 AV. AGUASCALIENTES, TRAMO ENTRE AV. NAZARIO ORTIZ GARZA A AV. ALAMEDA               | 423,303   | 423,303 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | DIRECTA ESTATAL        | ACHER CONSTRUCCION ES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0012-2020      |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0013-EA-01-003 | 13             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 03 AV. CONVENCION MILITAR, TRAMO ENTRE AV. DE LOS MAESTROS Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ | 192,881   | 192,881 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | DIRECTA ESTATAL        | CONSTRUCCION ES Y ELECTRIFICACIONES O&G S.A. DE C.V.                 | DM-0013-2020      |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0014-EA-01-004 | 14             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 05 AV. CONVENCION PTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS           | 397,941   | 397,941 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 3,600         | DIRECTA ESTATAL        | SUSAR LIDER ELECTICO S.A. DE C.V.                                    | DM-0014-2020      |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0015-EA-01-005 | 15             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 06 BLV. MIGUEL DE LA MADRID, TRAMO ENTRE BLD. LUIS DONALDO COLOSIO Y ARROLLO EL MOLINO | 542,514   | 542,514 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | ACHER CONSTRUCCION ES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-015-2020       |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0016-EA-01-006 | 16             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 07 AV. UNIVERSIDAD, TRAMO ENTRE AV. CONVENCION Y AV. AGUASCALIENTES.                   | 487,612   | 487,612 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | DIRECTA ESTATAL        | ACHER CONSTRUCCION ES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0016-EA-01-006 |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0017-EA-01-007 | 17             | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, ZONA 8 CUMBRES III FRACC.   | 190,626   | 190,626 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 1,500         | DIRECTA ESTATAL        | ACHER CONSTRUCCION ES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM0017-2020       |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización            | Número de Obra | Descripción de obra  | Total     | Total     | Total     | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista   | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|---|-----------------|
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0018-001-DM-05-007 FINAL | 18             | ESTANCIA PROTECTORA DE MENORES, DE LA DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL ETAPA 2 (AIRE ACONDICIONADO) INSTALACIONES DEL C4                          | 129,949   | 129,949   | 0         | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 500           | DIRECTA ESTATAL        | CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS AMBIENTALES PRAGARBA S.A. DE C.V. | DM-05-007       |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0019-UR-04-003           | 19             | ACABADO DE PISOS JARDIN DEL ENCINO. EL ENCINO BARRIO   | 60,000    | 53,713    | 6,287     | C                   | 90%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ                               | DM-0019-2020    |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0020-DM-01-008           | 20             | ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MPIO.  | 3,000,000 | 1,947,828 | 1,052,172 | C                   | 65%               | 69%           | OBRA | 1.00           | 877,190       | DIRECTA ESTATAL        | VARIOS  | VARIOS          |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0021-DM-05-009           | 21             | AGENCIA DE LA FISCALIA DE JUICIOS MUNICIPALES INSTALACIONES C-4, AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC.                       | 517,738   | 311,869   | 205,869   | C                   | 60%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 500           | DIRECTA ESTATAL        | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.                          | DM-0021-2020    |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0022-DM-05-010           | 22             | SALA DE JUICIOS ORALES INSTALACIONES C-4 AV. AGUASCALIENTES Y CALLE TULUM S/N, TIERRA BUENA FRACC.   | 512,039   | 393,824   | 118,215   | C                   | 77%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 500           | DIRECTA ESTATAL        | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.                          | DM-0022-2020    |
| SOPMA             | 06-feb-20    | 2020-PDM-0023-ID-03-001           | 23             | REHABILITACION DE ALBERCA V.N.S.A. ETAPA 04 AV. POLIDUCTO S/N. FRACC. VILLAS DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION                                    | 2,179,464 | 2,179,464 | 0         | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.                   | DM-0023-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0024-UR-04-004           | 24             | MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORECTIVO A FUENTE DON QUIJOTE. AV. LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AV. HEROE DE NAOZARI ORIENTE                           | 66,374    | 51,932    | 14,442    | C                   | 78%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 25,000        | DIRECTA ESTATAL        | SUBESTACION DEL CENTRO S.A. DE C.V.                           | DM-0024-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0025-UR-01-005           | 25             | CONSTRUCCION DE SOBRECAPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE AV. DE LA CONVENCION DE 1914 Y CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ CENTRO ZONA | 2,338,497 | 1,823,955 | 514,542   | C                   | 78%               | 100%          | M2   | 3323.07        | 20,000        | DIRECTA ESTATAL        | MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES CAFA S.A. DE C.V.                | DM-0025-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0026-UR-01-006           | 26             | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE DR. CARLOS M. LOPEZ Y CALLE JOSE REYES MARTINEZ CENTRO ZONA      | 2,107,363 | 1,487,644 | 619,719   | C                   | 71%               | 100%          | M2   | 2987.55        | 20,000        | DIRECTA ESTATAL        | CESAR ENRIQUE PERALTA PLANCARTE                               | DM-0026-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0027-UR-01-007           | 27             | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE JOSE REYES MARTINEZ Y CALLE LUIS CHILARDE. CENTRO ZONA        | 1,491,332 | 1,076,655 | 414,677   | C                   | 72%               | 100%          | M2   | 2093.25        | 20,000        | DIRECTA ESTATAL        | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V                                     | DM-0027-2020    |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización      | Número de Obra | Descripción de obra  | Total     | Total     | Total  | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista   | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-----------------------------|----------------|--|-----------|-----------|--------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|---|-----------------|
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0028-001-UR-01-008 | 28             | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. PETROLEOS MEXICANOS TRAMO: ENTRE CALLE LUIS CHILARDE CALLE NORBERTO GOMEZ HORNEDO, CENTRO ZONA                       | 946,633   | 940,134   | 6,499  | C                   | 99%               | 100%          | M2   | 1583.75        | 20,000        | DIRECTA ESTATAL        | MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES CAFA S.A. DE C.V.                          | DM-0028-2020    |
| SOPMA             | 13-feb-20    | 2020-PDM-0029-UR-01-009     | 29             | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE PASO PEATONAL Y CALLE MONTEALBAN. MEXICO FRACC.                   | 2,401,365 | 2,346,664 | 54,700 | C                   | 98%               | 100%          | M2   | 1731.89        | 300,000       | DIRECTA ESTATAL        | CONSTRUCTOR A HERLOZA S.A. D C.V.                                       | DM-0029-2020    |
| SOPMA             | 13-feb-20    | 2020-PDM-0030-UR-01-010     | 30             | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y CALLE INEGI. MEXICO FRACC.                   | 2,499,618 | 2,429,652 | 69,966 | C                   | 97%               | 100%          | M2   | 4661.32        | 300,000       | DIRECTA ESTATAL        | MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES CAFA S.A. DE C.V.                          | DM-0030-2020    |
| SOPMA             | 13-feb-20    | 2020-PDM-0031-UR-01-011     | 31             | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA, AV. HEROE DE NACAZARI SUR CALZADA ORIENTE TRAMO: ENTRE CALLE INEGI Y PASO PEATONAL. MEXICO FRACC.                        | 2,246,725 | 2,203,592 | 43,133 | C                   | 98%               | 100%          | M2   | 3658.43        | 300,000       | DIRECTA ESTATAL        | URZAZ SUPERVISIONES Y CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EL BAJIO, S.A. DE C.V. | DM-0031-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0032-DM-05-011     | 32             | SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL.                                      | 1,890,143 | 1,807,130 | 83,013 | C                   | 96%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE S.A. DE C.V.                                  | DM-0032-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0033-DM-05-12      | 33             | MOBILIARIO, ACCESORIOS Y MAMPARAS EN SERVICIOS SANITARIOS PARA EMPLEADOS Y LOCATARIOS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, COL OBRAJE | 1,004,732 | 907,318   | 97,413 | C                   | 90%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | CONSORCIO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.                    | DM-0033-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0034-DM-05-013     | 34             | COMEDOR, COCINA, Y OBRAS VARIAS CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N COL OBRAJE  | 2,467,927 | 2,429,330 | 38,597 | C                   | 98%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | INV. RESTRI. ESTATAL   | INGENIERIA Y ARQUITECTURA H3, S.A. DE C.V.                              | DM-0034-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0035-DM-05-14      | 35             | ACABADOS Y DETALLES CAM. CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL, AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.  | 834,160   | 834,000   | 160    | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | HORACIO DE LIRA IBARRA  | DM-0035-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0036-DM-06-015     | 36             | RAHABILITACION DE FACHADAS CALLE JUAREZ TRAMO DE CALLE RIVERO Y GUTIERREZ A CALLE UNION CENTRO ZONA  | 718,836   | 718,836   | 0      | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 1,500         | DIRECTA ESTATAL        | LUVI S.A. DE C.V.   | DM-0036-2020    |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización            | Número de Obra | Descripción de obra   | Total     | Total     | Total   | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista   | No. De Contrato  |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|---------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|---|------------------|
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0037-DM-06-016           | 37             | PISO EN INTERIOR Y ATRIO TEMPLO DEL PERPETUO SOCORRO. SAN MARCOS FRACC.   | 1,295,433 | 1,145,169 | 150,264 | C                   | 88%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | INV. RESTRI. ESTATAL   | CONSTRUCCION ES ROLFE S.A.DE C.V                      | DM-0037-2020     |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0038-UR-01-012           | 38             | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE BENITO JUAREZ. TRAMO ENTRE CALLE UNIM CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA                      | 1,401,240 | 994,555   | 406,684 | C                   | 71%               | 100%          | M2   | 1430.00        | 2,500         | INV. RESTRI. ESTATAL   | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V                             | DM-0038-2020     |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0039-001-UR-01-013 FINAL | 39             | CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE LARREATEGUI. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE BENDITO JUAREZ CENTRO ZONA | 790,499   | 674,999   | 115,500 | C                   | 85%               | 100%          | OBRA | 956.98         | 500,000       | DIRECTA ESTATAL        | GRUPO REALIZA S.A. DE C.V                             | DM-0039-2020     |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0040-UR-01-014           | 40             | CONSTRUCCION SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE JUAN DE MONTORO, CENTRO ZONA | 2,498,275 | 1,792,066 | 706,210 | C                   | 72%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | INV. RESTRI. ESTATAL   | AML CONSTRUCTOR A S.A. DE C.V                         | DM-0040-2020     |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0041-DM-05-017           | 41             | CARPETA ASFALTICA EN CAM AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N OBRAJE COL.  | 2,098,071 | 2,098,071 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V.              | DM-0041-2020     |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0042-DM-05-018           | 42             | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM   | 753,080   | 753,080   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION ES S.A DE C.V.   | DM-0042-2020     |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0043-001-DM-06-019 FINAL | 43             | SEÑALIZACION EN ESTACIONAMIENTO CAM   | 946,215   | 946,215   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | LUIS ROBERTO DIAZ SANCHEZ                             | DM-0043-2020     |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0044-001-DM-06-020 FINAL | 44             | REHABILITACION DE FACHADS CALLE RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)  | 970,857   | 970,857   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA                       | DM-044-DM-06-020 |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0045-001-DM-05-021 FINAL | 45             | MUROS INTERIORES EN AREA CENTRAL COMPLEMENTO CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL   | 1,823,709 | 1,823,709 | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V.                | DM-045-2020      |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0046-001-DM-05-022 FINAL | 46             | INSTALACION ELECTRICA DE ALUMBRADO INTERIOSR, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.                              | 548,065   | 541,212   | 6,853   | C                   | 99%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | ROKA ELECTRIFICACION Y URBANIZACION S.A. DE C.V.      | DM-046-2020      |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0047-001-DM-05-023 FINAL | 47             | INSTALACION ELECTRICA DE MEDIA TENSION, ALIMENTADORES Y CONTACTOS, ETAPA 02 CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N , OBRAJE COL         | 597,222   | 597,222   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V | DM-0047-2020     |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización            | Número de Obra | Descripción de obra  | Total     | Total     | Total     | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista  | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|--|-----------------|
| SOPMA             | 06-mar-20    | 2020-PDM-0048-ID-0048-ID-03-002   | 48             | PROTECCION LATERAL DE CANCHA MULTIUSOS. AV. CONVENCION 1914 ORIENTE, S/N LA ESTRELLA FRACC.  | 203,748   | 203,748   | 0         | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 500           | DIRECTA ESTATAL        | EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V.                    | DM-0048-2020    |
| SOPMA             | 06-mar-20    | 2020-PDM-0049-DM-05-024           | 49             | AREA DE INVERSIONES EN GOBIERNO DIGITAL CAM. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL   | 338,521   | 338,521   | 0         | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | RODRIGUEZ GUZMAN, MIGUEL DE JESUS                    | DM-0049-2020    |
| SOPMA             | 19-feb-20    | 2020-PDM-0050-S5-02               | 50             | CONSTRUCCION DE LA ETAPA 6-A COMPLEMENTO DEL RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS. KM 9.3 CARRETERA JOSE MARIA MORELSON, AGUASCALIENTES, SAN NICOLAS COM. | 9,000,000 | 6,608,467 | 2,391,533 | C                   | 73%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 1,100,000     | DIRECTA ESTATAL        | GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.                          | DM-0050-2020    |
| SOPMA             | 13-mar-20    | 2020-PDM-0051-ID-03-003           | 51             | COMPLEMENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ALBERCA BOULEVARES, CALLE SESUS SOTELO INCLAN, BOULEVARES FRACC. 1A SECCION                                 | 470,693   | 464,990   | 5,703     | C                   | 99%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 500           | DIRECTA ESTATAL        | CONSTRUCTOR CALVILLOS.A. DE C.V.                     | DM-0051-2020    |
| SOPMA             | 13-mar-20    | 2020-PDM-0053-UR-03-015           | 53             | BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA ORIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA   | 1,002,931 | 973,312   | 29,619    | C                   | 97%               | 100%          | M2   | 563.70         | 150,000       | DIRECTA ESTATAL        | CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES   | DM-0053-2020    |
| SOPMA             | 13-mar-20    | 2020-PDM-0054-UR-03-016           | 54             | BANQUETAS CALLE JUAREZ ACERA PONIENTE, TRAMO ENTRE CALLE UNION Y CALLE 5 DE MAYO, CENTRO ZONA  | 967,725   | 772,744   | 194,981   | C                   | 80%               | 100%          | M2   | 430.25         | 150,000       | DIRECTA ESTATAL        | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.                   | DM-0054-2020    |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0055-001-UR-01-017 FINAL | 55             | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE TRAMO DE AV. FUNDICION Y C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO, BUENOS AIRES COL.    | 919,999   | 895,676   | 24,323    | C                   | 97%               | 100%          | M2   | 1597.98        | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.        | DM-0055-2020    |
| SOPMA             | 31-mar-20    | 2020-PDM-0056-UR-03-018           | 56             | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE)TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ CENTRO ZONA                           | 2,500,000 | 1,166,928 | 1,333,072 | C                   | 47%               | 99%           | M2   | 507.50         | 5,000         | INV. RESTRI. ESTATAL   | MA. GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA                      | DM-0056-2020    |
| SOPMA             | 31-mar-20    | 2020-PDM-0057-UR-03-019           | 57             | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA SUR) TRAMO: ENTRE C. GUADALUPE Y VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA                        | 1,383,759 | 1,042,824 | 340,935   | C                   | 75%               | 100%          | M2   | 655.82         | 5,000         | INV. REST. ESTATAL     | EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. | DM-0057-2020    |
| SOPMA             | 31-mar-20    | 2020-PDM-0058-UR-03-020           | 58             | REHABILITACION DE BANQUETAS C. UNION TRAMO ENTRE CALL DE MAYO Y CALLE JUAREZ CENTRO ZONA   | 1,895,325 | 1,292,687 | 602,638   | C                   | 68%               | 82%           | M2   | 687.67         | 5,000         | INV. REST. ESTATAL     | CORPORATIVO CONSTRUYE S.A. DE C.V.                   | DM-0058-2020    |
| SOPMA             | 31-mar-20    | 2020-PDM-0059-UR-05-025           | 59             | CENTRO PARA LA INTEGRACION DE ADULTOS MAYORES ETAPA 1  | 1,000,000 | 299,995   | 700,005   | C                   | 30%               | 10%           | OBRA | 1.00           | 1,500         | DIRECTA ESTATAL        | HDI ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.          | DM-0059-2020    |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización            | Número de Obra | Descripción de obra   | Total     | Total     | Total   | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista   | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-----------------------------------|----------------|---|-----------|-----------|---------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|---|-----------------|
| SOPMA             | 31-mar-20    | 2020-PDM-0060-UR-03-021           | 60             | REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 01 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES  | 996,683   | 996,683   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | M2   | 970.00         | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | LM4 POZOS Y CONSTRUCCION S.A DE C.V.                                | DM-0060-2020    |
| SOPMA             | 31-mar-20    | 2020-PDM-0061-UR-03-022           | 61             | REPOSICION DE BANQUETAS ZONA 02 VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD DE AGUASCALIENTES  | 987,340   | 987,340   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | M2   | 930.32         | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA   | DM-061-2020     |
| SOPMA             | 07-abr-20    | 2020-PDM-0062-UR-01-023           | 62             | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE CALZADA SUR, TRAMO DE C. EDMUNDO GAMEZ OROZCO Y C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE | 2,482,558 | 1,730,646 | 751,912 | C                   | 70%               | 100%          | M2   | 3331.47        | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | CONSTRUCCION ES Y PROYECTOS URDAZ                                   | DM-062-2020     |
| SOPMA             | 07-abr-20    | 2020-PDM-0063-EA-01-008           | 63             | REUBICACION DE SUBESTACION 75 KVA CALLE RIVERO Y GUTIERREZ, CENTRO ZONA   | 326,916   | 326,916   | 0       | C                   | 100%              | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | DIRECTA ESTATAL        | ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V | DM-0063-2020    |
| SOPMA             | 07-abr-20    | 2020-PDM-0064-UR-01-024           | 64             | REHABILITACION E SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. CONVENCION 1914 NORTE (CALZADA SUR) TRAMO ENTRE C. CARLOS SAGREDO/C. SAN CLEMENTE Y C. ASIA              | 2,437,407 | 1,561,959 | 875,449 | C                   | 64%               | 100%          | M2   | 3423.83        | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | AML CONSTRUCTOR A S.A. DE C.V                                       | DM-064-2020     |
| SOPMA             | 15-abr-20    | 2020-PDM-0065-DM-06-026           | 65             | ANUNCIOS Y LOGOTIPOS EN FACHADAS. CALLE JUAREZ TRAMO ENTRE C. RIVERO Y GUTIERREZ Y C. UNION, CENTRO ZONA.   | 185,163   | 180,823   | 4,340   | C                   | 98%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 481           | DIRECTA ESTATAL        | LUVI S.A. DE C.V.   | DM-065-2020     |
| SOPMA             | 19-ago-20    | 2020-PDM-0066-001-UR-01-025 FINAL | 66             | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA. AV. DE LA CONVENCION DE 1914 NORTE ENTRE AV. FUNDICION Y C. ASIA, BUENOS AIRES COL.                         | 4,320,887 | 4,274,966 | 45,921  | C                   | 99%               | 100%          | M2   | 8090.19        | 10,000        | DIRECTA ESTATAL        | MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.                       | DM-066-2020     |
| SOPMA             | 30-abr-20    | 2020-PDM-0067-UR-01-027           | 67             | REHABILITACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE JOSE MARIA ARTEAGA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE MEXICO, CENTRO ZONA                            | 229,900   | 201,272   | 28,628  | C                   | 88%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 2,500         | DIRECTA ESTATAL        | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.                  | DM-0067-2020    |
| SOPMA             | 30-abr-20    | 2020-PDM-0068-UR-05-026           | 68             | REHABILITACION DE BANQUETAS C. RIVERO Y GUTIERREZ (ACERA NORTE) TRAMO ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y C. JUAREZ, CENTRO ZONA.                           | 958,207   | 846,785   | 111,422 | C                   | 88%               | 100%          | M2   | 925.00         | 5,000         | DIRECTA ESTATAL        | TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A DE C.V.                            | DM-0068-2020    |
| SOPMA             | 19-may-20    | 2020-PDM-0069-DM-05-27            | 69             | CAMBIO DE CUBIERTA AREA DE FLORES DEL MERCADO TERAN C. 5 DE MAYO ENTRE CALLE UNION Y CALLE ARTEAGA, CENTRO ZONA                                       | 835,939   | 759,614   | 76,325  | C                   | 91%               | 100%          | OBRA | 1.00           | 3,500         | DIRECTA ESTATAL        | GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ                                 | DM-069-2020     |

| Depend. Ejecutora | Fecha Autor. | Oficio de autorización  | Número de Obra | Descripción de obra  | Total     | Total   | Total     | Modalidad Ejecución | Avance Financiero | Avance Físico | U.M. | Metas Cantidad | Beneficiarios | Modalidad Adjudicación | Contratista  | No. De Contrato |
|-------------------|--------------|-------------------------|----------------|--|-----------|---------|-----------|---------------------|-------------------|---------------|------|----------------|---------------|------------------------|--|-----------------|
| SOPMA             | 28-may-20    | 2020-PDM-0081-UR-01-028 | 81             | RIEGO DE SELLO EN AV. CONVENCION DE 1914 PONIENTE. TRAMO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE CARLOS BARRON, GUADLUPE DE BARRIO       | 789,102   | 681,808 | 107,294   | C                   | 86%               | 100%          | M2   | 9718.00        | 2,000         | DIRECTA ESTATAL        | TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A DE C.V. | DM-0081-2020    |
| SOPMA             | 21-jul-20    | 2020-PDM-0092-DM-05-028 | 92             | ADECUACION DE OFICINAS DIF MUNICIPAL AV. UNIVERSIDAD NO. 612, PRIMO VERDAD FRACC.  | 560,000   | 0       | 560,000   | C                   | 0%                | 0%            | OBRA | 1.00           | 100,000       | DIRECTA ESTATAL        | _____  | _____           |
| SOPMA             | 11-ago-20    | 2020-PDM-0100-DM-05-029 | 100            | PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 57 FOSAS, BARDAS Y BANQUETAS, BLVD. SIGLO XXI SUR No. 3306, VILLAS DEL PILAR FRACC. 1ra. SECC. | 1,500,000 | 0       | 1,500,000 | C                   | 0%                | 0%            | OBRA | 1.00           | 100,000       | DIRECTA ESTATAL        | _____  | _____           |

|                |                    |                   |                   |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTALES</b> | <b>136,018,829</b> | <b>98,349,216</b> | <b>37,669,612</b> |
|----------------|--------------------|-------------------|-------------------|

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.