



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	120,461,967
PTTO. AUTORIZADO	\$	97,263,954
DEVENGADO	\$	16,701,530
SALDO	\$	80,562,424

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0002-DM-06-003	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,581,791	550,996	2,030,795	AD	21%	22.60%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0003-DM-05-004	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,058,946	605,893	1,453,053	AD	29%	30%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0005-DM-06-006	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,333,550	832,877	1,500,673	AD	36%	39%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0007-IE-03-001	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,352,091	129,414	1,222,677	AD	10%	9%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

abr-21

SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0009-UR-05-003	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	4,816,196	1,042,836	3,773,360	AD	22%	22%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	54,010	54,010	0							_____	_____	_____
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0011-DM-05-001	DM	11	REAHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	565,416	0	565,416	AD	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0012-DM-05-002	DM	12	REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS. PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	955,073	0	955,073	AD	0%	0%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0015-DM-05-009	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	10,069,219	3,671,466	6,397,753	AD	36%	41%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0016-DM-05-010	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	887,724	130,253	757,472	AD	15%	14%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0017-UR-05-004	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	34,146,599	3,622,021	30,524,578	AD	11%	87%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0018-DM-06-011	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,263	67,557	1,930,705	AD	3%	3%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

SOPMA	03-mar-21	2021-PDM-0019-ID-04-001	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	440,000	364,400	75,600	C	83%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0020-001-DM-01-012	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	4,000,000	507,423	3,492,577	C	13%	26%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0023-DM-04-013	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	340,460	319,918	20,542	C	94%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	22-mar-21	2021-PDM-0024-EA-01-001	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,518,288	1,249,930	1,268,359		50%	0%	OBRA	1.00	555,000	_____	_____	_____
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0025-UR-01-005	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	7,586,950	0	7,586,950	C	0%	0%	M2	2918.32	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0026-UR-01-006	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,938,444	0	3,938,444	C	0%	0%	M2	2437.17	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0035-DM-05-014	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,702,400	0	1,702,400	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0038-UR-01-007	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	0	6,515,062	C	0%	0%	M2	5031.15	1,800	_____	_____	_____
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0043-UR-01-008	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	2,254,416	0	2,254,416	C	0%	0%	M2	2388.53	1,200	_____	_____	_____

SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0049-DM-05-015	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,596,520	0	2,596,520	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____
-------	-----------	-------------------------	----	----	---	-----------	---	-----------	---	----	----	------	------	-------	-------	-------	-------

TOTALES	97,263,954	16,701,530	80,562,424
----------------	-------------------	-------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".