



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	130,384,432
PTTO. AUTORIZADO	\$	123,464,128
DEVENGADO	\$	85,950,566
SALDO	\$	37,513,562

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0002-002-DM-06-003 MOD. II	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,562,581	1,108,323	1,454,258	AD	43%	54.33%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0003-002-DM-05-004 MOD. II	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,732	1,242,748	755,984	AD	62%	71%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0005-003-DM-06-006 MOD. III	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,743,937	1,694,973	1,048,964	AD	62%	73%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0007-003-IE-03-001 MOD. III	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,358,104	392,227	965,877	AD	29%	75%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

AGOSTO

						Autorizado	Devengado	Saldo	AGOSTO									
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas Cantidad		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0009-003-UR-05-003 MOD.III	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,079,885	3,565,949	3,513,936	AD	50%	53%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	54,010	54,010	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	17-ago-21	2021-PDM-0011-DM-001-05-001 FINAL	DM	11	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	464,732	464,732	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-011-2021	
SOPMA	20-jul-21	2021-PDM-0012-001-DM-05-002 FINAL	DM	12	REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	935,096	935,096	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIR. ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0012-2021	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0015-003-DM-05-009 MOD.III	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	15,667,938	7,304,413	8,363,525	AD	47%	71%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0016-001-DM-05-010 MOD. I	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	894,876	257,169	637,707	AD	29%	37%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0017-006-UR-05-004 MOD. VI	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	34,571,496	31,241,158	3,330,337	AD	90%	80%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0018-001-DM-06-011 MOD. I	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,263	1,063,813	934,450	AD	53%	55%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	17-ago-21	2021-PDM-0019-001-ID-04-001 FINAL	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	437,861	437,861	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIR. ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-0019-2021	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0020-002-DM-01-012 MOD. II	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	6,500,000	5,342,536	1,157,464	C	82%	80%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0023-002-DM-04-013 FINAL	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	336,060	336,060	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CONSTRUC TORA VALDEZ RODRIGUE Z, S.A. DE C.V.	DM-023-2021
SOPMA	22-mar-21	2021-PDM-0024-EA-01-001	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,518,288	2,316,198	202,091	C	92%	100%	OBRA	1.00	555,000	INV. RESTRINJIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0024-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0025-UR-01-005	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	7,586,950	3,561,502	4,025,448	C	47%	40%	M2	2918.32	1,200	CONV. ESTATAL	ATECO,S.A. DE C.V.	DM-0025-2021
SOPMA	19-ago-21	2021-PDM-0026-001-UR-01-006 FINAL	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,656,224	3,413,602	242,622	C	93%	100%	M2	2437.17	1,200	CONV. ESTATAL	CONSTRUC TORA FLORES HERMANOS	DM-0026-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0035-DM-05-014	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,702,400	1,671,233	31,167	C	98%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINJIDA	TRITURADO S Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0035-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0038-UR-01-007	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	5,270,070	1,244,992	C	81%	100%	M2	5031.15	1,800	DIR. ESTATAL	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0038-2021
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0043-002-UR-01-008 FINAL	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	1,673,175	1,653,680	19,495	C	99%	100%	M2	2388.53	1,200	INV. RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO,AR TE Y CONSTRUCC IÓN, S.A. DE C.V.	DM-0043-2021

AGOSTO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0049-DM-05-015	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,596,520	1,503,624	1,092,896	C	58%	90%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINGIDA	DAVILA RAMIREZ ARENTSEN I.C..	DM-0049-2021
SOPMA	04-may-21	2021-PDM-0058-UR-01-009	UR	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC.	5,043,635	2,380,947	2,662,688	C	47%	30%	OBRA	2384.00	750	CONV. ESTATAL	GLG INGENIERO S.S.A. DE C.V.	DM-0058-2021
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0076-DM-05-016	DM	76	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO.	1,505,652	1,494,453	11,199	C	99%	100%	OBRA	1.00	550,000	INV. RESTRINGIDA ESTATAL	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0076-2021
SOPMA	25-may-21	2021-PDM-0077-UR-04-011	UR	77	REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE	1,670,000	824,121	845,879	C	49%	37%	OBRA	1.00	250,000	INV. RESTRINGIDA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2021
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0081-UR-01-012	UR	81	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES	5,000,000	2,401,404	2,598,596	C	48%	92%	M2	5674.10	1,250	CONV. ESTATAL	MAQUINARIA, URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V.	DM-0081-2021
SOPMA	01-jun-21	2021-PDM-0092-DM-05-017	DM	92	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM.	1,245,753	0	1,245,753	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200			
SOPMA	31-may-21	2021-PDM-0093-DM-05-018	DM	93	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM.	1,594,363	466,129	1,128,234	C	29%	20%	OBRA	1.00	1,200	INV. RESTRINGIDA	GRUPO FUSION AGUACALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0093-2021

TOTALES	123,464,128	85,950,566	37,513,562
----------------	--------------------	-------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".