



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FISM-DF 2021



PTTO. ASIGNADO	\$ 222,467,110
PTTO. AUTORIZADO	\$ 197,397,809
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 95,585,511
SALDO	\$ 101,812,298

AGOSTO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0027-0411102-001	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de Nuestra Señora de la Asuncion Sector Guadalupe Fracc. 1a Sección	3,118,043	2,700,686	417,357	CONTRATO	87%	98%	M2	118.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0027-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0028-002-0411102-002	28	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Fracc. Las Arboledas(MODIFICADO II)	2,893,361	2,797,179	96,182	CONTRATO	97%	100%	M2	4130.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V.	FISMDF-0028-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0029-001-0411102-003	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,675,498	1,352,993	1,322,505	CONTRATO	51%	100%	M2	3057.48	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V.	FISMDF-0029-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0030-001-0411102-004	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,400,237	2,287,169	113,069	CONTRATO	95%	100%	M2	3143.56	1200	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0030-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0031-001-0411102-005	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,391,923	1,793,093	598,830	CONTRATO	75%	100%	M2	3330.94	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0031-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0034-1342-008-001	34	Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic Esq. A. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO)	520,000	362,803	157,197	CONTRATO	70%	95%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. LOPEZ CALVILLO	FISMDF-0034-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0036-001-0411102-009	36	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 2a Secc.(MODIFICADO)	2,353,589	1,679,739	673,851	CONTRATO	71%	100%	M2	3260.57	1200	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0036-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0037-001-0411102-010	37	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 1a Secc. (MODIFICADO)	2,430,941	1,962,248	468,694	CONTRATO	81%	100%	M2	3145.77	1200	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0037-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0039-0411102-011	39	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Ebano y Av. Aglaya Fracc. Las Hadas	6,615,802	6,434,842	180,960	CONTRATO	97%	99%	M2	5754.74	1800	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0039-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0044-0411102-015	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Av. Jose H. Escobedo (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	5354.46	750	—	—	—
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0045-0411102-016	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Jose H. Escobedo (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	5321.43	750	—	—	—
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0046-001-0411102-017	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO)	5,330,896	3,742,544	1,588,352	CONTRATO	70%	98%	M2	5199.20	750	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. REALIZA S.A. C.V.	FISMDF-0046-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0047-001-0411102-018	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO)	5,219,211	4,894,870	324,341	CONTRATO	94%	98%	M2	5315.95	750	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. FLORES HNOS. S.A.C.V.	FISMDF-0047-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0050-1342-020	50	Consolidación Parque Constitución Fracc. Constitución	2,345,073	1,285,191	1,059,881	CONTRATO	55%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. DISEÑART S.A.C.V.	FISMDF-0050-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0051-1342-021	51	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Fracc. Villa Sur	1,499,953	1,455,335	44,618	CONTRATO	97%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V.	FISMDF-0051-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0052-1342-022	52	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol	1,460,498	1,393,741	66,758	CONTRATO	95%	95%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. KAFRAG S.A.DE C.V.	FISMDF-0052-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0053-1342-023	53	Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domingo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda	1,460,929	531,654	929,275	CONTRATO	36%	55%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0053-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22/04/021	2021-FISMDF-0055-1342-025	55	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Altavista C.Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. Altavista	1,570,574	1,227,068	343,506	CONTRATO	78%	87%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAQ. OBRA CIV. E INDUST. 3M S.A.DE C.V.	FISMDF-0055-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0056-1342-026	56	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita	1,333,186	1,275,546	57,640	CONTRATO	96%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0056-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0057-0740213-027	57	Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.	555,097	162,264	392,832	CONTRATO	29%	0%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	MA.ZARAG OZA GALVAN	FISMDF-0057-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0060-1342-028	60	Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq Atenquique y C.. Autlan Fracc. La Soledad	1,254,316	938,543	315,773	CONTRATO	75%	93%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	UDICOM. S.A.DE C.V.	FISMDF-0060-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0061-1342-029	61	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio	1,288,517	1,108,540	179,977	CONTRATO	86%	92%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	LM INGENIER OS S.A. DE C.V.	FISMDF-0061-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0062-1342-030	62	Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad	474,982	229,918	245,064	CONTRATO	48%	75%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. PRAGARBA S.A.C.V.	FISMDF-0062-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0063-1342-031	63	Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita	2,596,662	2,193,328	403,334	CONTRATO	84%	91%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV.S.A. DE C.V.	FISMDF-0063-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0064-1342-032	64	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Fracc. Pensadores Mexicanos	495,016	147,128	347,888	CONTRATO	30%	20%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-0064-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0065-1342-033	65	Construcción de Canchas de Usos Múltiples Parque Villas de la Cantera C. Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la Cantera 1a Secc.(MODIFICADO)	1,177,182	1,177,182	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0065-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0066-0740214-034	66	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302 Fracc. Bajo de las Palmas(MODIFICADO)	991,206	986,125	5,082	CONTRATO	99%	100%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	ARTEK TEC. INT.ARQ. CONST. S. DE R.L. C.V.	FISMDF-0066-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0067-0740215-035	67	Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gamez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita	447,083	131,898	315,185	CONTRATO	30%	10%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	DAVID ARELLANO DELGADO	FISMDF-067-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0068-0411102-036	68	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España	2,264,883	1,489,375	775,508	CONTRATO	66%	98%	M2	3188.82	550	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.C.V.	FISMDF-0066-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0069-0411102-037	69	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España	2,391,197	1,180,083	1,211,114	CONTRATO	49%	98%	M2	3590.25	550	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0069-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0070-0411102-038	70	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena	2,337,634	1,926,709	410,925	CONTRATO	82%	98%	M2	3226.99	550	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0070-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0071-0411102-039	71	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena	2,525,311	1,253,921	1,271,390	CONTRATO	50%	98%	M2	3371.74	550	INVITACION RESTRINJIDA	PIEL DE CONCRET O S.A. C.V.	FISMDF-0071-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0072-0411102-040	72	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes	1,989,235	1,379,963	609,271	CONTRATO	69%	97%	M2	2851.66	750	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. AXOZAC S.A.C.V.	FISMDF-0072-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0073-0411102-041	73	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes	2,142,990	1,458,137	684,853	CONTRATO	68%	97%	M2	3278.84	750	INVITACION RESTRINJIDA	SALINAS LARUMBE DIS. Y CONST. S.A.CV.	FISMDF-0073-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0074-0411102-042	74	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos	1,699,452	821,164	878,288	CONTRATO	48%	92%	M2	2257.68	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRU CCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0074-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0075-0411102-043	75	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos	1,497,365	719,089	778,276	CONTRATO	48%	92%	M2	2077.39	500	INVITACION RESTRINJIDA	ALTA TORSION CONSTRU CTORA S.A.CV.	FISMDF-0075-2021
CAPAMA	07-may-20	2021-FISMDF-0080-01021-046	80	Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II	5,943,348	3,254,919	2,688,429	CONTRATO	55%	25%	SISTEMA	1.00	1429	PUBLICA ESTATAL	PERFORA DORA DE AGS.S.A.C V.	FISMDF-CAP-01-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0082-1342-047	82	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Parque Colinas del Río C. Río Colorado Esq. Río Guadaina Colinas del Río	488,204	145,800	342,404	CONTRATO	30%	20%	OBRA	1.00	250	ADJ. DIRECTA	ROKEMM ARQUITECTURA S.A.C.V.	FISMDF-082-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0083-0415210-053	83	Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente Vistas de Oriente Ags.	2,600,000	974,616	1,625,384	CONTRATO	37%	10%	SISTEMA	1.00	92810	CONVOCATORIA ESTATAL	METRICA DISEÑO Y CONST.S.A.C.V.	FISMDF-083-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0084-0411102-048	84	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupeano Mpio. Ags.	5,792,860	2,780,287	3,012,573	CONTRATO	48%	90%	M2	5052.44	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0084-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0085-0411102-049	85	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupeano Mpio. Ags.	5,987,430	5,334,757	652,673	CONTRATO	89%	98%	M2	5216.57	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V.	FISMDF-0085-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0086-04401-050	86	Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purisima	1,997,008	1,947,326	49,681	CONTRATO	98%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CVH EDIFICACIONES S.A.C.V.	FISMDF-0086-2021
SOPMA	17-jun-21	2021-FISMDF-0087-1340-051	87	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Parque Norias de Ojocaliente C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de Ojocaliente	1,429,871	428,724	1,001,146	CONTRATO	30%	18%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. OBRA DE AGS. S.A.C.V.	FISMDF-087-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0090-0411102-054	90	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio. Ags.	2,365,549	1,121,317	1,244,232	CONTRATO	47%	92%	M2	2892.18	900	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.C.V.	FISMDF-090-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0091-0411102-055	91	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Hidalgo Av. Niños Heroes Mpio. Ags.	2,299,531	1,121,364	1,178,167	CONTRATO	49%	92%	M2	2716.72	900	INVITACION RESTRINJIDA	PIEL DE CONCRETO S.A. C.V.	FISMDF-091-2021
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0096-02071-068	96	Construcción de Colector Sanitario Hacienda Nueva La Perla el Bramadero	9,202,521	4,269,871	4,932,650	CONTRATO	46%	22%	ML	1706.68	2611	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQ. URB. EDIFICACIONES HIDROCALIDADAS	FISMDF-096-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0097-0411102-056	97	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.	2,505,066	1,226,458	1,278,609	CONTRATO	49%	20%	M2	2626.75	750	INVITACION RESTRINJIDA	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. C.V.	FISMDF-097-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0098-0411102-057	98	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.	2,573,413	1,260,706	1,312,707	CONTRATO	49%	15%	M2	2602.41	750	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-098-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0099-1340-058	99	Trotapista y Areas de Descanso (01-02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,374,509	688,016	1,686,493	CONTRATO	29%	21%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. CONSEGA S.A. C.V.	FISMDF-099-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0100-1340-059	100	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,014,500	0	2,014,500	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	---	---	---
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0101-1340-060	101	Area de Juegos Infantiles y Forestación Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,537,312	750,661	1,786,651	CONTRATO	30%	8%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	LM INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0101-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0102-1340-061	102	Banqueta Perimetral Ciclovía y Mobiliario Urbano Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,589,813	758,182	1,831,631	CONTRATO	29%	18%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0102-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0103-1340-062	103	Áreas de Descanso (03-04) e Instalaciones Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,361,085	0	2,361,085	CONTRATO	0%	30%	OBRA	1.00	450	---	---	---
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0106-1340-065	106	Plataformas para Canchas de Usos Múltiples y Plaza de Acceso Parque Jesús Terán C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	930,912	271,022	659,890	CONTRATO	29%	95%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0106-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0107-1340-066	107	Cancha de Usos Múltiples (01) Parque Jesús Terán C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,596,772	760,146	1,836,627	CONTRATO	29%	7%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	DINAMICA ALRO S.A. C.V.	FISMDF-0107-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0108-1340-067	108	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Jesús Terán C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,503,782	734,122	1,769,661	CONTRATO	29%	5%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST.S.A. C.V.	FISMDF-0108-2021
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0112-0740215-072	112	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 32 C. Manuel M. Ponce S/N Com. Los Negritos	1,606,721	0	1,606,721	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	120	---	---	---
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0113-08303-073	113	Construcción de 25 Recamaras Planta Baja Vario Puntos del Municipio Ags.	2,499,698	0	2,499,698	CONTRATO	0%	2%	VIVIENDA	25.00	25	---	---	---
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0114-08303-074	114	Construcción de 25 Recamaras Planta Alta Vario Puntos del Municipio Ags.	2,499,963	0	2,499,963	CONTRATO	0%	2%	VIVIENDA	25.00	25	---	---	---
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0116-03092-076	116	Rehabilitación de Drenaje en Andador Chichen Itza entre Andador Chichen Itza y 1a Plaza Palenque Infonovit Morelos	888,978	0	888,978	CONTRATO	0%	0%	ML	277.35	100	---	---	---
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0117-01011-077	117	Línea de Distribución del Tanque Reserva Oriente Fracc. Vistas de las Cumbres por la C. Arpa entre C. Plano y Mooser Barandum	1,664,049	0	1,664,049	CONTRATO	0%	0%	ML	561.80	59740	---	---	---
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0118-01011-078	118	Línea de Distribución Av. Rodolfo Landeros entre Tanque Reserva Nor-Oriente y Av. De las Torres Aguascalientes	14,067,599	0	14,067,599	CONTRATO	0%	0%	ML	1968.51	30112	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0120-1342-080	120	Skatorama Parque Urbano Jesús Terán C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,170,238	0	2,170,238	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0121-1342-081	121	Terrazas Parque Urbano Jesús Terán c. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	809,702	0	809,702	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0122-1342-082	122	Fuente Parque Urbano Jesús Terán C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,779,537	0	1,779,537	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0123-1342-083	123	Gradas y Andador a Fuente Parque Urbano Jesús Terán C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,188,309	0	1,188,309	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0124-1342-084	124	Escalinata Primaria Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,681,868	0	1,681,868	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0125-1342-085	125	Instalaciones Primera Etapa Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc.Mpio. Libre	2,111,169	0	2,111,169	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0126-1340-086	126	Salon de Usos Múltiples Parqu Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino Fracc. Valle de los Cactus	2,581,041	0	2,581,041	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	400	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0127-0411102-087	127	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Av. Aguascalientes Norte y C. Arnulfo M. Valdez Mpio. Ags.	1,001,260	0	1,001,260	CONTRATO	0%	0%	M2	1043.35	400	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0128-0411102-088	128	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Arnulfo M. Valdez y C. Comercio Mpio. Ags.	2,597,967	0	2,597,967	CONTRATO	0%	0%	M2	2680.31	750	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0129-0411102-089	129	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Comercio y Acceso LIMSA Mpio. Ags.	2,595,033	0	2,595,033	CONTRATO	0%	0%	M2	2680.31	750	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0130-0411102-090	130	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Acceso LIMSA y Retorno Mpio. Ags.	2,596,610	0	2,596,610	CONTRATO	0%	0%	M2	2680.31	750	---	---	---
SEDESOM	30-mar-21	2021-FISMDF-0040-08302-014	40	Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes	15,127,763	11,334,700	3,793,063	CONTRATO	75%	50%	PAQUETE	1497.00	1497	LIC. PUBLICA	DIST. DAMAGO S.A. C.V.	AD 034/2021
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0032-1137-006	32	Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes	614,581	409,721	204,860	---	67%	33%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0033-1137-007	33	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes	300,000	300,000	0	---	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	LAURA ZULEMA TORRES	---
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0041-1140-212	41	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,204,000	0	1,204,000	---	0%	0%	OBRAS	1.00	877190	---	---	---
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0042-1140-013	42	Gastos Indirectos (Supervicion Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,296,000	773,370	522,630	---	60%	60%	OBRAS	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	RIC INGENIERI A S.A.C.V.	FISMDF-0042-2021
SEDESOM	09-abr-21	2021-FISMDF-0048-1137-019	48	Gastos Indirectos (Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,094,400	459,360	635,040	---	42%	17%	PROYECTO	1.00	7835	---	---	---
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0078-1140-044	78	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales) Todo el Mpio de Aguascalientes	200,000	0	200,000	---	0%	0%	OBRA	1.00	50000	---	---	---
SOPMA	08-may-21	2021-FISMDF-0079-1140-045	79	Gastos Indirectos (Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes	50,000	0	50,000	---	0%	0%	OBRA	1.00	50000	---	---	---
SOPMA	30-jun-21	2021-FISMDF-0089-1238-052	89	Adecuacion 2o Nivel Edificio de Conservación y Mantenimiento de Obra Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian	329,995	0	329,995	---	0%	0%	OBRA	1.00	250	---	---	---
TOTALES					197,397,809	95,585,511.00	101,812,297.82									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".