



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021



Aguascalientes
El corazón de México
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	126,262,640
PTTO. AUTORIZADO	\$	110,999,339
DEVENGADO	\$	72,872,643
SALDO	\$	38,126,697

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0002-001-DM-06-003 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,560,791	921,680	1,639,111	AD	36%	44.77%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0003-001-DM-05-004 MOD. I	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,982,946	1,083,634	899,312	AD	55%	58%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0005-001-DM-06-006 MOD. I	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,116,550	1,485,027	631,523	AD	70%	73%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0007-001-IE-03-001 MOD. I	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE GUASCALIENTES.	1,351,591	263,708	1,087,883	AD	20%	55%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

JULIO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0009-002-UR-05-003 MOD.II	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	4,682,267	3,413,415	1,268,852	AD	73%	62%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	54,010	54,010	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0011-DM-05-001	DM	11	REAHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCIÓN 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	565,416	464,732	100,684	AD	82%	100%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	20-jul-21	2021-PDM-0012-001-DM-05-002 FINAL	DM	12	REMODELACION DE LA SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	935,096	599,457	335,639	AD	64%	100%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0015-001-DM-05-009MOD. I	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	8,706,016	6,340,377	2,365,639	AD	73%	63%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0016-001-DM-05-010 MOD. I	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	894,876	228,946	665,930	AD	26%	26%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0017-004-UR-05-004 MOD. IV	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	31,207,844	30,014,550	1,193,294	AD	96%	92%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0018-001-DM-06-011 MOD. I	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,263	396,219	1,602,044	AD	20%	52%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	03-mar-21	2021-PDM-0019-ID-04-001	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	440,000	437,861	2,139	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0020-002-DM-01-012 MOD. II	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	6,500,000	3,943,652	2,556,348	C	61%	69%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	20-jul-21	2021-PDM-0023-001-DM-04-013 FINAL	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO. ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	339,869	319,918	19,952	C	94%	100%	OBRA	1.00	450	INV. RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA VALDEZ HERMANOS	DM-023-2021
SOPMA	22-mar-21	2021-PDM-0024-EA-01-001	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,518,288	1,629,651	888,637	C	65%	100%	OBRA	1.00	555,000	INV. RESTRINJIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0024-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0025-UR-01-005	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	7,586,950	3,561,502	4,025,448	C	47%	12%	M2	2918.32	1,200	CONV. ESTATAL	ATECO, S. A. DE C.V.	DM-0025-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0026-UR-01-006	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,938,444	2,979,360	959,085	C	76%	100%	M2	2437.17	1,200	CONV. ESTATAL	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS	DM-0026-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0035-DM-05-014	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO, CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,702,400	507,334	1,195,066	C	30%	98%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINJIDA	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA	DM-035-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0038-UR-01-007	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	2,954,999	3,560,064	C	45%	98%	M2	5031.15	1,800	INV. RESTRINJIDA	CEPROYEG ELECTRIC O Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0038-2021
SOPMA	26-jul-21	2021-PDM-0043-001-UR-01-008 MOD. I	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	2,194,202	1,653,680	540,521	C	75%	98%	M2	2388.53	1,200	_____	CASLOP DISEÑO, ARTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0049-DM-05-015	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,596,520	834,459	1,762,061	C	32%	82%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINGIDA	DAVILA RAMIREZ ARENTSE N.I.C..	DM-0049-2021
SOPMA	04-may-21	2021-PDM-0058-UR-01-009	UR	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC.	5,043,635	2,380,947	2,662,688	C	47%	50%	OBRA	2384.00	750	CONV. ESTATAL	GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V.	DM-0058-2021
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0076-DM-05-016	DM	76	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO.	1,505,652	449,586	1,056,066	C	30%	63%	OBRA	1.00	550,000	INV. RESTRINJIDA ESTATAL	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE	DM-0076-2021
SOPMA	25-may-21	2021-PDM-0077-UR-04-011	UR	77	REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE	1,670,000	0	1,670,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	250,000	_____	_____	_____
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0081-UR-01-012	UR	81	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES	5,000,000	2,401,404	2,598,596	C	48%	45%	M2	5674.10	1,250	_____	_____	_____
SOPMA	01-jun-21	2021-PDM-0092-DM-05-017	DM	92	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM.	1,245,753	0	1,245,753	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-21	2021-PDM-0093-DM-05-018	DM	93	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM.	1,594,363	0	1,594,363	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____

TOTALES	110,999,339	72,872,643	38,126,697
----------------	--------------------	-------------------	-------------------

JULIO

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".