



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
**FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**  
**FISM-DF 2021**



PTTO. ASIGNADO	\$ 222,467,110
PTTO. AUTORIZADO	\$ 156,062,045
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 44,344,766
SALDO	\$ 111,717,280

**JUNIO**

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0027-0411102-001	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de Nuestra Señora de la Asuncion Sector Guadalupe Fracc. 1a Sección	3,118,043	1,357,067	1,760,977	CONTRATO	44%	80%	M2	118.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0027-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0028-0411102-002	28	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Fracc. Las Arboledas	3,644,814	2,797,179	847,634	CONTRATO	77%	99%	M2	4130.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V.	FISMDF-0028-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0029-0411102-003	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos	2,943,722	1,337,749	1,605,973	CONTRATO	45%	91%	M2	3057.48	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V.	FISMDF-0029-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0030-0411102-004	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San Marcos	2,446,954	2,287,169	159,786	CONTRATO	93%	99%	M2	3143.56	1200	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0030-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0031-0411102-005	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos	2,667,782	1,195,961	1,471,820	CONTRATO	45%	95%	M2	3330.94	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0031-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0034-1342-008-001	34	Rehabilitación Parque La Soledad C. Ajijic Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO)	520,000	0	520,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	---	---	---
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0036-0411102-009	36	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 2a Secc.	2,405,503	1,657,155	748,348	CONTRATO	69%	95%	M2	3260.57	1200	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0036-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0037-0411102-010	37	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 1a Secc.	2,535,471	1,859,084	676,387	CONTRATO	73%	92%	M2	3145.77	1200	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0037-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0039-0411102-011	39	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidráulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Eban y Av. Aglaya Fracc. Las Hadas	6,615,802	3,035,507	3,580,295	CONTRATO	46%	30%	M2	5754.74	1800	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0039-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0044-0411102-015	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Av. Jose H. Escobedo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	5354.46	750	—	—	—
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0045-0411102-016	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Jose H. Escobedo (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	#i DIV/0!	0%	M2	5321.43	750	—	—	—
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0046-0411102-017	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza	6,000,000	2,665,448	3,334,552	CONTRATO	44%	70%	M2	5199.20	750	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. REALIZA S.A. C.V.	FISMDF-0046-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0047-0411102-018	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza	6,000,000	2,609,606	3,390,394	CONTRATO	43%	55%	M2	5315.95	750	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. FLORES HNOS. S.A.C.V.	FISMDF-0047-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0050-1342-020	50	Consolidación Parque Constitución Fracc. Constitución	2,345,073	699,400	1,645,673	CONTRATO	30%	26%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. DISEÑART S.A.C.V.	FISMDF-0050-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0051-1342-021	51	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Fracc. Villa Sur	1,499,953	1,220,393	279,561	CONTRATO	81%	65%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V.	FISMDF-0051-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0052-1342-022	52	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol	1,460,498	437,446	1,023,053	CONTRATO	30%	24%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. KAFRAG S.A.DE C.V.	FISMDF-0052-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0053-1342-023	53	Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domingo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda	1,460,929	436,651	1,024,278	CONTRATO	30%	5%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0053-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22/04/021	2021-FISMDF-0055-1342-025	55	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Altavista C. Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. Altavista	1,570,574	456,137	1,114,437	CONTRATO	29%	18%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAQ. OBRA CIV. E INDUST. 3M S.A.DE C.V.	FISMDF-0055-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0056-1342-026	56	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita	1,333,186	646,809	686,376	CONTRATO	49%	65%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0056-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0057-0740213-027	57	Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.	555,097	0	555,097	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	120	---	---	---
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0060-1342-028	60	Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq. Atenquique y C., Autlan Fracc. La Soledad	1,254,316	583,797	670,519	CONTRATO	47%	55%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	UDICOM. S.A.DE C.V.	FISMDF-0060-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0061-1342-029	61	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio	1,288,517	385,392	903,125	CONTRATO	30%	3%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	LM INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0061-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0062-1342-030	62	Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad	474,982	183,597	291,385	CONTRATO	39%	40%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. PRAGARBA S.A.C.V.	FISMDF-0062-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0063-1342-031	63	Construcción de Cancha Usos Múltiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita	2,596,662	762,860	1,833,802	CONTRATO	29%	16%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV.S.A. DE C.V.	FISMDF-0063-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0064-1342-032	64	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Fracc. Pensadores Mexicanos	495,016	0	495,016	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0065-1342-033	65	Construcción de Canchas de Usos Múltiples Parque Villas de la Cantera C. Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la Cantera 1a Secc.	1,208,302	353,155	855,148	CONTRATO	29%	16%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0065-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0066-0740214-034	66	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo Garcia C. Palma Mexicana N° 302 Fracc. Bajo de las Palmas	1,015,476	726,141	289,334	CONTRATO	72%	85%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	ARTEK TEC. INT.ARQ. CONST. S. DE R.L. C.V.	FISMDF-0066-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0067-0740215-035	67	Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gamez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita	447,083	0	447,083	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	120	---	---	---
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0068-0411102-036	68	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España	2,264,883	0	2,264,883	CONTRATO	0%	0%	M2	3188.82	550	---	---	---
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0069-0411102-037	69	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España	2,391,197	0	2,391,197	CONTRATO	0%	0%	M2	3590.25	550	---	---	---
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0070-0411102-038	70	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena	2,337,634	1,152,309	1,185,325	CONTRATO	49%	0%	M2	3226.99	550	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0070-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0071-0411102-039	71	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena	2,525,311	0	2,525,311	CONTRATO	0%	0%	M2	3371.74	550	---	---	---
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0072-0411102-040	72	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes	1,989,235	0	1,989,235	CONTRATO	0%	0%	M2	2851.66	750	---	---	---
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0073-0411102-041	73	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes	2,142,990	0	2,142,990	CONTRATO	0%	0%	M2	3278.84	750	---	---	---
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0074-0411102-042	74	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos	1,699,452	0	1,699,452	CONTRATO	0%	0%	M2	2257.68	500	---	---	---
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0075-0411102-043	75	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos	1,497,365	0	1,497,365	CONTRATO	0%	0%	M2	2077.39	500	---	---	---
CAPAMA	07-may-20	2021-FISMDF-0080-01021-046	80	Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II	5,943,348	0	5,943,348	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	1429	---	---	---
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0082-1342-047	82	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Parque Colinas del Río C. Río Colorado Esq. Río Guadaina Colinas del Río	488,204	0	488,204	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	250	---	---	---
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0083-0415210-053	83	Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente Vistas de Oriente Ags.	2,600,000	0	2,600,000	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	92810	---	---	---

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0084-0411102-048	84	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupeano Mpio. Ags.	5,792,860	0	5,792,860	CONTRATO	0%	0%	M2	5052.44	1200	_____	_____	_____
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0085-0411102-049	85	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente ( Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupeano Mpio. Ags.	5,987,430	0	5,987,430	CONTRATO	0%	0%	M2	5216.57	1200	_____	_____	_____
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0086-04401-050	86	Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purísima	1,997,008	0	1,997,008	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____
SOPMA	17-jun-21	2021-FISMDF-0087-1340-051	87	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Parque Norias de Ojocaliente C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de Ojocaliente	1,429,871	0	1,429,871	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0090-0411102-054	90	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio. Ags.	2,365,549	0	2,365,549	CONTRATO	0%	0%	M2	2892.18	900	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0091-0411102-055	91	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Hidalgo Av. Niños Heroes Mpio. Ags.	2,299,531	0	2,299,531	CONTRATO	0%	0%	M2	2716.72	900	_____	_____	_____
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0096-02071-068	96	Construcción de Colector Sanitario Hacienda Nueva La Perla el Bramadero	9,202,521	0	9,202,521	CONTRATO	0%	0%	ML	1706.68	2611	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0097-0411102-056	97	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.	2,505,066	0	2,505,066	CONTRATO	0%	0%	M2	2626.75	750	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0098-0411102-057	98	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.	2,573,413	0	2,573,413	CONTRATO	0%	0%	M2	2602.41	750	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0099-1340-058	99	Trotapista y Areas de Descanso (01-02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,374,509	0	2,374,509	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0100-1340-059	100	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,014,500	0	2,014,500	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0101-1340-060	101	Area de Juegos Infantiles y Forestación Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,537,312	0	2,537,312	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0102-1340-061	102	Banqueta Perimetral Ciclovía y Mobiliario Urbano Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,589,813	0	2,589,813	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0103-1340-062	103	Areas de Descanso (03-04) e Instalaciones Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,361,085	0	2,361,085	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	450	---	---	---
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0106-1340-065	106	Plataformas para Canchas de Usos Múltiples y Plaza de Acceso Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	930,912	0	930,912	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0107-1340-066	107	Cancha de Usos Múltiples (01) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,596,772	0	2,596,772	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0108-1340-067	108	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,503,782	0	2,503,782	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SEDESOM	30-mar-21	2021-FISMDF-0040-08302-014	40	Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes	15,127,763	15,112,934	14,829	CONTRATO	100%	50%	PAQUETE	1497.00	1497	LIC. PUBLICA	DIST. DAMAGO S.A. C.V.	AD 034/2021
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0032-1137-006	32	Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes	614,581	204,860	409,721	---	33%	33%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0033-1137-007	33	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes	300,000	0	300,000	---	0%	0%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0041-1140-212	41	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,204,000	0	1,204,000	---	0%	0%	OBRAS	1.00	877190	---	---	---
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0042-1140-013	42	Gastos Indirectos ( Supervision Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,296,000	0	1,296,000	---	0%	0%	OBRAS	1.00	877190	---	---	---
SEDESOM	09-abr-21	2021-FISMDF-0048-1137-019	48	Gastos Indirectos ( Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,094,400	180,960	913,440	---	17%	17%	PROYECTO	1.00	7835	---	---	---
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0078-1140-044	78	Gastos Indirectos ( Servicios Profesionales) Todo el Mpio de Aguascalientes	200,000	0	200,000	---	0%	0%	OBRA	1.00	50000	---	---	---
SOPMA	08-may-21	2021-FISMDF-0079-1140-045	79	Gastos Indirectos ( Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes	50,000	0	50,000	---	0%	0%	OBRA	1.00	50000	---	---	---
SOPMA	30-jun-21	2021-FISMDF-0089-1238-052	89	Adecuacion 2o Nivel Edificio de Conservación y Mantenimiento de Obra Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian	329,995	0	329,995	---	0%	0%	OBRA	1.00	250	---	---	---

<b>T O T A L E S</b>	<b>156,062,045</b>	<b>44,344,765.56</b>	<b>111,717,279.90</b>
----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".