



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021



Aguascalientes  
El corazón de México  
AYUNTAMIENTO  
2019 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	122,623,933
PTTO. AUTORIZADO	\$	110,310,593
DEVENGADO	\$	59,094,113
SALDO	\$	51,216,480

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0002-DM-06-003	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,581,791	830,321	1,751,469	AD	32%	39%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0003-DM-05-004	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,058,946	904,469	1,154,477	AD	44%	47%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0005-DM-06-006	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,333,550	1,237,778	1,095,772	AD	53%	59%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0007-IE-03-001	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE GUASCALIENTES.	1,352,091	229,286	1,122,805	AD	17%	19%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____

JUNIO

						Autorizado	Devengado	Saldo	JUNIO								
Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0009-UR-05-003	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	4,816,196	3,107,009	1,709,187	AD	65%	62%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020		54,010	0	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0011-DM-05-001	DM	11	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	565,416	439,705	125,710	AD	78%	100%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0012-DM-05-002	DM	12	REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	955,073	599,457	355,616	AD	63%	100%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0015-DM-05-009	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	10,069,219	5,300,326	4,768,893	AD	53%	73%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0016-DM-05-010	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	887,724	191,812	695,912	AD	22%	22%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	29-jun-21	2021-PDM-0017-UR-05-004 MOD 2	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	31,187,844	29,116,199	2,071,645	AD	93%	92%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0018-DM-06-011	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,263	236,004	1,762,258	AD	12%	19%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____
SOPMA	03-mar-21	2021-PDM-0019-ID-04-001	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	440,000	423,527	16,473	C	96%	100%	OBRA	1.00	500	_____	_____	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0020-001-DM-01-012	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	4,000,000	3,773,984	226,016	C	94%	51%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0023-DM-04-013	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO. ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	340,460	319,918	20,542	C	94%	100%	OBRA	1.00	450	INV. RESTRINJIDA	CONSTRUCTORA VALDEZ HERMANOS	DM-023-2021
SOPMA	22-mar-21	2021-PDM-0024-EA-01-001	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,518,288	1,249,930	1,268,359	C	50%	40%	OBRA	1.00	555,000	INV. RESTRINJIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0024-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0025-UR-01-005	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE). ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	7,586,950	0	7,586,950	C	0%	0%	M2	2918.32	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0026-UR-01-006	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,938,444	1,828,112	2,110,332	C	46%	100%	M2	2437.17	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0035-DM-05-014	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,702,400	507,334	1,195,066	C	30%	90%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINJIDA	TRITURADOS Y ASFALTO S TRIANA	DM-035-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0038-UR-01-007	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	2,954,999	3,560,064	C	45%	30%	M2	5031.15	1,800	_____	_____	_____
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0043-UR-01-008	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	2,254,416	1,489,014	765,402	C	66%	80%	M2	2388.53	1,200	_____	CASLOP DISEÑO,ARTE Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	_____
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0049-DM-05-015	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,596,520	748,382	1,848,138	C	29%	20%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	JUNIO								
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	04-may-21	2021-PDM-0058-UR-01-009	UR	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC.	5,043,635	0	5,043,635	C	0%	0%	OBRA	2384.00	750	_____	_____	_____
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0076-DM-05-016	DM	76	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO.	1,505,652	0	1,505,652	C	0%	5%	OBRA	1.00	550,000	_____	_____	_____
SOPMA	25-may-21	2021-PDM-0077-UR-04-011	UR	77	REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE	1,670,000	0	1,670,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	250,000	_____	_____	_____
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0081-UR-01-012	UR	81	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE AGUASCALIENTE	5,000,000	0	5,000,000	C	0%	0%	M2	5674.10	1,250	_____	_____	_____
SOPMA	01-jun-21	2021-PDM-0092-DM-05-017	DM	92	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM.	1,245,753	0	1,245,753	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	31-may-21	2021-PDM-0093-DM-05-018	DM	93	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO.	1,594,363	0	1,594,363	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____

<b>TOTALES</b>	<b>110,310,593</b>	<b>59,094,113</b>	<b>51,270,490</b>
----------------	--------------------	-------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".