



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS**

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021



Aguascalientes
El corazón de México®
AYUNTAMIENTO
2019 - 2021

PTTO. ASIGNADO	\$	122,623,933
PTTO. AUTORIZADO	\$	112,077,605
DEVENGADO	\$	49,879,548
SALDO	\$	62,198,057

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total									
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0002-DM-06-003	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,581,791	733,361	1,848,429	AD	28%	32.94%	OBRA	1.00	877,190			
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0003-DM-05-004	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,058,946	767,463	1,291,483	AD	37%	38%	OBRA	1.00	877,190			
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190			
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0005-DM-06-006	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,333,550	1,037,030	1,296,520	AD	44%	48%	OBRA	1.00	877,190			
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190			
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0007-IE-03-001	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS. TODO EL MUNICIPIO DE GUASCALIENTES.	1,352,091	202,530	1,149,561	AD	15%	15%	OBRA	1.00	877,190			

MAYO

										Autorizado			Devengado			Saldo			MAYO		
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato				
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0009-UR-05-003	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	4,816,196	2,966,559	1,849,637	AD	62%	61%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	54,010	54,010	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0011-DM-05-001	DM	11	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	565,416	0	565,416	AD	0%	100%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____				
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0012-DM-05-002	DM	12	REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	955,073	0	955,073	AD	0%	100%	OBRA	1.00	5,000	_____	_____	_____				
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0015-DM-05-009	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	10,069,219	4,482,737	5,586,482	AD	45%	63%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0016-DM-05-010	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	887,724	160,695	727,029	AD	18%	18%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0017-UR-05-004	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	34,146,599	28,451,736	5,694,862	AD	83%	90%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				
SOPMA	01-mar-21	2021-PDM-0018-DM-06-011	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,263	77,527	1,920,736	AD	4%	4%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____				

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	03-mar-21	2021-PDM-0019-ID-04-001	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	440,000	423,527	16,473	C	96%	100%	OBRA	1.00	500			
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0020-001-DM-01-012	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	4,000,000	2,474,776	1,525,224	C	62%	37%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	08-mar-21	2021-PDM-0023-DM-04-013	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	340,460	319,918	20,542	C	94%	100%	OBRA	1.00	450			
SOPMA	22-mar-21	2021-PDM-0024-EA-01-001	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS). AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,518,288	1,249,930	1,268,359	C	50%	8%	OBRA	1.00	555,000	INV. RESTRINJIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0024-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0025-UR-01-005	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE), ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	7,586,950	0	7,586,950	C	0%	0%	M2	2918.32	1,200			
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0026-UR-01-006	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,938,444	1,828,112	2,110,332	C	46%	7%	M2	2437.17	1,200			
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0035-DM-05-014	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO.CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,702,400	0	1,702,400	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000			
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0038-UR-01-007	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	0	6,515,062	C	0%	0%	M2	5031.15	1,800			

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	MAYO									
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0043-UR-01-008	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	2,254,416	1,097,101	1,157,315	C	49%	10%	M2	2388.53	1,200	_____	_____	_____	
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0049-DM-05-015	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,596,520	0	2,596,520	C	0%	0%	OBRA	1.00	2,000	_____	_____	_____	
SOPMA	04-may-21	2021-PDM-0058-UR-01-009	UR	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC.	5,043,635	0	5,043,635	C	0%	0%	OBRA	2384.00	750	_____	_____	_____	
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0076-DM-05-016	DM	76	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO.	1,505,652	0	1,505,652	C	0%	0%	OBRA	1.00	550,000	_____	_____	_____	
SOPMA	25-may-21	2021-PDM-0077-UR-04-011	UR	77	REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE	1,670,000	0	1,670,000	C	0%	0%	OBRA	1.00	250,000	_____	_____	_____	
SOPMA	26-may-21	2021-PDM-0081-UR-01-012	UR	81	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE,AGUASCALIENTES	5,000,000	0	5,000,000	C	0%	0%	M2	5674.10	1,250	_____	_____	_____	
SOPMA	31-may-21	2021-PDM-0093-DM-05-018	DM	93	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM.	1,594,363	0	1,594,363	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____	
TOTALES						112,077,605	49,879,548	62,198,057										

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.