



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FISM-DF 2021



PTTO. ASIGNADO	\$ 222,467,110
PTTO. AUTORIZADO	\$ 223,160,710
RENDIMIENTOS	\$ 693,601
DEVENGADO	\$ 178,987,522
SALDO	\$ 44,173,189

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0027-001-0411102-001	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de Nuestra Señora de la Asuncion Sector Guadalupe Fracc. 1a Sección(MODIFICADO)	3,100,758	3,100,758	0	CONTRATO	100%	100%	M2	118.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0027-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0028-002-0411102-002	28	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Fracc. Las Arboleadas(MODIFICADO II)	2,893,361	2,893,361	0	CONTRATO	100%	100%	M2	4130.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V.	FISMDF-0028-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0029-003-0411102-003	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos(MODIFICADO)	1,483,240	1,483,240	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3057.48	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V.	FISMDF-0029-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0030-002-0411102-004	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,400,190	2,400,190	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3143.56	1200	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0030-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0031-002-0411102-005	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,373,439	2,373,439	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3330.94	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0031-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0034-002-1342-008-001	34	Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO)	517,445	517,445	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. LOPEZ CALVILLO	FISMDF-0034-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0036-002-0411102-009	36	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 2a Secc.(MODIFICADO)	2,318,141	2,318,141	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3260.57	1200	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0036-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0037-002-0411102-010	37	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 1a Secc.(MODIFICADO)	2,430,941	2,430,941	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3145.77	1200	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0037-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0039-001-0411102-011	39	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidraulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Eban y Av. Aglaya Fracc. Las Hadas(MODIFICADO)	6,615,802	6,615,802	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5754.74	1800	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0039-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0046-002-0411102-017	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO)	5,022,001	5,022,001	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5199.20	750	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. REALIZA S.A. C.V.	FISMDF-0046-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0047-002-0411102-018	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO)	5,095,495	5,095,495	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5315.95	750	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. FLORES HNOS. S.A.C.V.	FISMDF-0047-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0050-001-1342-020	50	Consolidación Parque Constitución Fracc. Constitución(MODIFICADO)	2,280,745	2,280,745	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. DISEÑART S.A.C.V.	FISMDF-0050-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0051-1342-021	51	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Fracc. Villa Sur(MODIFICADO)	1,473,505	1,473,505	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V.	FISMDF-0051-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0052-001-1342-022	52	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol(MODIFICADO)	1,458,152	1,458,152	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. KAFRAG S.A.DE C.V.	FISMDF-0052-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0053-001-1342-023	53	Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domingo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda(MODIFICADO)	1,455,503	1,402,748	52,755	CONTRATO	96%	100%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0053-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22/04/021	2021-FISMDF-0055-001-1342-025	55	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Altavista C.Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. Altavista(MODIFICADO)	1,520,456	1,520,456	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAQ. OBRA CIV. E INDUST. 3M S.A.DE C.V.	FISMDF-0055-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0056-001-1342-026	56	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita(MODIFICADO)	1,299,826	1,299,826	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0056-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0057-0740213-027	57	Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.	555,097	534,557	20,540	CONTRATO	96%	100%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	MA.ZARAGOZA GALVAN	FISMDF-057-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0060-001-1342-028	60	Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq. Atenquique y C., Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO)	1,227,308	1,227,308	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	UDICOM. S.A.DE C.V.	FISMDF-0060-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0061-1342-029	61	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio	1,288,517	1,108,540	179,977	CONTRATO	86%	100%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	LM INGENIERO S S.A. DE C.V.	FISMDF-0061-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0062-001-1342-030	62	Construcción de Cancha Usos Multiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO)	473,969	473,969	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. PRAGARBA S.A.C.V.	FISMDF-0062-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0063-001-1342-031	63	Construcción de Cancha Usos Multiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita(MODIFICADO)	2,596,662	2,596,662	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV.S.A. DE C.V.	FISMDF-0063-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0064-001-1342-032	64	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Fracc. Pensadores Mexicanos(MODIFICADO)	490,427	482,776	7,651	CONTRATO	98%	100%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-064-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0065-1342-033	65	Construcción de Canchas de Usos Multiples Parque Villas de la Cantera C. Crater Av. Del Jardin Fracc. Villas de la Cantera 1a Secc.(MODIFICADO)	1,177,182	1,177,182	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0065-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0066-0740214-034	66	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo García C. Palma Mexicana N° 302 Fracc. Bajío de las Palmas(MODIFICADO)	991,206	991,206	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	ARTEK TEC. INT.ARO. CONST. S. DE R.L. C.V.	FISMDF-0066-2021
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0067-001-0740215-035	67	Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gamez Av. Parque Via Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita(MODIFICADO)	437,487	437,487	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	DAVID ARELLANO DELGADO	FISMDF-067-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0068-001-0411102-036	68	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España(MODIFICADO)	1,935,515	1,935,515	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3188.82	550	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A. CV.	FISMDF-0068-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0069-001-0411102-037	69	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España(MODIFICADO)	2,199,580	2,199,580	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3590.25	550	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0069-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0070-001-0411102-038	70	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena(MODIFICADO)	2,019,747	2,019,747	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3226.99	550	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0070-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0071-002-0411102-039	71	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena(MODIFICADO)	1,961,983	1,961,983	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3371.74	550	INVITACION RESTRINJIDA	PIEL DE CONCRETO S.A. C.V.	FISMDF-0071-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0072-001-0411102-040	72	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,906,259	1,841,974	64,285	CONTRATO	97%	100%	M2	2851.66	750	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. AXOZAC S.A.C.V.	FISMDF-0072-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0073-001-0411102-041	73	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	2,111,570	2,111,570	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3278.84	750	INVITACION RESTRINJIDA	SALINAS LARUMBE DIS. Y CONST. S.A.CV.	FISMDF-0073-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0074-001-0411102-042	74	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos(MODIFICADO)	1,639,854	1,639,854	0	CONTRATO	100%	100%	M2	2257.68	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-074-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0075-001-0411102-043	75	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos(MODIFICADO)	1,387,866	1,387,866	0	CONTRATO	100%	100%	M2	2077.39	500	INVITACION RESTRINJIDA	ALTA TORSION CONSTRUCTORA S.A.C.V.	FISMDF-075-2021
CAPAMA	07-may-20	2021-FISMDF-0080-01021-046	80	Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II	5,943,348	5,019,152	924,196	CONTRATO	84%	100%	SISTEMA	1.00	1429	PUBLICA ESTATAL	PERFORADORA DE AGS.S.A.CV	FISMDF-CAP-01-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0082-1342-047	82	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Parque Colinas del Río C. Río Colorado Esq. Río Guadaina Colinas del Río	488,204	440,660	47,543	CONTRATO	90%	100%	OBRA	1.00	250	ADJ. DIRECTA	ROKEMM ARQUITECTURA S.A.C.V.	FISMDF-082-2021
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0083-001-0415210-053	83	Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente Vistas de Oriente Ags.(MODIFICADO)	1,949,232	974,616	974,616	CONTRATO	50%	100%	SISTEMA	1.00	92810	CONVOCATORIA ESTATAL	METRICA DISEÑO Y CONST.S.A.C.V.	FISMDF-083-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0084-001-0411102-048	84	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags.(MODIFICADO)	5,792,860	5,556,721	236,139	CONTRATO	96%	100%	M2	5052.44	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0084-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0085-001-0411102-049	85	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags.(MODIFICADO)	5,987,430	5,987,430	0	CONTRATO	100%	100%	M2	5216.57	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V.	FISMDF-0085-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0086-001-04401-050	86	Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purísima(MODIFICADO)	1,997,008	1,997,008	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CVH EDIFICACIONES S.A.C.V.	FISMDF-0086-2021
SOPMA	17-jun-21	2021-FISMDF-0087-1340-051	87	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Parque Norias de Ojocaliente C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de Ojocaliente	1,429,871	871,986	557,885	CONTRATO	61%	99%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. OBRA DE AGS. S.A.C.V.	FISMDF-087-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0090-001-0411102-054	90	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio. Ags.(MODIFICADO)	2,298,945	2,247,220	51,725	CONTRATO	98%	100%	M2	2892.18	900	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A.CV.	FISMDF-090-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0091-001-0411102-055	91	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Hidalgo Av. Niños Heroes Mpio. Ags.(MODIFICADO)	1,929,768	1,290,059	639,709	CONTRATO	67%	99%	M2	2716.72	900	INVITACION RESTRINJIDA	PIEL DE CONCRETO S.A. C.V.	FISMDF-091-2021
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0096-02071-068	96	Construcción de Colector Sanitario Hacienda Nueva La Perla el Bramadero	9,202,521	6,785,163	2,417,358	CONTRATO	74%	80%	ML	1706.68	2611	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQ. URB. EDIFICACIONES HIDROCALIDAS	FISMDF-096-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0097-001-0411102-056	97	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.(MODIFICADO)	2,264,902	1,276,388	988,514	CONTRATO	56%	100%	M2	2626.75	750	INVITACION RESTRINJIDA	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A C.V.	FISMDF-097-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0098-001-0411102-057	98	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.(MODIFICADO)	2,521,412	2,521,412	0	CONTRATO	100%	100%	M2	2602.41	750	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-098-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0099-1340-058	99	Trotapista y Areas de Descanso (01-02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,374,509	2,341,651	32,858	CONTRATO	99%	100%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. CONSEGA S.A. C.V.	FISMDF-099-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0100-1340-059	100	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,014,500	1,364,489	650,011	CONTRATO	68%	72%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE MANUEL YAÑEZ	FISMDF-0100-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0101-1340-060	101	Area de Juegos Infantiles y Forestación Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,537,312	1,541,396	995,916	CONTRATO	61%	96%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	LM INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0101-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0102-1340-061	102	Banqueta Perimetral Ciclovía y Mobiliario Urbano Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,589,813	2,578,960	10,853	CONTRATO	100%	99%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0102-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0103-1340-062	103	Areas de Descanso (03-04) e Instalaciones Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,361,085	1,693,306	667,779	CONTRATO	72%	97%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. MED CER S.A.C.V.	FISMDF-0103-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0106-001-1340-065	106	Plataformas para Canchas de Usos Múltiples y Plaza de Acceso Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre(MODIFICADO)	930,912	930,912	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0106-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0107-1340-066	107	Cancha de Usos Múltiples (01) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,596,772	1,985,395	611,378	CONTRATO	76%	97%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	DINAMICA ALRO S.A. C.V.	FISMDF-0107-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0108-1340-067	108	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,503,782	1,984,114	519,668	CONTRATO	79%	92%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST.S.A. C.V.	FISMDF-0108-2021
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0112-001-0740215-072	112	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 32 C. Manuel M. Ponce S/N Com. Los Negritos(MODIFICADO)	1,459,148	1,429,327	29,821	CONTRATO	98%	100%	OBRA	1.00	120	INVITACION RESTRINJIDA	SAN CAYETANO CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0112-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0113-08303-073	113	Construcción de 25 Recamaras Planta Baja Vario Puntos del Municipio Ags.	2,499,698	2,248,375	251,323	CONTRATO	90%	99%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0113-2021
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0114-08303-074	114	Construcción de 25 Recamaras Planta Alta Vario Puntos del Municipio Ags.	2,499,963	2,317,213	182,750	CONTRATO	93%	100%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINJIDA	YARKAR S.A.C.V.	FISMDF-0114-2021
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0116-03092-076	116	Rehabilitación de Drenaje en Andador Chichen Itza entre Andador Inconen Itza y 1a Plaza Palenque Infonovit Morelos	888,978	510,347	378,630	CONTRATO	57%	90%	ML	277.35	100	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-CAP-04-2021
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0117-01011-077	117	Linea de Distribución del Tanque Reserva Oriente Fracc.Vistas de las Cumbre por la C. Arpa entre C. Plano y Mooser Barandum	1,664,049	1,072,317	591,732	CONTRATO	64%	90%	ML	561.80	59740	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV.S.A. DE C.V.	FISMDF-CAP-05-2021
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0118-01011-078	118	Linea de Distribución Av. Rodolfo Landeros entre Tanque Reserva Nor-Oriente y Av. De las Torres Aguascalientes	14,067,599	10,124,437	3,943,162	CONTRATO	72%	45%	ML	1968.51	30112	PUBLICA ESTATAL	CODEPRO CONST. S.A.C.V.	FISMDF-CAP-07-2021
CAPAMA	03-sep-21	2021-FISMDF-0119-01011-079	119	Construcción de Lineas de Conducción y Distribución Reserva Oriente desde el Pozo P-164 Maranata Anexo Paseos del Sol	8,962,132	5,239,866	3,722,267	CONTRATO	58%	45%	ML	3491.09	5502	PUBLICA ESTATAL	JOSMAR CONST. S.A.C.V.	FISMDF-CAP-06-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0120-1342-080	120	Skatorama Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,170,238	595,334	1,574,904	CONTRATO	27%	72%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0120-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0121-1342-081	121	Terrazas Parque Urbano Jesus Teran c. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	809,702	449,012	360,691	CONTRATO	55%	89%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	EDGAR GOMEZ CANTU	FISMDF-0121-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0122-1342-082	122	Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,779,537	1,084,274	695,263	CONTRATO	61%	95%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONST. ABAST. ELECTROM S.A. C.V.	FISMDF-0122-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0123-1342-083	123	Gradas y Andador a Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,188,309	411,135	777,173	CONTRATO	35%	68%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V.	FISMDF-0123-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0124-1342-084	124	Escalinata Primaria Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,681,868	909,857	772,011	CONTRATO	54%	62%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. FUSION AGS.S.A. C.V.	FISMDF-0124-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0125-1342-085	125	Instalaciones Primera Etapa Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc.Mpio. Libre	2,111,169	712,939	1,398,230	CONTRATO	34%	78%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GDO ALEJANDRO ROSALES	FISMDF-0125-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0126-1340-086	126	Salon de Usos Multiples Parqu Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino Fracc. Valle de los Cactus	2,581,041	806,709	1,774,332	CONTRATO	31%	58%	OBRA	1.00	400	INVITACION RESTRINJIDA	LM INGENIERO S.S.A. DE C.V.	FISMDF-0126-2021
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0127-001-0411102-087	127	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Av. Aguascalientes Norte y C. Arnulfo M. Valdez Mpio. Ags.(MODIFICADO)	718,393	495,805	222,588	CONTRATO	69%	100%	M2	1043.35	400	ADJ. DIRECTA	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. C.V.	FISMDF-0127-2021
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0128-001-0411102-088	128	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Arnulfo M. Valdez y C. Comercio Mpio. Ags.(MODIFICADO)	2,149,524	1,275,435	874,090	CONTRATO	59%	100%	M2	2680.31	750	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV.S.A. DE C.V.	FISMDF-0128-2021
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0129-001-0411102-089	129	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Comercio y Acceso LIMSA Mpio. Ags.(MODIFICADO)	1,973,371	1,266,333	707,038	CONTRATO	64%	100%	M2	2680.31	750	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0129-2021
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0130-001-0411102-090	130	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Acceso LIMSA y Retorno Mpio. Ags.(MODIFICADO)	1,869,597	1,257,136	612,461	CONTRATO	67%	100%	M2	2680.31	750	PUBLICA ESTATAL	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0130-2021
CAPAMA	03-sep-21	2021-FISMDF-0136-01011-091	136	Construcción de Líneas de Conducción y Distribución Complementarias entre Av. Vallarta y Tanque de Almacenamiento de la Reserva Oriente Fracc. Paseos del Sol	10,063,480	5,668,323	4,395,157	CONTRATO	56%	42%	ML	769.70	5502	PUBLICA ESTATAL	H&P URB. EDIFICACIONES Y SERV.S.A. C.V.	FISMDF-CAP-08-2021
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0137-001-0411105-092	137	Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,038,888	969,965	68,923	CONTRATO	93%	100%	M2	7058.34	450	ADJ. DIRECTA	CONS. INDUST. INT. AIRE S.A.C.V.	FISMDF-0137-2021
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0138-001-0411105-093	138	Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,038,888	904,645	134,244	CONTRATO	87%	100%	M2	7058.34	450	ADJ. DIRECTA	GPO. REALIZA S.A. C.V.	FISMDF-0138-2021
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0139-0411102-094	139	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Av. Independencia y C.Gran Avenida Mpio. Aguascalientes	1,631,915	800,422	831,492	CONTRATO	49%	99%	M2	1832.59	450	INVITACION RESTRINJIDA	ATECO S.A. C.V.	FISMDF-0139-2021

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0140-001-0411102-095	140	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Gran Avenida y C. Norberto Gomez Hornedo Mpio. Aguascalientes(MODIFICADO)	1,270,019	1,101,419	168,599	CONTRATO	87%	99%	M2	1835.27	450	ADJ. DIRECTA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A. CV.	FISMDF-0140-2021
SOPMA	01-oct-21	2021-FISMDF-0144-0411109-096	144	Obra Complementaria y Señalética Blvd. a Zacatecas(Calzada Oriente) Tramo entre C. Circe y Av. Aguascalientes	735,134	650,196	84,938	CONTRATO	88%	100%	OBRA	1.00	400	ADJ. DIRECTA	ZIRAHUEN PLAN.Y CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0144-2021
CCAPAMA	06-oct-21	2021-FISMDF-0146-01022-098	146	Rehabilitación de Pozo P-034 el Dorado Limpieza de la Estructura de Captación de Aire Fracc. El Dorado	216,923	97,655	119,267	CONTRATO	45%	0%	SISTEMA	1.00	3012	ADJ. DIRECTA	ELEC. BOMBAS SUMERGIBLES S.A. C.V.	FISMDF-CAP-09-2021
CCAPAMA	08-nov-21	2021-FISMDF-0149-01022-100	149	Rehabilitación de Pozo P-017 Limpieza de la Estructura de Captación con Aire mediante el Empleo de Equipo de Porforación Tipo Neumatico Inf. IV Centenario	433,845	195,278	238,567	CONTRATO	45%	0%	SISTEMA	1.00	4451	ADJ. DIRECTA	ELEC. BOMBAS SUMERGIBLES S.A. C.V.	FISMDF-CAP-10-2021
SOPMA	16-nov-21	2021-FISMDF-0150-1342-101	150	Muros de Contención Canchas de Usos Múltiples V.N.S.A. Av. Jose de Jesus Glez.	1,039,399	0	1,039,399	CONTRATO	0%	2%	OBRA	1.00	400	---	---	---
SOPMA	16-nov-21	2021-FISMDF-0151-0411102-102	151	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Heroe de Nacozari Norte acceso a Gasolinera y Blvd. a Zacatecas	2,343,561	0	2,343,561	CONTRATO	0%	0%	M2	2200.08	500	---	---	---
SOPMA	16-nov-21	2021-FISMDF-0156-0411102-103	156	Sobrecarpeta Asfáltica en C. Pedro Parga entre C. Morelos y Ignacio Zaragoza Mpio. Ags.	2,112,866	0	2,112,866	CONTRATO	0%	0%	M2	2295.00	450	---	---	---
SOPMA	16-nov-21	2021-FISMDF-0157-1342-104	157	Obra Complementaria en Parque Proceres de la Enseñanza J. Gpe. Peralta Gamez	1,000,000	299,979	700,021	CONTRATO	30%	9%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	GPO.CONST. CONSEGA S.A.C.V.	FISMDF-0157-2021
SEDESOM	30-mar-21	2021-FISMDF-0040-08302-014	40	Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes	15,127,763	15,123,029	4,734	CONTRATO	100%	50%	PAQUETE	1497.00	1497	LIC. PUBLICA	DIST. DAMAGO S.A. C.V.	AD 034/2021
SEDESOM	18-nov-21	2021-FISMDF-0158-08302-105	158	Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes	1,108,323	0	1,108,323	CONTRATO	0%	0%	PAQUETE	100.00	500	---	---	---
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0032-001-1137-006	32	Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes(MODIFICADO)	614,581	614,581	0	---	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	LAURA ZULEMA TORRES	---

NOVIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0033-001-1137-007	33	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes(MODIFICADO)	300,000	300,000	0	---	100%	0%	SERVICIO	1.00	877190	---	---	---
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0041-1140-212	41	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,204,000	881,543	322,457	---	73%	0%	OBRAS	1.00	877190	---	---	---
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0042-001-1140-013	42	Gastos Indirectos (Supervision Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes(MODIFICADO)	1,289,000	1,095,620	193,380	---	85%	95%	OBRAS	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	RIC INGENIERIA S.A.C.V.	FISMDF-0042-2021
SEDESOM	09-abr-21	2021-FISMDF-0048-1137-019	48	Gastos Indirectos (Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,094,400	876,960	217,440	---	80%	80%	PROYECTO	1.00	7835	---	---	---
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0078-1140-044	78	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales) Todo el Mpio de Aguascalientes(CANCELADA)	0	0	0	---	---	0%	OBRA	1.00	50000	---	---	---
SOPMA	08-may-21	2021-FISMDF-0079-1140-045	79	Gastos Indirectos (Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes	50,000	0	50,000	---	0%	0%	OBRA	1.00	50000	---	---	---
SOPMA	30-jun-21	2021-FISMDF-0089-1238-052	89	Adecuacion 2o Nivel Edificio de Conservación y Mantenimiento de Obra Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian(CANCELADA)	0	0	0	---	---	0%	OBRA	1.00	250	---	---	---
SEDESOM	23-sep-21	2021-FISMDF-0105-1238-064	105	Prodin 2021 Adquisicion de Software y Hardware Ags. Juan de Montoro 124 y 111	200,000	0	200,000	---	0%	0%	PROYECTO	1.00	4000	---	---	---
ADMON	04-nov-21	2021-FISMDF-0111-1238-071	111	Instalación de Red para la Secretaria de Desarrollo Urbano(prodin Administración) Sec. De Des. Urbano y Coordinación de Gobierno Digital Zona Centro	320,000	0	320,000	---	0%	0%	PROYECTO	1.00	300000	---	---	---
T O T A L E S					223,160,710	178,987,522.21	44,173,187.82									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".