



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2021



PTTO. ASIGNADO	\$	142,462,748
PTTO. AUTORIZADO	\$	141,596,334
DEVENGADO	\$	112,117,467
SALDO	\$	29,478,867

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	12-oct-21	2021-PDM-0002-003-DM-06-003 MOD. III	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,678,581	1,361,930	1,316,651	AD	51%	60%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	12-oct-21	2021-PDM-0003-003-DM-05-004 MOD. 111	DM	3	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,114,732	1,812,890	301,842	AD	86%	87%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0004-006-DM-06-003 FINAL	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,969,208	1,969,208	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0005-003-DM-06-006 MOD. III	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,743,937	2,247,662	496,275	AD	82%	87%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0006-004-DM-05-005 FINAL	DM	6	TIRADEROS DE ESCOMBRO TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	153,468	153,468	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0007-003-IE-03-001 MOD. III	IE	7	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,358,104	846,669	511,435	AD	62%	93%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0008-010-UR-05-001 FINAL	DM	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	1,429,860	1,429,860	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	28-sep-21	2021-PDM-0009-003-UR-05-003 MOD.IV	UR	9	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCION DE OBRA. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,129,885	4,008,595	3,121,289	AD	56%	96%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-dic-20	2020-PDM-0010-005-DM-06-006 FINAL	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y AREAS DE TERRACERIAS Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2020	54,010	54,010	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	17-ago-21	2021-PDM-0011-DM-001-05-001 FINAL	DM	11	REHABILITACION SALON DE USOS MULTIPLES (PARQUE INDEPENDENCIA), AV. CONVENCION 1914 ESQ. AV. INDEPENDENCIA, AGUASCALIENTES MPIO.	464,732	464,732	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-011-2021	
SOPMA	20-jul-21	2021-PDM-0012-001-DM-05-002 FINAL	DM	12	REMODELACION DE SUBESTACION DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DE BOMBEROS Y ATENCION A EMERGENCIAS PRE-HOSPITALARIAS. CALLE GUADALUPE GONZALEZ, C.P. 20130, UNION GANADERA SUBD.	935,096	935,096	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	5,000	DIR. ESTATAL	FERNANDO DE JESUS ESPARZA ORTIZ	DM-0012-2021	
SOPMA	12-oct-21	2021-PDM-0015-005-DM-05-009 MOD. V	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	15,663,938	10,242,282	5,421,656	AD	65%	96%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0016-001-DM-05-010 MOD. IV	DM	16	TIRADEROS DE ESCOMBRO. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	894,876	348,635	546,241	AD	39%	41%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	28-sep-21	2021-PDM-0017-009-UR-05-004 MOD. IV	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	45,375,845	38,914,596	6,461,249	AD	86%	81%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0018-001-DM-06-011 MOD. I	DM	18	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES, AREAS DE TERRACERIAS Y CAUCES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,998,263	1,227,318	770,945	AD	61%	68%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	17-ago-21	2021-PDM-0019-001-ID-04-001 FINAL	ID	19	ACABADOS Y MOBILIARIO CANCHAS DE TENIS CANAL INTERCEPTOR. TRAMO ENTRE CALLE HIERRO Y AV. UNIVERSIDAD, AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	437,861	437,861	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	500	DIR. ESTATAL	GERARDO ALEJANDRO ROSALES GUTIERREZ	DM-0019-2021	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	30-jul-21	2021-PDM-0020-002-DM-01-012 MOD. II	DM	20	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS. AGUASCALIENTES MUNICIPIO.	6,500,000	5,890,822	609,178	C	91%	97%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0023-002-DM-04-013 FINAL	DM	23	REHABILITACION DE CUBIERTAS JARDIN DEL MARIACHI, CALLE 5 DE MAYO, ESQUINA CALLE JARDIN DE ZARAGOZA, CENTRO ZONA.	336,060	336,060	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CONSTRUCTORA VALDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.	DM-023-2021	
SOPMA	14-sep-21	2021-PDM-0024-001-EA-01-001 FINAL	EA	24	ALUMBRADO ORNAMENTAL PUENTE BICENENARIO (ARCOS), AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE CON BLVD. JOSE MARIA CHAVEZ	2,499,859	2,499,859	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	555,000	INV. RESTRINJIDA	J.JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0024-2021	
SOPMA	06-abr-21	2021-PDM-0025-UR-01-005	UR	25	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV. AGUASCALIENTES NORTE (BAJO PUENTE), ENTRE BLVD A ZACATECAS Y CRUCE AV. CONSTITUCION.	7,586,950	4,850,351	2,736,599	C	64%	97%	M2	2918.32	1,200	CONV. ESTATAL	ATECO,S.A. DE C.V.	DM-0025-2021	
SOPMA	19-ago-21	2021-PDM-0026-001-UR-01-006 FINAL	UR	26	CONSTRUCCION DE SOBRE CARPETA ASFALTICA AV. GERONIMO DE LA CUEVA (CALZADA NORTE) . ENTRE AV. POLIDUCTO Y AV. RODRIGO RINCON, VILLA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION SECTOR GUADALUPE FRACC. 1RA. SECC.	3,656,224	3,656,224	0	C	100%	100%	M2	2437.17	1,200	CONV. ESTATAL	CONSTRUCTORA FLORES HERMANOS	DM-0026-2021	
SOPMA	22-sep-21	2021-PDM-0035-001-DM-05-014 FINAL	DM	35	REHABILITACION DE NAVE 2 Y LOCAL DE ACCESO,CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	1,672,333	1,671,233	1,100	C	100%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINJIDA	TRITURADO S Y ASFALTOS TRIANA, S.A. DE C.V.	DM-0035-2021	
SOPMA	22-oct-21	2021-PDM-0038-001-UR-01-007 FINAL	UR	38	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA Y PAVIMENTO HIDRAULICO BLVD. A ZACATECAS (CALZADA ORIENTE). TRAMO ENTRE CALLE EBANO Y AV AGLAYA, LAS ADAS FRACC.	6,515,062	6,515,062	0	C	100%	100%	M2	4655.01	1,800	DIR. ESTATAL	CEPROYEG ELECTRICO Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	DM-0038-2021	
SOPMA	30-ago-21	2021-PDM-0043-002-UR-01-008 FINAL	UR	43	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. OJOCALIENTE. TRAMO ENTRE AV. RODOLFO LANDEROS GALLEGOS Y CALLE PAULA DE JESUS JIMENEZ YAÑEZ, RODOLFO LANDEROS GALLEGOS FRACC.	1,673,175	1,673,175	0	C	100%	100%	M2	2388.53	1,200	INV. RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO,ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0043-2021	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE			
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	22-abr-21	2021-PDM-0049-DM-05-015	DM	49	REHABILITACION DE NAVE 2 DE CENTRO DE ATENCION MUNICIPAL C.A.M. (ARCHIVO). AV. ADOLFO LOPEZ MATEOS S/N, OBRAJE COL.	2,596,520	2,301,487	295,033	C	89%	100%	OBRA	1.00	2,000	INV. RESTRINGIDA	DAVILA RAMIREZ ARENTSEN I.C..	DM-0049-2021	
SOPMA	04-may-21	2021-PDM-0058-UR-01-009	UR	58	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y EMPEDRADO CALLE HERNAN CORTES, TRAMO ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y CALLE ISABELA CATOLICA, LOS VERGELES FRACC.	5,043,635	3,908,256	1,135,379	C	77%	100%	OBRA	2384.00	750	CONV. ESTATAL	GLG INGENIEROS S.A. DE C.V.	DM-0058-2021	
SOPMA	23-sep-21	2021-PDM-0076-001-DM-05-016 FINAL	DM	76	PANTEON MUNICIPAL SAN FRANCISCO 2A. ETAPA, BLVD. SIGLO XXI SUR NO.3306. FRACC.VILLAS DEL PILAR, AGUASCALIENTES MPIO.	1,498,619	1,498,619	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	550,000	INV. RESTRINJIDA ESTATAL	MCB MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0076-2021	
SOPMA	25-may-21	2021-PDM-0077-UR-04-011	UR	77	REHABILITACION FUENTE GLORIETA EL QUIJOTE	1,670,000	1,631,904	38,096	C	98%	100%	OBRA	1.00	250,000	INV. RESTRINJIDA	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2021	
SOPMA	21-oct-21	2021-PDM-0081-001-UR-01-012 FINAL	UR	81	CONSTRUCCION DE SOBRECARPETA ASFALTICA AV. AGUASCALIENTES ORIENTE. TRAMO ENTRE CALLE UXMAL Y AV. PASEO DE OJOCALIENTE, AGUASCALIENTES	4,680,634	4,680,634	0	C	100%	100%	M2	5674.10	1,250	CONV. ESTATAL	MAQUINARIA Y URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS S.A. DE C.V.	DM-0081-2021	
SOPMA	01-jun-21	2021-PDM-0092-DM-05-017	DM	92	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON CALVILLITO. AV. GUADALUPE NAJERA JIMENEZ Y AV. REVOLUCIÓN CALVILLITO COM.	1,245,753	614,498	631,255	C	49%	99%	OBRA	1.00	1,200	INV. RESTRINJIDA	ORTIZ GAMEZ JOSE ASUNCION	DM-0092-2021	
SOPMA	31-may-21	2021-PDM-0093-DM-05-018	DM	93	CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL PANTEON SAN JUAN, CARRETERA 44 AMAPOLAS DEL RIO, JALTOMATE COM.	1,594,363	792,121	802,242	C	50%	100%	OBRA	1.00	1,200	INV. RESTRINJIDA	GRUPO FUSION AGUACALIENTES S.A. DE C.V.	DM-0093-2021	
SOPMA	08-sep-21	2021-PDM-0131-DM-05-019	DM	131	REMODELACION AREA DE RECURSOS HUMANOS (PLANTA ALTA) SECRETARÍA DE ADMINISTRACION. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA	745,249	369,954	375,295	C	50%	100%	OBRA	1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR KAFRAGS S.A. DE C.V.	DM-0131-2021	
SOPMA	08-sep-21	2021-PDM-0132-DM-05-020	DM	132	ADECUACION 2° NIVEL EDIFICIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRA. AV. HEROE INMORTAL KM.4.5 PARQUE DE MAQUINARIA SOPMA, SAN SEBASTIAN FRACC.	402,940	199,852	203,088	C	50%	5%	OBRA	1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	DM-0132-2021	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	OCTUBRE								
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	03-sep-21	2021-PDM-0133-DM-05-021	DM	133	REMEDIACION DIRECCION DE TURISMO, SECRETARIA DE ECONOMIA SOCIAL Y TURISMO. PALACIO MUNICIPAL. CENTRO ZONA.	701,018	350,168	350,850	C	50%	10%	OBRA	1.00	250	DIR. ESTATAL	GRUPO INDUSTRIAL INTERNACIONAL AIRE S.A. DE C.V.	DM-0133-2021
SOPMA	08-sep-21	2021-PDM-0134-DM-05-022	DM	134	RHABILITACION DE MODULO TIPO 1, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO.	760,109	313,100	447,010	C	41%	100%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	08-sep-21	2021-PDM-0135-DM-05-023	DM	135	RHABILITACION DE MODULO TIPO 2, ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AV.ALAMEDA, AGUASCA MPIO.	835,163	477,767	357,396	C	57%	100%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	15-sep-21	2021-PDM-0141-EA-01-002	EA	141	EXTENSIÓN DE RED SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE MODULOS ANDADOR CULTURAL ALAMEDA, AGUASCALIENTES MPIO.	204,775	164,905	39,870	C	81%	99%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	23-sep-21	2021-PDM-0142-UR-01-014	UR	142	SOBRECARPETA ASFALTICA CALLE DR. JESUS DIAZ DE LEON, TRAMO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE ABASOLO, EL ENCINO BARRIO.	740,000	369,684	370,316	C	50%	85%	OBRA	M2	300	_____	_____	_____
SOPMA	28-sep-21	2021-PDM-0143-S5-02-002	S	143	OBRA CIVIL Y BORDO, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A	722,117	209,935	512,182	C	29%	6%	OBRA	1.00	1,100,000	DIR ESTATAL	VELASER, S.A. DE C.V.	DM-0143-2021
SOPMA	01-oct-21	2021-PDM-0148-S5-02-003	S	148	EQUIPAMIENTO, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A SAN JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	2,313,381	686,987	1,626,394	C	30%	7%	OBRA	1.00	1,100,000	INV. RESTRIGIDA	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	DM-0148-2021

TOTALES	141,596,334	112,117,467	29,478,867
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".