



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FISM-DF 2021



PTTO. ASIGNADO	\$ 222,467,110
PTTO. AUTORIZADO	\$ 221,240,772
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 113,309,391
SALDO	\$ 107,931,382

SEPTIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0027-0411102-001	27	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Geronimo de la Cueva (Calzada Sur) Av. Poliducto Av. Rodrigo Rincon Villa de Nuestra Señora de la Asunción Sector Guadalupe Fracc. 1a Sección	3,118,043	2,700,686	417,357	CONTRATO	87%	98%	M2	118.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0027-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0028-002-0411102-002	28	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Norte Tramo entre C. Jacaranda y C. Laurel Fracc. Las Arboledas(MODIFICADO II)	2,893,361	2,797,179	96,182	CONTRATO	97%	100%	M2	4130.00	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONST. CAFA S.A.C.V.	FISMDF-0028-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0029-001-0411102-003	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica AV. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Poniente) Tramo entre C.Aquiles Elorduy y C. Pueblito Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,675,498	1,352,993	1,322,505	CONTRATO	51%	100%	M2	3057.48	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	TRITURADO S Y ASFALTOS TRIANA S.A.C.V.	FISMDF-0029-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0030-002-0411102-004	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C. Pueblito y C. Nicolas Ramirez Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,400,190	2,400,190	0	CONTRATO	100%	100%	M2	3143.56	1200	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-0030-2021
SOPMA	06-abr-21	2021-FISMDF-0031-001-0411102-005	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención de 1914 Poniente(Calzada Oriente) Tramo entre C. Talamantes y C. Paris Col. San Marcos(MODIFICADO)	2,391,923	1,793,093	598,830	CONTRATO	75%	100%	M2	3330.94	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	OLDA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0031-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0034-1342-008-001	34	Rehabilitación Parque L a Soledad C. Ajijic Esq. A.Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad(MODIFICADO)	520,000	506,152	13,848	CONTRATO	97%	95%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. LOPEZ CALVILLO	FISMDF-0034-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0036-001-0411102-009	36	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Nicolas Ramirez Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 2a Secc.(MODIFICADO)	2,353,589	1,937,440	416,150	CONTRATO	82%	100%	M2	3260.57	1200	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONSTRUCCIONES S.A.C.V.	FISMDF-0036-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0037-001-0411102-010	37	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente C. Paris y Av. Adolfo Lopez Mateos Fracc. Del Valle 1a Secc.(MODIFICADO)	2,430,941	1,962,248	468,694	CONTRATO	81%	100%	M2	3145.77	1200	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0037-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0039-0411102-011	39	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Pavimento Hidraulico Blvd. A Zacatecas (Calzada Poniente) C. Ebano y Av. Aglaya Fracc. Las Hadas	6,615,802	6,615,802	0	CONTRATO	100%	99%	M2	5754.74	1800	INVITACION RESTRINJIDA	ALMACO CONST. Y DISEÑO S.A.C.V.	FISMDF-0039-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0044-0411102-015	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Miguel Angel Barberna Vega Av. Jose H. Escobedo(CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	5354.46	750	—	—	—
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0045-0411102-016	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica yAv. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Miguel Angel Barbera Vega Jose H. Escobedo (CANCELADA)	0	0	0	CONTRATO	—	0%	M2	5321.43	750	—	—	—
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0046-001-0411102-017	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO)	5,330,896	4,819,970	510,926	CONTRATO	90%	98%	M2	5199.20	750	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. REALIZA S.A. C.V.	FISMDF-0046-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0047-001-0411102-018	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica y Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Jose H. Escobedo Av. Nazario Ortiz Garza (MODIFICADO)	5,219,211	4,894,870	324,341	CONTRATO	94%	98%	M2	5315.95	750	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. FLORES HNOS. S.A.C.V.	FISMDF-0047-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0050-001-1342-020	50	Consolidación Parque Constitución Fracc. Constitución(MODIFICADO)	2,280,745	2,280,745	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. DISEÑART S.A.C.V.	FISMDF-0050-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0051-1342-021	51	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Villa Sur Av. Flor de Noche Buena Fracc. Villa Sur(MODIFICADO)	1,473,505	1,473,505	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	INGENIERIA Y ARQ. H3 S.A.C.V.	FISMDF-0051-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0052-001-1342-022	52	Construcción de Cubierta en Cancha de Parque Real del Sol C. Arpa C. Irlanda Real del Sol(MODIFICADO)	1,458,152	1,458,152	0	CONTRATO	100%	95%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. KAFRAG S.A.DE C.V.	FISMDF-0052-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0053-1342-023	53	Construcción de Cubierta en Cancha Parque V.N.S.A. Av. Valle de los Romero Domingo Velasco V.N.S.A. Sector Alameda	1,460,929	1,219,649	241,281	CONTRATO	83%	75%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.DE C.V.	FISMDF-0053-2021
SOPMA	22/04/2021	2021-FISMDF-0055-1342-025	55	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Altavista C.Felipe Ruiz de Chavez Esq. Rafael Arellano Col. Altavista	1,570,574	1,401,155	169,419	CONTRATO	89%	87%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAQ. OBRA CIV. E INDUST. 3M S.A.DE C.V.	FISMDF-0055-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0056-001-1342-026	56	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros Esq. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita(MODIFICADO)	1,299,826	1,299,826	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0056-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0057-0740213-027	57	Mejoramiento de Jardin de Niños Ignacio Garcia Téllez C. Luis Hidalgo Monroy Fracc. Bulevares 1a Secc.	555,097	162,264	392,832	CONTRATO	29%	15%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	MA.ZARAG OZA GALVAN	FISMDF-057-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0060-1342-028	60	Construcción de Cubierta en Cancha Parque La Soledad C. Ajijic Esq Atenquique y C., Autlan Fracc. La Soledad	1,254,316	1,209,177	45,140	CONTRATO	96%	93%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	UDICOM. S.A.DE C.V.	FISMDF-0060-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0061-1342-029	61	Construcción de Cubierta en Cancha Parque Colinas del Rio C. Rio Colorado Riko Guadiana Fracc. Colinas del Rio	1,288,517	1,108,540	179,977	CONTRATO	86%	92%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	LM INGENIERO S S.A. DE C.V.	FISMDF-0061-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0062-1342-030	62	Construcción de Cancha Usos Multiples Parque La Soledad C. Ajijic C. Atenquique y C. Autlan Fracc. La Soledad	474,982	349,495	125,488	CONTRATO	74%	75%	OBRA	1.00	450	ADJ. DIRECTA	CONST. PRAGARBA S.A.C.V.	FISMDF-0062-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0063-1342-031	63	Construcción de Cancha Usos Multiples Parque Lomas de Santa Anita C. David Alfaro Siqueiros C. Diego Rivera Fracc. Loma de Santa Anita	2,596,662	2,530,321	66,340	CONTRATO	97%	91%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. ALV.S.A. DE C.V.	FISMDF-0063-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0064-1342-032	64	Rehabilitación Centro Deportivo Municipal Pensadores Mexicanos Av. Siglo XXI Esq. Pensadores Mexicanos Fracc. Pensadores Mexicanos	495,016	479,401	15,615	CONTRATO	97%	95%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	GCVICA S.A. DE C.V.	FISMDF-064-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0065-1342-033	65	Construcción de Canchas de Usos Múltiples Parque Villas de la Cantera C. Crater Av. Del Jardín Fracc. Villas de la Cantera 1a Secc.(MODIFICADO)	1,177,182	1,177,182	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	LUVI S.A. DE C.V.	FISMDF-0065-2021
SOPMA	22-abr-21	2021-FISMDF-0066-0740214-034	66	Mejoramiento Escuela Primaria Ismael Collazo García C. Palma Mexicana N° 302 Fracc. Bajío de las Palmas(MODIFICADO)	991,206	991,206	0	CONTRATO	100%	100%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	ARTEK TEC. INT.ARQ. CONST. S. DE R.L. C.V.	FISMDF-0066-2021
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0067-0740215-035	67	Mejoramiento Escuela Secundaria General N° 11 J. Guadalupe Peralta Gamez Av. Parque Vía Esq. Av. Nazario Ortiz Garza Fracc. Santa Anita	447,083	212,107	234,976	CONTRATO	47%	40%	OBRA	1.00	120	ADJ. DIRECTA	DAVID ARELLANO DELGADO	FISMDF-067-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0068-0411102-036	68	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España	2,264,883	1,775,207	489,676	CONTRATO	78%	98%	M2	3188.82	550	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A. CV.	FISMDF-0068-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0069-0411102-037	69	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Tramo C. Sevilla Av. Ignacio T. Chavez Fracc. España	2,391,197	1,711,894	679,303	CONTRATO	72%	98%	M2	3590.25	550	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0069-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0070-0411102-038	70	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Norte) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena	2,337,634	1,926,709	410,925	CONTRATO	82%	98%	M2	3226.99	550	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. EFECTIVO S.A. DE C.V.	FISMDF-0070-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0071-0411102-039	71	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Sur(Calzada Sur) Av. Ignacio T. Chavez y C. Republica de Belice Fracc. Santa Elena	2,525,311	1,799,314	725,997	CONTRATO	71%	98%	M2	3371.74	550	INVITACION RESTRINJIDA	PIEL DE CONCRETO S.A. C.V.	FISMDF-0071-2021
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0072-0411102-040	72	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Oriente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes	1,989,235	1,841,974	147,261	CONTRATO	93%	97%	M2	2851.66	750	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. AXOZAC S.A.C.V.	FISMDF-0072-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	04-may-21	2021-FISMDF-0073-0411102-041	73	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la convención 1914 Poniente(Calzada Poniente) Entre Blvd. San Marcos y C. Sevilla Mpio. Aguascalientes	2,142,990	1,911,305	231,685	CONTRATO	89%	97%	M2	3278.84	750	INVITACION RESTRINJIDA	SALINAS LARUMBE DIS. Y CONST. S.A.CV.	FISMDF-0073-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0074-0411102-042	74	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos	1,699,452	1,447,864	251,588	CONTRATO	85%	92%	M2	2257.68	500	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. C.V.	FISMDF-074-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0075-0411102-043	75	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. De la Convención 1914 Poniente entre Av. Adolfo Lopez Mateos y Blvd. San Marcos	1,497,365	1,089,064	408,301	CONTRATO	73%	92%	M2	2077.39	500	INVITACION RESTRINJIDA	ALTA TORSION CONSTRUCTORA S.A.CV.	FISMDF-075-2021
CAPAMA	07-may-20	2021-FISMDF-0080-01021-046	80	Perforación de Pozo Profundo P-069A San Ignacio II San Ignacio II	5,943,348	3,254,919	2,688,429	CONTRATO	55%	45%	SISTEMA	1.00	1429	PUBLICA ESTATAL	PERFORADORA DE AGS.S.A.CV	FISMDF-CAP-01-2021
SOPMA	25-may-21	2021-FISMDF-0082-1342-047	82	Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples Parque Colinas del Río C. Río Colorado Esq. Río Guadainá Colinas del Río	488,204	145,800	342,404	CONTRATO	30%	25%	OBRA	1.00	250	ADJ. DIRECTA	ROKEMM ARQUITECTURA S.A.C.V.	FISMDF-082-2021
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0083-0415210-053	83	Rehabilitación de PTAR Vistas de Oriente Vistas de Oriente Ags.	2,600,000	974,616	1,625,384	CONTRATO	37%	30%	SISTEMA	1.00	92810	CONVOCATORIA ESTATAL	METRICA DISEÑO Y CONST.S.A. C.V.	FISMDF-083-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0084-0411102-048	84	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Oriente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags.	5,792,860	4,796,554	996,306	CONTRATO	83%	90%	M2	5052.44	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	CONST. LMI S.A. C.V.	FISMDF-0084-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0085-0411102-049	85	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Aguascalientes Oriente (Calzada Poniente) Av. Nazario Ortiz Garza y Blvd. Guadalupano Mpio. Ags.	5,987,430	5,742,466	244,963	CONTRATO	96%	98%	M2	5216.57	1200	CONVOCATORIA ESTATAL	GPO. CONST. EFECTIVO S.A.C.V.	FISMDF-0085-2021
SOPMA	26-may-21	2021-FISMDF-0086-001-04401-050	86	Rehabilitación Mercado Reforma C. Ezequiel A. Chavez N° 101 La Purísima(MODIFICADO)	1,997,008	1,947,326	49,681	CONTRATO	98%	100%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	CVH EDIFICACIONES S.A.C.V.	FISMDF-0086-2021
SOPMA	17-jun-21	2021-FISMDF-0087-1340-051	87	Construcción de Cancha de Usos Múltiples Parque Norias de Ojocaliente C.Diamante Esq. C.Plata Com. Norias de Ojocaliente	1,429,871	428,724	1,001,146	CONTRATO	30%	28%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	CONST. OBRA DE AGS. S.A.C.V.	FISMDF-087-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0090-0411102-054	90	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente)T. entre C.Luis Gil C. Miguel Hidalgo Mpio. Ags.	2,365,549	2,044,786	320,763	CONTRATO	86%	92%	M2	2892.18	900	INVITACION RESTRINJIDA	CASLOP DISEÑO ARTE CONST.S.A. CV.	FISMDF-090-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0091-0411102-055	91	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Independencia (Calzada Oriente) T. entre C.Hidalgo Av. Niños Heroes Mpio. Ags.	2,299,531	1,121,364	1,178,167	CONTRATO	49%	92%	M2	2716.72	900	INVITACION RESTRINJIDA	PIEL DE CONCRETO S.A. C.V.	FISMDF-091-2021
CAPAMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0096-02071-068	96	Construcción de Colector Sanitario Hacienda Nueva La Perla el Bramadero	9,202,521	4,269,871	4,932,650	CONTRATO	46%	35%	ML	1706.68	2611	CONVOCATORIA ESTATAL	MAQ. URB. EDIFICACIONES HIDROCALIDADAS	FISMDF-096-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0097-0411102-056	97	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Norte) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.	2,505,066	1,226,458	1,278,609	CONTRATO	49%	38%	M2	2626.75	750	INVITACION RESTRINJIDA	TERRENOS ESTRATEGICOS S.A. C.V.	FISMDF-097-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0098-0411102-057	98	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica Av. Ojocaliente (Calzada Sur) C. San Jose de la Ordeña Salto de los Salados Fracc. Ojocaliente 1a. Secc.	2,573,413	1,260,706	1,312,707	CONTRATO	49%	35%	M2	2602.41	750	INVITACION RESTRINJIDA	RODCA CONST. S.A. C.V.	FISMDF-098-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0099-1340-058	99	Trotapista y Areas de Descanso (01-02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,374,509	863,484	1,511,025	CONTRATO	36%	32%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. CONSEGA S.A. C.V.	FISMDF-099-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0100-1340-059	100	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,014,500	593,339	1,421,161	CONTRATO	29%	15%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	JOSE MANUEL YAÑEZ	FISMDF-0100-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0101-1340-060	101	Area de Juegos Infantiles y Forestación Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,537,312	750,661	1,786,651	CONTRATO	30%	25%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	LM INGENIEROS S.A. DE C.V.	FISMDF-0101-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0102-1340-061	102	Banqueta Perimetral Ciclovia y Mobiliario Urbano Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,589,813	1,496,504	1,093,309	CONTRATO	58%	38%	OBRA	1.00	450	INVITACION RESTRINJIDA	COPZA S. DE R.L. DE C.V.	FISMDF-0102-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0103-1340-062	103	Areas de Descanso (03-04) e Instalaciones Parque Proceres de la Enseñanza Av. Proceres de la Enseñanza Fracc. J. Guadalupe Peralta	2,361,085	0	2,361,085	CONTRATO	0%	30%	OBRA	1.00	450	---	---	---
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0106-1340-065	106	Plataformas para Canchas de Usos Múltiples y Plaza de Acceso Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	930,912	872,919	57,993	CONTRATO	94%	95%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	CONST. CALVILLO S.A. C.V.	FISMDF-0106-2021
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0107-1340-066	107	Cancha de Usos Múltiples (01) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,596,772	760,146	1,836,627	CONTRATO	29%	30%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	DINAMICA ALO S.A. C.V.	FISMDF-0107-2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	22-jun-21	2021-FISMDF-0108-1340-067	108	Cancha de Usos Múltiples (02) Parque Jesus Teran C. Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,503,782	734,122	1,769,661	CONTRATO	29%	25%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	METRICA DISEÑO Y CONST.S.A. C.V.	FISMDF-0108-2021
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0112-0740215-072	112	Mejoramiento de Escuela Telesecundaria N° 32 C. Manuel M. Ponce S/N Com. Los Negritos	1,606,721	437,745	1,168,976	CONTRATO	27%	20%	OBRA	1.00	120	INVITACION RESTRINJIDA	SAN CAYETANO CONST. S.A.C.V.	FISMDF-0112-2021
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0113-08303-073	113	Construcción de 25 Recamaras Planta Baja Vario Puntos del Municipio Ags.	2,499,698	739,510	1,760,188	CONTRATO	30%	25%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0113-2021
SOPMA	09-jul-21	2021-FISMDF-0114-08303-074	114	Construcción de 25 Recamaras Planta Alta Vario Puntos del Municipio Ags.	2,499,963	1,207,367	1,292,596	CONTRATO	48%	35%	VIVIENDA	25.00	25	INVITACION RESTRINJIDA	YARKAR S.A.C.V.	FISMDF-0114-2021
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0116-03092-076	116	Rehabilitación de Drenaje en Andador Chichen Itza entre Andador Chicen Itza y 1a Plaza Palenque Infonovit Morelos	888,978	0	888,978	CONTRATO	0%	0%	ML	277.35	100	---	---	---
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0117-01011-077	117	Linea de Distribución del Tanque Reserva Oriente Fracc.Vistas de las Cumbre por la C. Arpa entre C. Plano y Mooser Barandum	1,664,049	0	1,664,049	CONTRATO	0%	0%	ML	561.80	59740	---	---	---
CAPAMA	26-jul-21	2021-FISMDF-0118-01011-078	118	Linea de Distribución Av. Rodolfo Landeros entre Tanque Reserva Nor-Oriente y Av. De las Torres Aguascalientes	14,067,599	0	14,067,599	CONTRATO	0%	0%	ML	1968.51	30112	---	---	---
CAPAMA	03-sep-21	2021-FISMDF-0119-01011-079	119	Construcción de Lineas de Conducción y Distribución Reserva Oriente desde el Pozo P-164 Maranata Anexo Paseos del Sol	8,962,132	0	8,962,132	CONTRATO	0%	0%	ML	3491.09	5502	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0120-1342-080	120	Skatorama Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	2,170,238	595,334	1,574,904	CONTRATO	27%	0%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	GPO. CONST. URBANO AVANTE S.A.C.V.	FISMDF-0120-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0121-1342-081	121	Terrazas Parque Urbano Jesus Teran c. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	809,702	239,850	569,852	CONTRATO	30%	25%	OBRA	1.00	500	ADJ. DIRECTA	EDGAR GOMEZ CANTU	FISMDF-0121-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0122-1342-082	122	Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,779,537	520,461	1,259,076	CONTRATO	29%	25%	OBRA	1.00	500	INVITACION RESTRINJIDA	ACHER CONST. ABAST. ELECTROM S.A. C.V.	FISMDF-0122-2021
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0123-1342-083	123	Gradas y Andador a Fuente Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,188,309	0	1,188,309	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0124-1342-084	124	Escalinata Primaria Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc. Mpio. Libre	1,681,868	0	1,681,868	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	17-ago-21	2021-FISMDF-0125-1342-085	125	Instalaciones Primera Etapa Parque Urbano Jesus Teran C. el Zarco Fracc.Mpio. Libre	2,111,169	0	2,111,169	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	500	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0126-1340-086	126	Salon de Usos Multiples Parqu Valle de los Cactus C. Paseo de la Biznaga y C. Juventino Fracc. Valle de los Cactus	2,581,041	0	2,581,041	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	400	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0127-0411102-087	127	Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Av. Aguascalientes Norte y C. Arnulfo M. Valdez Mpio. Ags.	1,001,260	0	1,001,260	CONTRATO	0%	0%	M2	1043.35	400	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0128-0411102-088	128	Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Arnulfo M. Valdez y C. Comercio Mpio. Ags.	2,597,967	0	2,597,967	CONTRATO	0%	0%	M2	2680.31	750	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0129-0411102-089	129	Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre C. Comercio y Acceso LIMSA Mpio. Ags.	2,595,033	0	2,595,033	CONTRATO	0%	0%	M2	2680.31	750	---	---	---
SOPMA	30-ago-21	2021-FISMDF-0130-0411102-090	130	Construcción de Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. A Zacatecas Calzada Poniente entre Acceso LIMSA y Retorno Mpio. Ags.	2,596,610	0	2,596,610	CONTRATO	0%	0%	M2	2680.31	750	---	---	---
CAPAMA	03-sep-21	2021-FISMDF-0136-01011-091	136	Construcción de Lineas de Conducción y Distribución Complementarias entre Av. Vallarta y Tanque de Almacenamiento de la Reserva Oriente Fracc. Paseos del Sol	10,063,480	0	10,063,480	CONTRATO	0%	0%	ML	769.70	5502	---	---	---
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0137-0411105-092	137	Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente (Calzada Oriente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes	1,038,888	0	1,038,888	CONTRATO	0%	0%	M2	7058.34	450	---	---	---
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0138-0411105-093	138	Riego de Sello Av. Convención de 1914 Poniente (Calzada Poniente) Tramo entre C.Miguel Ruelas Av. Fundición Mpio. Aguascalientes	1,038,888	0	1,038,888	CONTRATO	0%	0%	M2	7058.34	450	---	---	---
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0139-0411102-094	139	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Av. Independencia y C.Gran Avenida Mpio. Aguascalientes	1,631,915	0	1,631,915	CONTRATO	0%	0%	M2	1832.59	450	---	---	---
SOPMA	22-sep-21	2021-FISMDF-0140-0411102-095	140	Sobrecarpeta Asfaltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo entre Gran Avenida y C. Norberto Gomez Hornedo Mpio. Aguascalientes	1,564,185	0	1,564,185	CONTRATO	0%	0%	M2	1835.27	450	---	---	---
SEDESOM	30-mar-21	2021-FISMDF-0040-08302-014	40	Mi Hogar Corazon de Aguascalientes(Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio de Aguascalientes	15,127,763	11,334,700	3,793,063	CONTRATO	75%	50%	PAQUETE	1497.00	1497	LIC. PUBLICA	DIST. DAMAGO S.A. C.V.	AD 034/2021

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad					
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0032-1137-006	32	Gastos Indirectos 2021 Honorarios CCAPAMA Aguascalientes	614,581	512,151	102,430	—	83%	65%	SERVICIO	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	LAURA ZULEMA TORRES	—	
CCAPAMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0033-1137-007	33	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes	300,000	300,000	0	—	100%	100%	SERVICIO	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	LAURA ZULEMA TORRES	—	
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0041-1140-212	41	Gastos Indirectos (Honorarios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,204,000	0	1,204,000	—	0%	0%	OBRAS	1.00	877190	—	—	—	
SOPMA	09-abr-21	2021-FISMDF-0042-1140-013	42	Gastos Indirectos (Supervision Externa FISMDF) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,296,000	902,270	393,730	—	70%	60%	OBRAS	1.00	877190	ADJ. DIRECTA	RIC INGENIERIA S.A.C.V.	FISMDF-0042-2021	
SEDESOM	09-abr-21	2021-FISMDF-0048-1137-019	48	Gastos Indirectos (Contratación de Servicios) Todo el Mpio de Aguascalientes	1,094,400	598,560	495,840	—	55%	17%	PROYECTO	1.00	7835	—	—	—	
SOPMA	06-may-21	2021-FISMDF-0078-1140-044	78	Gastos Indirectos (Servicios Profesionales) Todo el Mpio de Aguascalientes(CANCELADA)	0	0	0	—	—	0%	OBRA	1.00	50000	—	—	—	
SOPMA	08-may-21	2021-FISMDF-0079-1140-045	79	Gastos Indirectos (Adquisición de Equipo Fotografico) Todo el Mpio de Aguascalientes	50,000	0	50,000	—	0%	0%	OBRA	1.00	50000	—	—	—	
SOPMA	30-jun-21	2021-FISMDF-0089-1238-052	89	Adecuacion 2o Nivel Edificio de Conservación y Mantenimiento de Obra Parque de Maquinaria SOPMA Av. Heroe Inmortal km 4.5 Fracc. San Sebastian(CANCELADA)	0	0	0	—	—	0%	OBRA	1.00	250	—	—	—	
SEDESOM	23-sep-21	2021-FISMDF-0105-1238-064	105	Prodim 2021 Adquisicion de Software y Hardware Ags. Juan de Montoro 124 y 111	200,000	0	200,000	—	0%	0%	PROYECTO	1.00	4000	—	—	—	
TOTALES					221,240,772	113,309,390.67	107,931,381.82										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".