



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	\$ 168,189,766
PTTO. AUTORIZADO	\$ 160,943,742
DEVENGADO	\$ 74,027,159
SALDO	\$ 86,916,583

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			ABRIL			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	185,815	1,207,038	AD	13%	18%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3-14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0004-002-DM-05-003 MOD.II	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	12,062,605	3,137,801	8,924,805	AD	26%	28%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	01-abr-22	2022-PDM-0005-001-DM-06-004 MOD.I	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,324,859	828,478	1,496,381	AD	36%	36%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	04-abr-22	2022-PDM-0006-001-DM-05-005 MOD.I	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	854,784	135,382	719,402	AD	16%	20%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	11-feb-22	2022-PDM-0008-001-UR-05-001 MOD. 1	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	22,873,613	2,381,620	20,491,993	AM	10%	49%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0009-UR-05-002	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,233,742	561,880	6,671,862	AD	8%	13%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0010-DM-06-006	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	860,000	44,601	815,399	AD	5%	11%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	29-abr-22	2022-PDM-0011-002-DM-05-008 MOD.II	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,878,000	582,500	2,295,500	AD	20%	25%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	124,088	132,162	AD	48%	53%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	27-ene-22	2022-PDM-0013-UR-01-004	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACUZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,999,974	61,919,325	38,080,649	C	62%	63%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0022-DM-05-009	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,615,042.12	0	1,615,042	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0023-DM-05-010	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,779,523	809,967	1,969,556	C	29%	31%	OBRA	1.00	450	_____	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022
SOPMA	15-mar-22	PDM-0024-DM-05-010	DM	24	MURO PERIMETRAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, AMAPOLA, LOS PIRULES	705,434	208,640	496,794	C	30%	33%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S.S.A, DE C.V.	DM-0024-2022
SOPMA	12-abr-22	2022-PDM-0030-DM-01-012	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,000,000	0	2,000,000	C	0%	13%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
T O T A L E S						160,943,742	74,027,159	86,916,583									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.