



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	\$	190,867,467
PTTO. AUTORIZADO	\$	181,188,315
DEVENGADO	\$	153,704,781
SALDO	\$	27,483,534

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			AGOSTO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0002-002-DM-06-001 MOD. II	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,472,088	761,667	710,422	AD	52%	57%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3-14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0004-004-DM-05-003 MOD. IV	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	13,433,928	9,002,979	4,430,949	AD	67%	69%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0005-002-DM-06-004 MOD.II	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,677,500	1,765,184	912,316	AD	66%	71%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0006-003-DM-05-005 MOD. III	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,041,982	260,605	781,377	AD	25%	30%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0008-002-UR-05-001 MOD. II	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	24,679,338	19,429,249	5,250,089	AM	79%	84%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jun-22	2022-PDM-0009-01-UR-05-002 MOD.I	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,273,742	5,721,423	1,552,319	AD	79%	84%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0010-001-DM-06-006 MOD. II	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	952,298	87,596	864,703	AD	9%	14%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-22	2022-PDM-0011-004-DM-05-008 MOD.IV	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	3,878,000	1,647,430	2,230,570	AD	42%	47%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	223,359	32,891	AD	87%	92%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			AGOSTO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	12-ago-22	2022-PDM-0013-UR-01-004 FINAL	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,881,051	99,881,051	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0022-DM-05-009	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,615,042.12	669,372.79	945,669	C	41%	100%	OBRA	1.00	1,200	RESTRINGIDA ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2022	
SOPMA	17-ago-22	2022-PDM-0023-DM-05-010 FINAL	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,699,891	2,699,891	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022	
SOPMA	15-mar-22	PDM-0024-DM-	DM	24	MURO PERIMETRAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, AMAPOLA, LOS PIRULES	705,434	705,434	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V,	DM-0024-2022	
SOPMA	12-abr-22	2022-PDM-0030-DM-01-012	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,000,000	767,253	1,232,747	C	38%	40%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	04-may-22	2022-PDM-0043-S5-02-001	DM	43	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6 A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,834,714	1,382,208	452,506	C	75%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	INV.RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO, S.A. DE C.V.	DM-0043-2022	
SOPMA	18-may-22	2022-PDM-0050-UR-05-005	UR	50	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,115,745	823,931	291,814	C	74%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	DM-0050-2022	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0051-UR-05-006	UR	51	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	970,336	816,691	153,645	C	84%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ZIRAHUE N PLANEAION Y CONSTRUCCIONES S.S.A. DE C.V.	DM-0051-2022	

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			AGOSTO			
						Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0052-UR-05-007	UR	52	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,115,671	1,070,036	45,635	C	96%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MQS, S.A. DE C.V.	DM-0052-2022	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0053-UR-05-008	UR	53	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	774,928	688,819	86,108	C	89%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	MAGS CONTRUCCIONE S, S.A DE C.V.	DM-0053-2022	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0054-UR-05-009	UR	54	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACOZARI.	923,412	888,044	35,368	C	96%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S.A, DE C,V,	DM-0054-2022	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0055-UR-05-010	UR	55	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS.	946,221	804,049	142,172	C	85%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ATECO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2022	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0058-001-UR-05-011 CANCELADA	UR	58	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0059-001-UR-05-012 CANCELADA	UR	59	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0060-001-UR-05-013 CANCELADA	UR	60	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACOZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUSCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____	
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0061-001-UR-05-014 CANCELADA	UR	61	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACOZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____	
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0072-DM-05-013	DM	72	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	777,626	233,017	544,609	C	30%	96%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER,S.A. DE C.V.	DM-0072-2022	
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0073-DM-05-014	DM	73	REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	409,376	122,717	286,659	C	30%	92%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	CON ESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0073-2022	
SOPMA	27-jun-22	2022-PDM-0074-UR-05-015	UR	74	RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR).	180,038	145,713	34,325	C	81%	100%	OBRA	1.00	1,500	DIR. ESTATAL	CONSTRUCCIONES Y ELECTRICACIONES O&G S.A. DE C.V.	DM-0074-2022	
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0099-UR-01-016	UR	99	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA.CHAVEZ,TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES MPIO.	960,884	0	960,884	C	0%	0%	OBRA	1416.50	250	_____	_____	_____	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			AGOSTO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0100-UR-01-017	UR	100	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE LIMITE SUR TEATRO AGUASCALIENTES Y CALLE VALENTE QUINTANA, AGUASCALIENTES MPIO	2,699,871	0	2,699,871	C	0%	0%	OBRA	4013.50	400	_____	_____	_____	
SOPMA	11-ago-22	2022-PDM-0101-UR-01-018	UR	101	SOBRECARPETA ASFALTICA LATERAL ORIENTE, BLVD. JOSE MA. CHAVEZ, TRAMO ENTRE CALLE VALENTE QUINTANA Y CALLE ABRAHAM GONZALEZ, AGUASCALIENTES MPIO	2,729,987	0	2,729,987	C	0%	0%	OBRA	4020.00	400	_____	_____	_____	
SOPMA	17-ago-22	2022-PDM-0102-DM-05-015	DM	102	OBRA COMPLEMENTARIA MURO PERIMETRAL PENCION MUNICIPAL, PROLONGACION AV. HEROE INMORTAL KM. 3.5, AGUASCALIENTES MPIO	75,898	0	75,898	C	0%		OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____	
<b>T O T A L E S</b>						<b>181,188,315</b>	<b>153,704,781</b>	<b>27,483,534</b>										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".