



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022

PTTO. ASIGNADO	\$	152,889,766
PTTO. AUTORIZADO	\$	150,740,901
DEVENGADO	\$	6,382,157
SALDO	\$	144,358,744

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			FEBRERO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0002-DM-06-001	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	820,000	76,210	743,790	AD	9%	9%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	11-feb-21	2022-PDM-0004-001-DM-05-003 MOD.1	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	11,124,377	1,268,505	9,855,872	AD	11%	11%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0005-DM-06-004	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,327,500	339,424	1,988,076	AD	15%	15%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0006-DM05-005	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	610,382	53,198	557,184	AD	9%	9%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	11-feb-22	2022-PDM-0008-001-UR-05-001 MOD. 1	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	22,873,613	992,685	21,880,928	AM	4%	4%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0009-UR-05-002	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,233,742	234,608	6,999,134	AD	3%	3%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			FEBRERO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0010-DM-06-006	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	860,000	17,650	842,350	AD	2%	2%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0011-DM-05-008	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,528,000	243,278	1,284,722	AD	16%	16%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	DM	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	49,536	206,714	AD	19%	19%	OBRA	1.00	877,190	---	---	---	
SOPMA	27-ene-22	2022-PDM-0013-UR-01-004	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	99,999,974	0	99,999,974	C	0%	0%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

<b>TOTALES</b>	<b>150,740,901</b>	<b>6,382,157</b>	<b>144,358,744</b>
----------------	--------------------	------------------	--------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".