



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	\$ 185,485,402
PTTO. AUTORIZADO	\$ 173,945,970
DEVENGADO	\$ 143,422,683
SALDO	\$ 30,523,286

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JULIO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	662,309	730,544	AD	48%	50%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3-14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0004-004-DM-05-003 MOD. IV	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	13,433,928	8,220,970	5,212,959	AD	61%	66%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	01-abr-22	2022-PDM-0005--001-DM-06-004 MOD.I	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,324,859	1,556,139	768,720	AD	67%	63%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0006-002-DM-05-005 MOD. II	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	972,382	234,135	738,247	AD	24%	27%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0008-002-UR-05-001 MOD. II	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	24,679,338	18,928,738	5,750,600	AM	77%	82%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-jun-22	2022-PDM-0009-01-UR-05-002 MOD.I	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,273,742	5,597,191	1,676,551	AD	77%	82%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	27-jul-22	2022-PDM-0010-001-DM-06-006 MOD. I	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	842,298	77,720	764,578	AD	9%	13%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-jul-22	2022-PDM-0011-003-DM-05-008 MOD.III	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	3,515,217	1,405,804	2,109,413	AD	40%	41%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	207,858	48,392	AD	81%	86%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JULIO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	27-ene-22	2022-PDM-0013-UR-01-004	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,999,974	93,496,466	6,503,507	C	93%	100%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF S.A. DE C.V.	DM-0013-2022	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0022-DM-05-009	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,615,042.12	669,372.79	945,669	C	41%	98%	OBRA	1.00	1,200	RESTRINGIDA ESTATAL	FERELDISA. DE C.V.	DM-0022-2022	
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0023-DM-05-010	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,779,523	2,606,736	172,788	C	94%	100%	OBRA	1.00	450	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022	
SOPMA	15-mar-22	PDM-0024-DM-05-010	DM	24	MURO PERIMETRAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, AMAPOLA, LOS PIRULES	705,434	679,923	25,511	C	96%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0024-2022	
SOPMA	12-abr-22	2022-PDM-0030-DM-01-012	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,000,000	429,853	1,570,147	C	21%	45%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	04-may-22	2022-PDM-0043-S5-02-001	DM	43	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6 A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,834,714	951,280	883,433	C	52%	100%	OBRA	1.00	1,100,000	INV.RESTRINGIDA. ESTATAL	CONSTRUCTORA CALVILLO S.A. DE C.V.	DM-0043-2022	
SOPMA	18-may-22	2022-PDM-0050-UR-05-005	UR	50	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,115,745	482,240	633,505	C	43%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0050-2022	
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0051-UR-05-006	UR	51	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	970,336	627,367	342,969	C	65%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ZIRAHUE N PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0051-2022	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JULIO				
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0052-UR-05-007	UR	52	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,115,671	972,898	142,773	C	87%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MQS. S.A. DE C.V.	DM-0052-2022		
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0053-UR-05-008	UR	53	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	774,928	688,819	86,108	C	89%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	MAGS CONTRUCCIONE S S.A DE C.V.	DM-0053-2022		
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0054-UR-05-009	UR	54	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	923,412	674,692	248,720	C	73%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONE S S.A. DE C.V.	DM-0054-2022		
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0055-UR-05-010	UR	55	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS.	946,221	789,376	156,846	C	83%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	ATECO. S.A. DE C.V.	DM-0055-2022		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0058-001-UR-05-011 CANCELADA	UR	58	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	---	---	---		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0059-001-UR-05-012 CANCELADA	UR	59	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	---	---	---		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0060-001-UR-05-013 CANCELADA	UR	60	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACAZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	---	---	---		
SOPMA	14-jul-22	2022-PDM-0061-001-UR-05-014 CANCELADA	UR	61	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACAZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	0	0	0	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	---	---	---		
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0072-DM-05-013	DM	72	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	777,626	233,017	544,609	C	30%	10%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR MED CER.S.A. DE C.V.	DM-0072-2022		
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0073-DM-05-014	DM	73	REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	409,376	122,717	286,659	C	30%	18%	OBRA	1.00	50,000	DIR. ESTATAL	CONSTRUCTURA S.A. DE C.V.	DM-0073-2022		
SOPMA	27-jun-22	2022-PDM-0074-UR-05-015	UR	74	RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR).	180,038	0	180,038	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,500	---	---	---		

TOTALES	173,945,970	143,422,683	30,523,286
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".