



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022

PTTO. ASIGNADO	\$ 156,981,495
PTTO. AUTORIZADO	\$ 80,404,310
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 2,169,556
SALDO	\$ 78,234,754

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JUNIO			
					Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modelo de Adjudicación
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0028-01011-004	28	Línea de conducción de Agua Potable del Pozo R-38B Taray a Tanque Elevado TQ165 Com. El Taray	2,277,909	0	2,277,909	CONTRATO	0%	0%	ML	1160.00	7506	---	---	---	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0034-1343-009	34	Equipamiento Urbano de Parques Zona Norte de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,373,839	0	1,373,839	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	23.00	150000	---	---	---	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0035-1343-010	35	Equipamiento Urbano de Parques Zona Poniente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,151,625	0	1,151,625	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	24.00	150000	---	---	---	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0036-1343-011	36	Equipamiento Urbano de Parques Zona Centro de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,164,153	0	1,164,153	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	28.00	150000	---	---	---	
SERVICIOS PUBLICOS	28-abr-22	2022-FISMDF-0037-1343-012	37	Equipamiento Urbano de Parques Zona Oriente de la Ciudad Varios Puntos de la Ciudad Varios Parques	1,296,393	0	1,296,393	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	30.00	150000	---	---	---	
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0044-0411102-015	44	Sobrecarpeta Asfáltica Av. Petroleos Mexicanos Tramo Entre C. Ignacio Zaragoza y C. Aquiles Serdan Zona Centro	2,978,634	0	2,978,634	CONTRATO	0%	0%	M2	3842.00	350	---	---	---	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0045-0411102-016	45	Sobrecarpeta Asfaltica C. Larreategui Tramo entre C. Guadalupe Victoria y C. Plan de Ayutla Zona Centro	1,436,264	412,868	1,023,397	CONTRATO	29%	22%	M2	1847.62	150	INVITACION RESTRINJIDA	SERV. PROF. GAAL S.A. DE C.V.	FISMDF-0043-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0046-0411102-017	46	Sobrecarpeta Asfaltica C. Gral. Ignacio Allende Tramo entre C. Eduardo J. Correa y C. Mariano Matamoros Zona Centro	1,346,420	391,099	955,321	CONTRATO	29%	22%	M2	1803.50	200	INVITACION RESTRINJIDA	PAV. Y EDIF. MIJVA S.A. DE C.V.	FISMDF-0046-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0047-0411102-018	47	Sobrecarpeta Asfaltica C. Libertad Tramo entre C. Ignacio Allende y C. Valentin Gomez Farias Zona Centro	2,092,690	608,533	1,484,156	CONTRATO	29%	40%	M2	2680.00	250	INVITACION RESTRINJIDA	MAGS CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-0047-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0048-0411102-019	48	Sobrecarpeta Asfaltica C. Emiliano Zapata Tramo entre C. Eduardo J. Correa y CL. Libertad Zona Centro	865,521	612,833	252,688	CONTRATO	71%	99%	M2	1040.00	150	ADJ. DIRECTA	ALMACO CONST. DISEÑO S.A. DE C.V.	FISMDF-0048-2022
SOPMA	18-may-22	2022-FISMDF-0049-0411102-020	49	Sobrecarpeta Asfaltica C. Alvaro Obregón Tramo entre C. Ignacio Zaragoza y C. Gral. Barragan Zona Centro	4,008,068	0	4,008,068	CONTRATO	0%	0%	M2	5495.00	350	---	---	---
CCAPAMA	24-may-22	2022-FISMDF-0049-0411102-020	56	Equipamiento Electromecanico Pozo R-038 B el Taray	6,650,358	0	6,650,358	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1.00	7506	---	---	---
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0065-01340-021	65	Construccion de Techumbre Cancha de Usos Multiples Parque Norias de Ojocaliente C. Plata	2,409,616	0	2,409,616	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	300	---	---	---
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0066-0411102-022	66	Sobrecarpeta Asfaltica Blvd. San Gabriel (Calzada Oriente) Tramo entre Blvd. Siglo XXI Y Av. Poliducto Ojocaliente 3a Secc.	4,260,454	0	4,260,454	CONTRATO	0%	0%	M2	4840.35	400	---	---	---
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0067-0411101-023	67	Pavimento Hidraulico C. Santa Monica Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y C. Marcos Coronado Los Pocitos	4,596,016	0	4,596,016	CONTRATO	0%	0%	M2	4840.35	400	---	---	---
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0068-0411101-024	68	Pavimento Hidraulico C. Libertad tramo entre Av. Independencia y C. Ejercito Nacional Cañada Honda	2,600,373	0	2,600,373	CONTRATO	0%	0%	M2	1060.10	300	---	---	---
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0070-1340-028	70	Ring de Box Parque Municipal Valle de los Cactus C. Paseo de la Bisnaga Valle de los Cactus	67,558	0	67,558	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	75	---	---	---

JUNIO

														JUNIO			
Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad					
SOPMA	27-jun-21	2022-FISMDF-0071-1340-029	71	Rehabilitación y Construcción de Trotapista y Marcadore Electronico Parque Ex-Pension Municipal	413,242	0	413,242	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	160	—	—	—	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0075-1342-030	75	Rehabilitación de Cancha Mariano Hidalgo(Pasto Sintetico) C. Mariano Hidalgo y Av. Poliducto Linea Verde Tramo Solidaridad IV	1,608,517	0	1,608,517	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	120	—	—	—	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0076-0411102-031	76	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Norte) V.N.S.A.	9,792,021	0	9,792,021	CONTRATO	0%	0%	M2	2479.00	360	—	—	—	
SOPMA	30-jun-22	2022-FISMDF-0077-0411102-032	77	Sobrecarpeta Asfaltica y Pavimento Hidraulico Av. Jose de Jesus Gaonzalez Garcia (Calzada Sur) V.N.S.A.	10,014,642	0	10,014,642	CONTRATO	0%	0%	M2	2479.00	360	—	—	—	
SEDESOM	06-abr-22	2022-FISMDF-0025-08302-001	25	Tu Casa Crece (Calentador Solar Fondo III) Todo el Municipio	15,000,000	0	15,000,000	CONTRATO	0%	0%	PIEZAS	1358.00	1358	—	—	—	
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0026-1134-002	26	Gastos Indirectos Mantenimiento Vehicular CCAPAMA Aguascalientes	227,795	0	227,795	CONTRATO	0%	0%	SERVICIO	1.00	877190	—	—	—	
CAPAMA	08-abr-22	2022-FISMDF-0027-1134-003	27	Gastos Indirectos Servicios Profesionales CCAPAMA Aguascalientes	702,205	97,227	604,977	CONTRATO	14%	0%	SERVICIO	1.00	877190	—	—	—	
SEDESOM	08-abr-22	2022-FISMDF-0029-1137-005	29	Gastos Indirectos Servicios Profesionales SEDESOM Aguascalientes	940,000	46,996	893,004	CONTRATO	5%	0%	PROYECTO	1.00	6790	—	—	—	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0038-1137-013	38	Gastos Indirectos Honorarios SOPMA Aguascalientes	830,000	0	830,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190	—	—	—	
SOPMA	20-abr-22	2022-FISMDF-0039-1137-014	39	Gastos Indirectos (Adquisicion de Dron) SOPMA Aguascalientes	100,000	0	100,000	CONTRATO	0%	0%	OBRA	1.00	877190	—	—	—	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0063-1137-025	63	Gastos Indirectos(Equipo Fotografico y de Video) Servicios Publicos Ags.	73,212	0	73,212	CONTRATO	0%	0%	EQUIPO	1.00	500000	—	—	—	
SOPMA	27-jun-22	2022-FISMDF-0064-1137-026	64	Gastos Indirectos(Adquisicion de Ppapelaria) Servicios Publicos Ags.	126,788	0	126,788	CONTRATO	0%	0%	PAQUETE	1.00	500000	—	—	—	

TOTALES	80,404,310	2,169,555.85	78,234,754.41
----------------	-------------------	---------------------	----------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.