



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	\$ 180,905,802
PTTO. AUTORIZADO	\$ 175,335,701
DEVENGADO	\$ 128,985,490
SALDO	\$ 46,350,211

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			JUNIO					
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	478,704	914,149				AD	34%	37%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3 -14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0				AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	29-jun-22	2022-PDM-0004-003-DM-05-003 MOD.III	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	13,340,928	4,621,494	8,719,434				AD	35%	41%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	01-abr-22	2022-PDM-0005-001-DM-06-004 MOD.I	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,324,859	1,225,645	1,099,213				AD	53%	54%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	04-abr-22	2022-PDM-0006-001-DM-05-005 MOD.I	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	854,784	200,060	654,724				AD	23%	27%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0				AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	11-feb-22	2022-PDM-0008-001-UR-05-001 MOD. 1	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	22,873,613	18,312,710	4,560,904				AM	80%	87%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-jun-22	2022-PDM-0009-01-UR-05-002 MOD.I	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,273,742	5,414,981	1,858,761				AD	74%	79%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0010-DM-06-006	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	860,000	65,068	794,932				AD	8%	13%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	29-abr-22	2022-PDM-0011-002-DM-05-008 MOD.II	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,878,000	946,810	1,931,190				AD	33%	32%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	174,463	81,787				AD	68%	73%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	478,704	914,149	AD	34%	37%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	27-ene-22	2022-PDM-0013-UR-01-004	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,999,974	88,565,983	11,433,991	C	89%	100%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SLIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATON	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0022-DM-05-009	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,615,042.12	463,408.04	1,151,634	C	29%	62%	OBRA	1.00	1,200	_____	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2022
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0023-DM-05-010	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,779,523	2,118,289	661,235	C	76%	99%	OBRA	1.00	450	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022
SOPMA	15-mar-22	PDM-0024-DM-	DM	24	MURO PERIMETRAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, AMAPOLA, LOS PIRULES	705,434	679,923	25,511	C	96%	100%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S S,A, DE C.V.	DM-0024-2022
SOPMA	12-abr-22	2022-PDM-0030-DM-01-012	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,000,000	338,530	1,661,470	C	17%	65%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	04-may-22	2022-PDM-0043-S5-02-001	DM	43	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6 A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,834,714	536,735	1,297,979	C	29%	43%	OBRA	1.00	1,100,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	18-may-22	2022-PDM-0050-UR-05-005	UR	50	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,115,745	329,106	786,639	C	29%	97%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0051-UR-05-006	UR	51	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	970,336	287,837	682,498	C	30%	51%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	478,704	914,149	AD	34%	37%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0052-UR-05-007	UR	52	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,115,671	332,981	782,689	C	30%	52%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0053-UR-05-008	UR	53	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	774,928	227,995	546,932	C	29%	99%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0054-UR-05-009	UR	54	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACUZARI.	923,412	275,785	647,627	C	30%	99%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0055-UR-05-010	UR	55	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS.	946,221	281,919	664,302	C	30%	99%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	10-jun-22	2022-PDM-0058-UR-05-011	UR	58	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y ACCESO A CENTRAL DE ABASTOS.	871,220	0	871,220	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____
SOPMA	10-jun-22	2022-PDM-0059-UR-05-012	UR	59	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. MAHATMA GANDHI (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE BLVD. SIGLO XXI Y CENTRAL DE ABASTOS.	1,115,977	0	1,115,977	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	10-jun-22	2022-PDM-0060-UR-05-013	UR	60	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACUZARI SU (CALZADA ORIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUSCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	1,104,114	0	1,104,114	C	0%	0%	OBRA	1.00	400	_____	_____	_____
SOPMA	10-jun-22	2022-PDM-0061-UR-05-014	UR	61	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. HEROE DE NACUZARI SUR (CALZADA PONIENTE), TRAMO ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y BLVD. SIGLO XXI.	934,259	0	934,259	C	0%	0%	OBRA	1.00	350	_____	_____	_____
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0072-DM-05-013	DM	72	REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	777,626	0	777,626	C	0%	0%	OBRA	1.00	50,000	_____	_____	_____
SOPMA	15-jun-22	2022-PDM-0073-DM-05-014	DM	73	REHABILITACION DE BAÑOS RASTRO MUNICIPAL, CARRETERA AGUASCALIENTES-SAN FRANCISCO DE LOS ROMO KM 21, AGUASCALIENTES MPIO.	409,376	0	409,376	C	0%	0%	OBRA	1.00	50,000	_____	_____	_____
SOPMA	27-jun-22	2022-PDM-0074-UR-05-015	UR	74	RECONSTRUCCION DE PARAPETO, DISTRIBUIDOR VIAL BLVD. A ZACATECAS. BLVD A ZACATECAS Y BLVD SIGLO XXI (GAZA SUPERIOR ACCESO DE NORTE A SUR).	180,038	0	180,038	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,500	_____	_____	_____

<b>TOTALES</b>	<b>175,335,701</b>	<b>128,985,490</b>	<b>46,350,211</b>
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".