



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2022



PTTO. ASIGNADO	\$	162,989,766
AUTORIZADO	\$	157,351,982
DEVENGADO	\$	36,819,086
SALDO	\$	120,532,896

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD.I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	119,001	1,273,851	AD	9%	15%	OBRA	1.00	877,190	—	—	—
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-mar-21	2022-PDM-0004-002-DM-05-003 MOD.11	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	12,062,605	2,011,199	10,051,406	AD	17%	18%	OBRA	1.00	877,190	—	—	—
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0005-DM-06-004	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,327,500	535,667	1,791,833	AD	23%	23%	OBRA	1.00	877,190	—	—	—
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0006-DM05-005	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	610,382	87,178	523,204	AD	14%	14%	OBRA	1.00	877,190	—	—	—
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	11-feb-22	2022-PDM-0008-001-UR-05-001 MOD. 1	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	22,873,613	1,548,290	21,325,323	AM	7%	7%	OBRA	1.00	877,190	—	—	—
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0009-UR-05-002	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,233,742	368,921	6,864,821	AD	5%	5%	OBRA	1.00	877,190	—	—	—

Autorizado Devengado Saldo

MARZO

Depend. Ejecutor a	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			MARZO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0010-DM-06-006	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	860,000	29,077	830,923	AD	3%	3%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0011-DM-05-008	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,528,000	382,409	1,145,591	AD	25%	25%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	DM	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	77,209	179,041	AD	30%	30%	OBRA	1.00	877,190	_____	_____	_____	
SOPMA	27-ene-22	2022-PDM-0013-UR-01-004	DM	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B) AV. CONVENCION DE 1914 SECCION SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV. CONVENCION DE 1914 SECCION NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	99,999,974	28,553,072	71,446,901	C	29%	27%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCION A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0022-DM-05-009	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,615,042	0	1,615,042	C	0%	0%	OBRA	1.00	1,200	_____	_____	_____	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			MARZO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0023-DM-05-010	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,779,523	0	2,779,523	C	0%	0%	OBRA	1.00	450				
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0024-DM-05-011	DM	24	MURO PERIMETRAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, AMAPOLA, LOS PIRULES	705,434	0	705,434	C	0%	0%	OBRA	1.00	450				
T O T A L E S						157,351,982	36,819,086	120,532,896										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".