



PTTO. ASIGNADO	\$ 178,473,482
PTTO. AUTORIZADO	\$ 168,624,768
DEVENGADO	\$ 108,307,987
SALDO	\$ 60,316,781

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			MAYO			
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0002-001-DM-06-001 MOD. I	DM	2	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,392,853	435,327	957,526	AD	31%	35%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	15-dic-21	2021-PDM-0003-005-DM-05-004 MOD. V 21-22	DM	3 -14	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	91,272	91,272	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-mar-22	2022-PDM-0004-002-DM-05-003 MOD.II	DM	4	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2022	12,062,605	3,858,784	8,203,821	AD	32%	34%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	01-abr-22	2022-PDM-0005-001-DM-06-004 MOD.I	DM	5	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,324,859	1,014,100	1,310,759	AD	44%	43%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	04-abr-22	2022-PDM-0006-001-DM-05-005 MOD.I	DM	6	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	854,784	166,530	688,254	AD	19%	23%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	18-nov-21	2021-PDM-0007-004-IE-03-001 MOD. IV 21-22	IE	7-18	REHABILITACION Y ADECUACION DE ESPACIOS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES 2021 - 2022	248,736	248,736	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	11-feb-22	2022-PDM-0008-001-UR-05-001 MOD. 1	UR	8	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	22,873,613	17,825,207	5,048,407	AM	78%	52%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0009-UR-05-002	UR	9	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,233,742	685,546	6,548,196	AD	9%	14%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0010-DM-06-006	DM	10	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONES, CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	860,000	54,792	805,208	AD	6%	12%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-abr-22	2022-PDM-0011-002-DM-05-008 MOD.II	DM	11	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,878,000	719,961	2,158,039	AD	25%	30%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	03-feb-22	2022-PDM-0012-IE-03-002	IE	12	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	256,250	150,593	105,657	AD	59%	64%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	27-ene-22	2022-PDM-0013-UR-01-004	UR	13	REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RADAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1 (170,532.00 M2), AV. HEROE DE NACAZARI - A) TRES TRAMOS, 28,633.00 M2. B)AV. CONVENCION DE 1914 SECCIÓN SUR- NUEVE TRAMOS, 33,420.00 M2. C) AV.CONVENCION DE 1914 SECCIÓN NORORIENTE- SIETE TRAMOS, 39,110.00 M2. D) AV. JOSE DE JESUS GLZ- UNTRAMO, 14,831.00 M2. E) AV. UNIVERSIDAD- DOS TRAMOS, 8,818.00 M2. F) BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO - DOS TRAMOS, 7,256.00 M2. G) AV. MAHATMA GANDHI- UN TRAMO, 32,140.00 M2. H) AV. DEL REY- UN TRAMO, 3,805.00M2. Y I) AV. AGUASCALIENTES SUR- UN TRAMO, 2,519.00 M2. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	99,999,974	77,831,863	22,168,111	C	78%	95%	OBRA	1.00	877,190	CONV. ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF, S.A. DE C.V.	DM-0013-2022
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0015-007-DM-05-009 MOD. VII 21-22	DM	15	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES. 2021 - 2022	2,687,220	2,687,220	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	06-dic-21	2021-PDM-0017-012-UR-05-004 MOD. XII 21-22	UR	17	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES 2021-2022	79,835	79,835	0	AD	100%	100%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0022-DM-05-009	DM	22	MURO PERIMETRAL PENSION MUNICIPAL, PROL. AV. HEROE INMORTAL KM 3.5. PENSION MUNICIPAL.	1,615,042.12	463,408.04	1,151,634	C	29%	10%	OBRA	1.00	1,200	_____	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2022
SOPMA	15-mar-22	2022-PDM-0023-DM-05-010	DM	23	MURO PERIMETRAL POLICIA MONTADA PIRULES, CALLE AMAPOLA, LOS PIRULES.	2,779,523	1,402,087	1,377,437	C	50%	75%	OBRA	1.00	450	INV.REST. ESTATAL	RODRIGUEZ SERRANO JULIO CESAR	DM-0023-2022
SOPMA	15-mar-22	PDM-0024-DM-	DM	24	MURO PERIMETRAL DEL TERRENO (ACCESO) POLICIA MONTADA PIRULES, AMAPOLA, LOS PIRULES	705,434	592,726	112,708	C	84%	98%	OBRA	1.00	450	DIR. ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES S,S,A, DE C,V,	DM-0024-2022
SOPMA	12-abr-22	2022-PDM-0030-DM-01-012	DM	30	ESTUDIOS, PROYECTOS Y PERITOS, AGUASCALIENTES MUNICIPIO	2,000,000	0	2,000,000	C	0%	19%	OBRA	1.00	877,190	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	04-may-22	2022-PDM-0043-S5-02-001	DM	43	PUESTA EN MARCHA DE LA ETAPA 6 A, RELLENO SANITARIO SAN NICOLAS, KILOMETRO 9.3 CARRETERA A JOSE MARIA MORELOS, SAN NICOLAS COM.	1,834,714	0	1,834,714	C	0%	18%	OBRA	1.00	1,100,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	18-may-22	2022-PDM-0050-UR-05-005	UR	50	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE AV. IGNACIO T. CHAVEZ Y CALLE REPUBLICA DE URUGUAY.	1,115,745	0	1,115,745	C	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0051-UR-05-006	UR	51	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACAZARI.	970,336	0	970,336	C	0%	0%	OBRA	1.00	450	_____	_____	_____

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Programa	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0052-UR-05-007	UR	52	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA NORTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H.ESCOBEDO Y BLVD.A ZACATECAS.	1,115,671	0	1,115,671	C	0%	0%	OBRA	1.00	450			
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0053-UR-05-008	UR	53	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR TRAMO: ENTRE CALLE REPUBLICA DE URUGUAY Y AV. JOSE MA. CHAVEZ.	774,928	0	774,928	C	0%	0%	OBRA	1.00	450			
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0054-UR-05-009	UR	54	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 SUR (CALZADA SUR) TRAMO: ENTRE AV. JOSE MA. CHAVEZ Y AV. HEROE DE NACCOZARI.	923,412	0	923,412	C	0%	0%	OBRA	1.00	450			
SOPMA	24-may-22	2022-PDM-0055-UR-05-010	UR	55	OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACION AV. CONVENCION 1914 (CALZADA ORIENTE) TRAMO: ENTRE AV. JOSE H. ESCOBEDO Y BLVD. A ZACATECAS	946,221	0	946,221	C	0%	0%	OBRA	1.00	450			

TOTALES	168,624,768	108,307,987	60,316,781
----------------	--------------------	--------------------	-------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".