



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
FISM-DF 2022 BANOBRAS



PTTO. ASIGNADO	\$ 75,789,999
PTTO. AUTORIZADO	\$ 62,105,436
RENDIMIENTOS	\$ -
DEVENGADO	\$ 439,243
SALDO	\$ 61,666,193

SEPTIEMBRE

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CAPAMA	12-ago-22	2022-FISMDF-BAN-0084-01011-053	84	Construcción de Línea de Conducción de Pozo P-035A Paseos del Sol a Av. Villalpando Reserva Oriente	944,614	439,243	505,371	CONTRATO	46%	95%	ML	181.00	155000	ADJ. DIRECTA	PEREZ SANCHEZ CONST. S.A. DE C.V.	FISMDF-BAN-CAP-04-2022
CAPAMA	06-sep-22	2022-FISMDF-BAN-0105-01031-055	105	Construcción de Tanque de Vidrio Fusionado al Acero para Agua Potable Mirador de las Culturas	44,889,999	0	44,889,999	CONTRATO	0%	0%	ML	181.00	155000	_____	_____	_____
CAPAMA	29-sep-22	2022-FISMDF-BAN-0111-01021-058	111	Perforación de Pozo P-183A Fracc. Las Cumbres	8,135,412	0	8,135,412	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1	84000	_____	_____	_____
CAPAMA	29-sep-22	2022-FISMDF-BAN-0112-01021-059	112	Perforación de Pozo P-91 A Fracc. Ojocaliente I	8,135,412	0	8,135,412	CONTRATO	0%	0%	SISTEMA	1	155000	_____	_____	_____
T O T A L E S					62,105,436	439,243	61,666,193									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".