



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023



PTTO. ASIGNADO	\$	267,749,357
PTTO. AUTORIZADO	\$	174,300,731
DEVENGADO	\$	75,627,961
SALDO	\$	98,672,770

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			AGOSTO					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios		Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres				Mujeres	
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0002-003-DM-06-001 MOD III	DM	0002	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,187,190	626,154	561,036	AD	53%	58%	OBRA	1.00	877,190	394,434	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	31-jul-23	2023-PDM-0004-004-DM-05-002 MOD. IV	DM	0004	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	16,826,968	10,462,721	6,364,247	AD	62%	58%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,455	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-ago-23	2023-PDM-0005-004-DM-06-003 MOD.IV	DM	0005	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,214,052	1,617,367	1,596,686	AD	50%	55%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	10-jul-23	2023-PDM-0006-002-DM-06-004 MOD II	DM	0006	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	995,040	263,767	731,273	AD	27%	32%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0008-004-UR-01-001 MOD.IV	UR	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	45,080,239	28,710,233	16,370,006	AD	64%	45%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0009-004-UR-05-002 MOD. IV	UR	0009	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	9,123,034	2,284,793	6,838,241	AD	25%	37%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0010-003-DM-06-005 MOD. III	DM	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,408,849	263,768	1,145,081	AD	19%	25%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0011-003-DM-05-006 MOD III	DM	0011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,606,892	1,293,721	1,313,170	AD	50%	55%	OBRA	1.00	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

**Autorizado Devengado Saldo**

**AGOSTO**

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			Metas			Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Total	Hombres	Mujeres	U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
						Ejecuc.	Financiero	Físico															
SOPMA	10-jul-23	2023-PDM-0012-002-IE-03-001 MOD.II	IE	0012	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	357,180	146,776	210,405	AD	41%	41%	OBRA	1.00	877,190	394,736	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS				
SOPMA	07-feb-23	2023-PDM-00013-DM-01-007	DM	0013	ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,500,000	875,902	1,624,098	C	35%	88%	OBRA	1.00	948,990	379,596	569,394	VARIOS	VARIOS	VARIOS				
SOPMA	19-jul-23	2023-PDM-0017-001-UR-05-003 MOD III	UR	0017	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR FRACC. MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES Y AV. FFCC, MEXICO FRACC. DELEG. MORELOS	25,000,000	25,000,000	0	C	100%	100%	OBRA	1.00	650	292	358	DIR. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0017-2023				
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0018-002-UR-05-004-MOD.II CANCELADA	UR	0018	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA ORIENTE, ENTRE CAD. 0 + 330 Y 0 +580. AGUASCALIENTES MPIO.	0	0	0															
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0019-001-UR-05-005-MOD.I CANCELADA	UR	0019	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA PONIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA PONIENTE, ENTRE CAD. 0 + 70 Y 0 +300.	0	0	0															
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0020-001-UR-01-006-MOD.I CANCELADA	UR	0020	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C.,TRAMO: ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE IGNACIO VALTIERRA.	0	0	0															
SOPMA	08-may-23	2023-PDM-0021-001-EA-01-001 MOD I	EA	0021	ALUMBRADO INFERIOR EN PUENTE VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C., MEXICO FRACC	882,943	635,225	247,718	C	72%	100%	LUMINARIA	21	300	120	180	DIR. ESTATAL	HUGO EDER SANTOS GONZALEZ	DM-0021-2023				
SOPMA	02-jun-23	2023-PDM-0022-UR-01-009	UR	0022	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCION DE 1914, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,984,486	565,928	1,418,558	C	29%	99%	M2	7260.3	300	120	180	REST. ESTATAL	FERELDI S.A DE C.V.	DM-0022-2023				
SOPMA	02-jun-23	2023-PDM-0023-UR-01-010	UR	0023	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCION DE 1914, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,922,268	549,616	1,372,652	C	29%	99%	M2	7502	300	120	180	REST. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0023-2023				

**Autorizado Devengado Saldo**

**AGOSTO**

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	02-jun-23	2023-PDM-0050-UR-05-007	UR	0050	CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR:AV. AGUASCALIENTES SUR CRECE CON AVENIDA. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	3,039,866	867,586	2,172,280	C	29%	99%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0050-2023
SOPMA	06-jun-23	2023-PDM-0051-001-UR-05-008 MOD. I CANCELADA	UR	0051	CAMBIO DE NEOPRENOS,LATERAL PUENTE MÉXICO: AV AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	0	0	0											
SOPMA	07-jun-23	2023-PDM-0052-UR-05-0011	UR	0052	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	2,060,000	980,346	1,079,654	C	0%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0052-2023
SOPMA	08-jun-23	2023-PDM-0053-DM-05-008	DM	0053	REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA: PALACIO MUNICIPAL, CENTRO ZONA	1,694,606	484,058	1,210,548	C	0%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	URCOMA S.A. DE C.V.	DM-0053-2023
SOPMA	18-ago-23	2023-PDM-0063-DM-05-010	DM	0063	REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA: PALACIO MUNICIPAL,CENTRO ZONA	1,922,117	0	1,922,117	C			OBRA	1	500	200	300			
SOPMA	22-ago-23	2023-PDM-0064-ID-03-001	ID	0064	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO: CRUCE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CANAL INTERCEPTOR, AGUASCALIENTES MPIO	95,000	0	95,000	C			OBRA	1	110	44	66			
SOPMA	01-ago-23	2023-PDM-0065-DM-05-011	DM	0065	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO PRIMERA ETAPA: AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ S/N PRADOS DE VILLASUNCIÓN FRACC., DESARROLLO ESPECIAL VILLASUNCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.	5,400,000	0	5,400,000	C			OBRA	1	200	80	120			
SOPMA	31-ago-23	2023-PDM-0078-UR-01-016	UR	0078	REABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1: VARIAS CALLES EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	47,000,000	0	47,000,000	C			M2	35749	877,190	394,736	482,454			
<b>TOTALES</b>						<b>174,300,731</b>	<b>75,627,961</b>	<b>98,672,770</b>											

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".