



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

FAISMUN 2023



PTTO. ASIGNADO	193,259,766
PTTO. AUTORIZADO	193,453,953
RENDIMIENTOS	414,202
DEVENGADO	193,453,952
SALDO	220,016

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE						
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres					
FINANZAS				0000	Amortización Credito BANOBRAS	39,242,142.30	39,242,142.30	0		100%	100%								BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0036-001-1137-001 (MODIFICADO FINAL)	1137	0036	Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN	1,005,952.32	1,005,952.32	0	Obra por contrato	100%	100%	Servicio	1	877190	429823	447367	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0037-001-1134-002 (MODIFICADO FINAL)	1134	0037	Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehicular	259,603.36	259,603.36	0	Obra por Administración Directa	100%	100%	Servicio	1	877190	447367	429823					
SEDESOM	26/12/2023	2023-FAISMUN-0038-001-1137-003 (MODIFICADO FINAL)	1137	0038	Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales).	974,400.00	974,400.00	0	Obra por contrato	100%	100%	Piezas	1304	1034	782	522					
SEDESOM	27/11/2023	2023-FAISMUN-0039-001-1134-004 (MODIFICADO FINAL)	1134	0039	Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehículos).	149,930.00	149,930.00	0	Obra por contrato	100%	100%	contrato	1	10	4	6					
SOPMA	31/05/2023	2023-FAISMUN-0040-001-1137-005 (MODIFICADO FINAL)	1137	0040	Gastos Indirectos (Honorarios)	244,000.00	244,000.00	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	877190	350876	526314					
SOPMA	27/11/2023	2023-FAISMUN-0041-001-0411101-006 (MODIFICADO FINAL)	0411	0041	Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 tramo: entre (puente) cadenamiento 0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com.	2,725,918.50	2,725,918.50	0	Obra por contrato	100%	100%	M2	1,371.23	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONE S, S.A. DE C. V.	FAISMUN-0041-2023		
SOPMA	21/11/2023	2023-FAISMUN-0042-001-0411101-007 (MODIFICADO FINAL)	0411	0042	Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo: entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com.	1,652,734.84	1,652,734.84	0	Obra por contrato	100%	100%	M2	1031.3	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ALTA TORSION CONSTRUCCIONE S, S.A DE CV	FAISMUN-0042-2023		
SOPMA	24/11/2023	2023-FAISMUN-0043-001-0411101-008 (MODIFICADO FINAL)	0411	0043	Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre (puente) cadenamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com.	2,417,579.18	2,417,579.18	0	Obra por contrato	100%	100%	M2	1,421.61	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON	FAISMUN-0043-2023		
SOPMA	13/11/2023	2023-FAISMUN-0044-001-0411101-009 (MODIFICADO FINAL)	0411	0044	Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo: entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com.	1,422,726.25	1,422,726.25	0	Obra por contrato	100%	100%	M2	766.03	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONE S.S.A DE CV	FAISMUN-0044-2023		
CCAPAMA	20/12/2023	2023-FAISMUN-0045-002-02061-010 (MODIFICADO FINAL)	0206	0045	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Gral.Fco.Villa y san Juan, Ejido san Ignacio III, Ags.	5,665,670.83	5,665,670.83	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	2,132.20	549	264	285	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V.	FAISMUN-CAP-03-2023		
CCAPAMA	20/12/2023	2023-FAISMUN-0046-001-01011-011 (MODIFICADO FINAL)	0101	0046	Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente. Ejido san Ignacio III, Ags.	3,625,484.02	3,625,484.02	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	2,199.79	549	263	286	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV	FAISMUN-CAP-04-2023		
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0047-001-02061-012 (MODIFICADO FINAL)	0206	0047	Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe.	364,328.68	364,328.68	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	76.62	20	8	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPM S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-01-2023		
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0048-001-01011-013 (MODIFICADO FINAL)	0101	0048	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe.	375,150.00	375,150.00	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	55.7	22	10	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPM S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-02-2023		
SEDESOM	29/12/2023	2023-FAISMUN-0049-001-08302-014 (MODIFICADO FINAL)	0830	0049	Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes.	14,990,232.15	14,990,232.15	0	Obra por contrato	100%	100%	Piezas	1,304	1304	782	522					

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	27/11/2023	2023-FAISMUN-0055-001-0540-015 (MODIFICADO FINAL)	0540	0055	Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col.	1,815,231.85	1,815,231.85	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	150	60	90	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL, SA DE CV	FAISMUN-0055-2023	
SOPMA	31/10/2023	2023-FAISMUN-0056-001-1340-016 (MODIFICADO FINAL)	1340	0056	Construcción de cancha de Fútbol Soccer. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	3,060,000.01	3,060,000.01	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONE S,S.A. DE C.V.	FAISMUN-0056-2023	
SOPMA	28/11/2023	2023-FAISMUN-0058-001-1342-017 (MODIFICADO FINAL)	1342	0058	Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	1,476,593.02	1,476,593.02	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	FAISMUN-0058-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0059-002-01011-018 (MODIFICADO FINAL)	0101	0059	Construcción de la red de agua potable de la calle Abelardo L. Rodríguez entre la calle Jalisco y Tlaquepaque en la colonia la Soledad.	313,750.44	313,750.44	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	123	34	16	18	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	TORRES Y MEDINA SA DE CV	FAISMUN-0059-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0060-002-02061-019 (MODIFICADO FINAL)	0206	0060	Construcción de la red de alcantarillado sanitario calle Abelardo L. Rodríguez, colonia la Soledad entre la calle Jalisco y Tlaquepaque.	824,901.57	824,901.57	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	216	34	16	18	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	TORRES Y MEDINA SA DE CV	FAISMUN-0060-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0062-001-01024-021 (MODIFICADO FINAL)	0102	0062	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico de pozo profundo P-146 la Herrada, zona Miradores (Nor-Oriente.) Prolongación Rodolfo Landeros Gallegos.Ags.	8,470,288.94	8,470,288.93	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	92121	44218	47903	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME SA DE CV	FAISMUN-0062-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0067-001-02061-022 (MODIFICADO FINAL)	0206	0067	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	2,675,071.46	2,675,071.45	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	527	215	103	112	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	FAISMUN-0067-2023	
CCAPAMA	27/11/2023	2023-FAISMUN-0068-001-01011-023 (CANCELADA)	0101	0068	Construcción de la red de Agua Potable, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	0.00	0.00	0	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	
SOPMA	29/11/2023	2023-FAISMUN-0075-001-1342-024 (MODIFICADO FINAL)	1342	0075	Rehabilitación cancha futbolito, parque pocitos. Calle Isidro Morales, Aguascalientes Mpio.	1,169,725.37	1,169,725.36	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	VISARQ CONSTRUCCIONES SA DE CV	FAISMUN-0075-2023	
SOPMA	13/11/2023	2023-FAISMUN-0076-001-1342-025 (MODIFICADO FINAL)	1342	0076	Rehabilitación cancha futbol Rápido. Av. Revolución s/n, San Antonio de Pénuelas com.	2,579,730.44	2,579,730.44	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	DINAMICA ALRO SA DE CV	FAISMUN-0076-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0077-001-01011-026 (MODIFICADO FINAL)	0101	0077	Línea de conducción pozo profundo No.P-091 A, Ojocaliente 1-2 al tanque el guarda TR055 (TQ030),Fracc.Ojocaliente 1, Zona Real del Sol, Aguascalientes, Ags.	8,923,812.72	8,923,812.71	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	1640	14138	6786	7352	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	MARFEL AMBIENTE AGUA Y ENERGIA S.A.P.I. DE CV	FAISMUN-0077-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0079-002-01021-027 (MODIFICADO FINAL)	0102	0079	Perforación de Pozo Profundo P-199 la Herrada 2, Zona Miradores (Nor Oriente),Prolongación Av. Rodolfo Landeros Gallegos.	9,376,591.09	9,376,591.09	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	23072	11075	11997	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	FAISMUN-0079-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0081-002-01021-029 (MODIFICADO FINAL)	0102	0081	Perforación de Pozo Profundo P 166A Austrias 2, Zona Mujeres Ilustres (Sur) Aguascalientes.	8,501,661.00	8,501,661.00	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	273,974	131,508	142,466	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	FAISMUN-0081-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0082-001-01021-030 (MODIFICADO FINAL)	0102	0082	Perforación de Pozo Profundo P-104 B el conejal 2 para enviar sus aguas a la estación de bombeo el conejal, zona Miradores. El conejal	8,195,443.45	8,195,443.44	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	235,072	112,835	122,237	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	FAISMUN-0082-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0083-002-01021-031 (MODIFICADO FINAL)	0102	0083	Perforación de Pozo Profundo P-104 B el conejal 1 para enviar sus aguas a la estación de bombeo el conejal, zona Miradores. El conejal	8,859,790.55	8,859,790.54	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	235,072	112,835	122,237	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV	FAISMUN-0083-2023	
CCAPAMA	27/12/2023	2023-FAISMUN-0084-002-01021-032 (MODIFICADO FINAL)	0102	0084	Perforación de Pozo Profundo P-058 A el Malacate 2,zona Mujeres Ilustres (sur) comunidad el Relicario	9,349,687.25	9,349,687.25	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	263,222	128,979	134,243	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	FAISMUN-0084-2023	
CCAPAMA	21/12/2023	2023-FAISMUN-0085-001-01021-033 (MODIFICADO FINAL)	0102	0085	Perforación de Pozo Profundo P-191 Mujeres Ilustres, (sur) los cobos.	9,341,037.43	9,341,037.43	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	263,222	128,979	134,243	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	FAISMUN-0085-2023	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE						
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres					
CCAPAMA	27/12/2023	2023-FAISMUN-0086-002-01021-034 (MODIFICADO FINAL)	0102	0086	Perforación de Pozo Profundo P-192 Natura 5 (tierra santa) zona Cartagena (norte) fracc. Natura 5.	9,304,840.92	9,304,840.92	0	Obra por contrato	100%	100%	Sistema	1	254,627	124,767	129,860	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	KRACPM SA DE CV	FAISMUN-0086-2023		
SOPMA	27/12/2023	2023-FAISMUN-0098-001-1340-035 (MODIFICADO FINAL)	1340	0098	Parques los Laureles II. 2a. Etapa, Circuito el Laurel Norte, esquina calle Grano, los Laureles fraccionamiento. 2a. Sección.	3,064,975.23	3,064,975.23	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	120	48	72	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA SA DE CV	FAISMUN-0098-2023		
SOPMA	15/12/2023	2023-FAISMUN-0100-001-1340-036 (MODIFICADO FINAL)	1340	0100	Parque Cultura Yumana, 1a. Etapa, calle Cultura Yumana y calle Cultura Nazca, Mirador de las Culturas fraccionamiento, 2a sección.	11,507,843.80	11,507,843.30	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	300	120	180	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA SA DE CV	FAISMUN-0100-2023		
SOPMA	14/11/2023	2023-FAISMUN-0101-001-08303-037 (MODIFICADO FINAL)	0830	0101	Construcción de 14 cuartos adicionales, paquete 01 varios puntos de la ciudad.	1,581,958.72	1,581,958.72	0	Obra por contrato	100%	100%	Vivienda	14	14	7	7	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	GRUPO TERRACIVIL SA DE CV	FAISMUN-0101-2023		
SOPMA	15/11/2023	2023-FAISMUN-0102-001-08303-038 (MODIFICADO FINAL)	0830	0102	Construcción de 15 cuartos adicionales, paquete 02 varios puntos de la ciudad.	1,758,964.96	1,758,964.96	0	Obra por contrato	100%	100%	Vivienda	15	15	7	8	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	INGENIERIA ARQUITECTURA H3 SA DE CV	FAISMUN-0102-2023		
SOPMA	14/11/2023	2023-FAISMUN-0103-001-08303-039 (MODIFICADO FINAL)	0830	0103	Construcción de 15 cuartos adicionales, paquete 03 varios puntos de la ciudad.	1,799,590.70	1,799,590.70	0	Obra por contrato	100%	100%	Vivienda	15	15	10	5	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	VELASER SA DE CV	FAISMUN-0103-2023		
SOPMA	27/12/2023	2023-FAISMUN-0106-001-04111-040 (MODIFICADO FINAL)	0411	106	Construcción de pavimento asfáltico av. Poliducto Calzada poniente, Av. Rodolfo Landeros Gallegos y calle traje típico, Aguascalientes ags.	2,214,448.39	2,214,448.38	0	Obra por contrato	100%	100%	M2	900	120	48	72	_____	_____	_____		
CCAPAMA	27/12/2023	2023-FAISMUN-0109-001-01013-041 (MODIFICADO FINAL)	0101	109	Ampliación de la red de agua potable de las calles Perín y la Mora entre av.Espiga y el arroyo el Riego, colonia el Riego, Aguascalientes Ags.	973,591.78	973,591.78	0	Obra por contrato	100%	100%	Metros	299	296	142	154	_____	_____	_____		
SOPMA	27/12/2023	2023-FAISMUN-0110-001-1340-042 (MODIFICADO FINAL)	1340	110	Construcción de parque la Biznaga. Paseo la Biznaga, Esquina calle Salvador Ramírez Martín del Campo, Valle de los Cactus fraccionamiento.	1,198,569.12	1,198,569.12	0	Obra por contrato	100%	100%	Obras	1	120	48	72	_____	_____	_____		
T O T A L E S						193,453,953	193,453,952	0													

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".