



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023



PTTO. ASIGNADO	\$	171,591,900
PTTO. AUTORIZADO	\$	171,249,239
DEVENGADO	\$	171,249,239
SALDO	\$	342,661

Depend.	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	28-dic-23	2023-PDM-0002-004-DM-06-001 MOD. FINAL	DM	0002	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	788,362	788,362	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,434	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0004-008-DM-05-002 MOD. FINAL	DM	0004	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	21,998,610	21,998,610	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	30-dic-23	2023-PDM-0005-006-DM-06-003 MOD.FINAL	DM	0005	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,846,898	2,846,898	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	28-dic-23	2023-PDM-0006-003-DM-06-004 MOD. FINAL	DM	0006	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	484,801	484,801	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0008-006-UR-01-001 MOD.FINAL	UR	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	40,163,317	40,163,317	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0009-005-UR-05-002 MOD. FINAL	UR	0009	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	7,374,064	7,374,064	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0010-004-DM-06-005 MOD.FINAL	DM	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	563,954	563,954	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0011-006-DM-05-006 MOD. FINAL	DM	0011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,444,310	2,444,310	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0012-003-IE-03-001 MOD.FINAL	IE	0012	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	146,776	146,776	0.00	AD	100%	100%	OBRA	1	877,190	394,736	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0013-002-DM-01-007 <b>MOD.FINAL</b>	DM	0013	ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,369,600	2,369,600	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	948,990	379,596	569,394	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	19-jul-23	2023-PDM-0017-001-UR-05-003 <b>MOD.FINAL</b>	UR	0017	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR FRACC. MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES Y AV. FFCC, MEXICO FRACC. DELEG. MORELOS	25,000,000	25,000,000	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0017-2023	
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0018-002-UR-05-004 <b>MOD.II CANCELADA</b>	UR	0018	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA ORIENTE, ENTRE CAD. 0 + 330 Y 0 +580. AGUASCALIENTES MPIO.	0.00	0.00	0.00												
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0019-001-UR-05-005 <b>MOD.I CANCELADA</b>	UR	0019	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA PONIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA PONIENTE, ENTRE CAD. 0 + 70 Y 0 +300.	0.00	0.00	0.00												
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0020-001-UR-01-006 <b>MOD.I CANCELADA</b>	UR	0020	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C.,TRAMO: ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE IGNACIO VALTIERRA.	0.00	0.00	0.00												
SOPMA	26-sep-23	2023-PDM-0021-002-EA-01-001 <b>MOD.FINAL</b>	EA	0021	ALUMBRADO INFERIOR EN PUENTE VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C., MEXICO FRACC	635,225	635,225	0.00	C	100%	100%	PIEZA	18	300	120	180	DIRECTA ESTATAL	HUGO EDER SANTOS GONZALEZ	DM-0021-2023	
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0022-001-UR-01-009 <b>MOD.FINAL</b>	UR	0022	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,617,423	1,617,423	0.00	C	100%	100%	M2	7348.69	300	120	180	REST. ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2023	
SOPMA	14-nov-23	2023-PDM-0023-001-UR-01-010 <b>MOD.FINAL</b>	UR	0023	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCIÓN DE 1914, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,922,268	1,922,268	0.00	C	100%	100%	M2	7287.6	300	120	180	REST. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0023-2023	
SOPMA	14-nov-23	2023-PDM-0050-001-UR-05-007 <b>MOD.FINAL</b>	UR	0050	CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR:AV. AGUASCALIENTES SUR CRECE CON AVENIDA. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	2,891,952	2,891,952	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0050-2023	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE						
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres					
SOPMA	06-jun-23	2023-PDM-0051-001-UR-05-008 MOD. I CANCELADA	UR	0051	CAMBIO DE NEOPRENOS,LATERAL PUENTE MÉXICO: AV AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	0.00	0.00	0.00													
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0052-001-UR-05-011 MOD. FINAL	UR	0052	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	1,960,693	1,960,693	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0052-2023		
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0053-001-DM-05-008 MOD. FINAL	DM	0053	REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA: PALACIO MUNICIPAL, CENTRO ZONA	1,613,527	1,613,527	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	URCOMA S.A. DE C.V.	DM-0053-2023		
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0063-002-DM-05-010 MOD FINAL	DM	0063	REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA: PALACIO MUNICIPAL,CENTRO ZONA	1,796,254	1,796,254	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	EDIFICACIONES RENACE,S.A. DE C.V.	DM-0063-2023		
SOPMA	05-dic-23	2023-PDM-0064-001-ID-03-001 MOD FINAL	ID	0064	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO: CRUCE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CANAL INTERCEPTOR, AGUASCALIENTES MPIO	94,504	94,504	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	110	44	66	DIRECTA ESTATAL	AVACO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DM-0064-2023		
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0065-001-DM-05-011 MOD. FINAL	DM	0065	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO PRIMERA ETAPA: AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ S/N PRADOS DE VILLASUNCIÓN FRACC., DESARROLLO ESPECIAL VILLASUNCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.	5,400,000	5,400,000	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	200	80	120	PUBLICA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0065-2023		
SOPMA	29-dic-23	2023-PDM-0066-001-DM-05-012 CANCELADA	DM	0066	REHABILITACIÓN DE MURO COLINDANTE PARQUE EX-EJIDO OJOCALIENTE:AV. OJOCALIENTE S/N, EX-HACIENDA OJOCALIENTE	0.00	0.00	0.00													
SOPMA	27-dic-23	2023-PDM-0078-002-UR-01-016 MOD.FINAL	UR	0078	REABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1: VARIAS CALLES EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	43,940,000	43,940,000	0.00	C	100%	100%	M2	38947	877,190	394,736	482,454	PUBLICA ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF S.A. DE C.V.	DM-0078-2023		
SOPMA	27-dic-23	2023-PDM-0105-001-DM-05-014 MOD. FINAL	DM	0105	RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA CRUZ:CALLE JOSÉ GUADALUPE POSADA Y CALLE GUADALUPE, GUADALUPE DE BARRIO	1,065,475	1,065,475	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	100	40	60	DIRECTA ESTATAL	GRUPO CONSTRUCTOR CONSEGA SA DE CV	DM-0105-2023		
SOPMA	27-dic-23	2023-PDM-0108-001-UR-01-017 MOD FINAL	UR	0108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE PROL. CONSTITUCIÓN:TRAMO: ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AV. SIGLO XXI, LOMA BONITA FRACC.	3,009,260	3,009,260	0.00	C	100%	100%	M2	101	200	80	120	REST. ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO SA DE CV	DM-0108-2023		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			DICIEMBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	27-dic-23	2023-PDM-0111-001- UR-05-018 MOD FINAL	UR	0111	REHABILITACION DE PARAPETOS: VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD, AGUASCALIENTES MPIO.	829,957	829,957	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	300	120	180	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA SA DE CV	DM-0111- 2023	
SOPMA	27-dic-23	2023-PDM-0112-001- DM-05-015 MOD. FINAL	DM	0112	ARREGLO DE ACOMETIDA, PARQUE DE MAQUINARIA: KILÓMETRO 45 EN PROLONGACION AV. HÉROE INMORTAL, DELEGACIÓN MORELOS, AGUASCALIENTES MPIO.	292,009	292,009	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	100	50	50	DIRECTA ESTATAL	ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICO SA DE CV	DM-0112- 2023	
<b>T O T A L E S</b>						<b>171,249,239</b>	<b>171,249,239</b>	<b>0</b>												

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".