



PTTO. ASIGNADO	\$	193,259,766
PTTO. AUTORIZADO	\$	192,842,713
RENDIMIENTOS	\$	208,081
DEVENGADO	\$	96,912,270
SALDO	\$	95,930,443

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
FINANZAS				0000	Amortización Credito BANOBRAS	39,242,142	39,242,142	0		100%	100%						BANOBRAS	ACUERDO A018/22	
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0036-001-1137-001 (MODIFICADO FINAL)	1137	0036	Gastos Indirectos 2023, servicios para la proyección de las obras FAISMUN	1,005,952	1,005,952	0	Obra por contrato	100%	100%	Servicio	1	877190	429823	447367	VARIOS	VARIOS	VARIOS
CCAPAMA	23/05/2023	2023-FAISMUN-0037-001-1134-002 (MODIFICADO FINAL)	1134	0037	Gastos Indirectos 2023, Mantenimiento Vehicular	259,603	259,603	0	Obra por Administración Directa	100%	100%	Servicio	1	877190	447367	429823			
SEDESOM	30/05/2023	2023-FAISMUN-0038-1137-003	1137	0038	Gastos Indirectos 2023 (contratación de servicios profesionales).	974,400	373,520	600,880	Obra por contrato	38%	0%	Proyecto	1	1350	810	540			
SEDESOM	27/11/2023	2023-FAISMUN-0039-001-1134-004 (MODIFICADO FINAL)	1134	0039	Gastos Indirectos 2023 (Mantenimiento de Vehiculos).	149,930	149,930	0	Obra por contrato	100%	100%	contrato	1	10	4	6			
SOPMA	31/05/2023	2023-FAISMUN-0040-001-1137-005 (MODIFICADO I)	1137	0040	Gastos Indirectos (Honorarios)	244,000	174,286	69,714	Obra por contrato	71%	0%	Obra	1	877190	350876	526314			
SOPMA	27/11/2023	2023-FAISMUN-0041-001-0411101-006 (MODIFICADO FINAL)	0411	0041	Construcción de pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-3 tramo: entre (puente) cadenamiento 0+000 al 0+120.00, Norias de Ojo Caliente com.	2,725,919	1,673,349	1,052,570	Obra por contrato	61%	100%	M2	1,371.23	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JOSMAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.	FAISMUN-0041-2023
SOPMA	15/06/2023	2023-FAISMUN-0042-001-0411101-007 (MODIFICADO FINAL)	0411	0042	Construcción de Pavimento hidráulico y banquetas, calle Coral T-1 Tramo: entre calle Perla y calle Gema, Norias de Ojocaliente com.	1,652,735	1,542,726	110,009	Obra por contrato	93%	100%	M2	992.75	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ALTA TORSION CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0042-2023
SOPMA	24/11/2023	2023-FAISMUN-0043-001-0411101-008 (MODIFICADO FINAL)	0411	0043	Construcción de Pavimento Hidráulico y banquetas, calle Coral T-4 Tramo: entre (puente) cadenamiento 0+120 al 0+280.00, Norias de Ojocaliente com.	2,417,579	2,034,183	383,396	Obra por contrato	84%	100%	M2	1,421.61	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	DANIEL FELIPE ECHEVERRIA DIAZ DE LEON	FAISMUN-0043-2023
SOPMA	13/11/2023	2023-FAISMUN-0044-001-0411101-009 (MODIFICADO FINAL)	0411	0044	Construcción de Roderas de Pavimento Hidráulico, calle Coral T-2 Tramo: entre calle Gema y Hombro del Arroyo, Norias de Ojocaliente com.	1,422,726	1,288,251	134,476	Obra por contrato	91%	100%	M2	522.27	140	56	84	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES, SA DE CV	FAISMUN-0044-2023
CCAPAMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0045-001-02061-010 (MODIFICADO I)	0206	0045	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, Paseo de los olivos entre calle Graf. Fco. Villa y san Juan. Ejido san Ignacio III, Ags.	5,665,671	4,892,332	773,338	Obra por contrato	86%	100%	Metros	2,132.20	549	264	285	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V.	FAISMUN-CAP-03-2023
CCAPAMA	08/06/2023	2023-FAISMUN-0046-01011-011	0101	0046	Construcción de la red de agua potable, Paseo de los olivos entre calle camino Real y Pinos y calles anexas al poniente, Ejido san Ignacio III, Ags.	3,625,484	2,803,787	821,697	Obra por contrato	77%	100%	ML	2,290.69	549	263	286	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	MAQUINARIA URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES HIDROCALIDAS SA DE CV	FAISMUN-CAP-04-2023
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0047-001-02061-012 (MODIFICADO FINAL)	0206	0047	Construcción de la red de alcantarillado, en la colonia Barranca de Guadalupe.	364,329	364,329	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	76.62	20	8	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPMA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-01-2023
CCAPAMA	31/08/2023	2023-FAISMUN-0048-001-01011-013 (MODIFICADO FINAL)	0101	0048	Construcción de la red de agua potable, en la colonia Barranca de Guadalupe.	375,150	375,150	0	Obra por contrato	100%	100%	ML	55.7	22	10	12	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	KRACPMA S.A. DE C.V.	FAISMUN-CAP-02-2023
SEDESOM	08/06/2023	2023-FAISMUN-0049-08302-014	0830	0049	Tu casa crece (calentador solar) todo el municipio de Aguascalientes.	14,990,236	0	14,990,236	Obra por contrato	0%	0%	Piezas	1,304	1304	782	522			
SOPMA	27/11/2023	2023-FAISMUN-0055-001-0540-015 (MODIFICADO FINAL)	0540	0055	Instalaciones para Concentración de Medidores en el área de piedras. Mercado Guillermo Prieto, Altavista col.	1,815,232	1,698,152	117,080	Obra por contrato	94%	100%	Obra	1	150	60	90	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	SERVICIOS PROFESIONALES GAAL SA DE CV	FAISMUN-0055-2023

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			NOVIEMBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	31/10/2023	2023-FAISMUN-0056-001-1340-016 (MODIFICADO FINAL)	1340	0056	Construcción de cancha de Fútbol Soccer. Gral. Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	3,060,000	3,060,000	0	Obra por contrato	100%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ZIRAHUEN PLANEACION Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	FAISMUN-0056-2023	
SOPMA	28/11/2023	2023-FAISMUN-0058-001-1342-017 (MODIFICADO FINAL)	1342	0058	Obra Complementaria Rehabilitación del Parque Azul. Gral.Mateo Almanza, Esquina Abraham González, Insurgentes Fracc.	1,476,593	1,349,503	127,090	Obra por contrato	91%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	ELECTRO ILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	FAISMUN-0058-2023	
CCAPAMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0059-001-01011-018 (MODIFICADO I)	0101	0059	Construcción de la red de agua potable de la calle Abelardo L. Rodríguez entre la calle Jalisco y Tlaquepaque en la colonia la Soledad.	313,750	94,125	219,625	Obra por contrato	30%	5%	Metros	126	34	16	18	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	TORRES Y MEDINA SA DE CV	FAISMUN-0059-2023	
CCAPAMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0060-001-02061-019 (MODIFICADO I)	0206	0060	Construcción de la red de alcantarillado sanitario calle Abelardo L. Rodríguez, colonia la Soledad entre la calle Jalisco y Tlaquepaque.	824,902	247,470	577,431	Obra por contrato	30%	5%	Metros	254.82	34	16	18	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	TORRES Y MEDINA SA DE CV	FAISMUN-0060-2023	
CCAPAMA	28/07/2023	2023-FAISMUN-0062-01024-021	0102	0062	Suministro e instalación de equipamiento electromecánico de pozo profundo P-146 la Herrada, zona Miradores (Nor-Oriente.) Prolongación Rodolfo Landeros Gallegos,Ags.	8,470,289	2,262,501	6,207,788	Obra por contrato	27%	40%	Sistema	1	92121	44218	47903	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	BOMBEO ELECTRIFICACION Y SERVICIO ADAME SA DE CV	FAISMUN-0062-2023	
CCAPAMA	22/08/2023	2023-FAISMUN-0067-02061-022	0206	0067	Construcción de la red de alcantarillado sanitario, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	2,675,071	701,008	1,974,063	Obra por contrato	26%	20%	ML	1064.5	215	103	112	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	JLJ CONSTRUCCIONES SA DE CV	FAISMUN-0067-2023	
CCAPAMA	27/11/2023	2023-FAISMUN-0068-001-01011-023 (CANCELADA)	0101	0068	Construcción de la red de Agua Potable, calles Lluvia y Banderilla de la colonia el Riego.	0	0	0	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
SOPMA	29/11/2023	2023-FAISMUN-0075-001-1342-024 (MODIFICADO FINAL)	1342	0075	Rehabilitación cancha futbolito, parque pocitos. Calle Isidro Morales, Aguascalientes Mpio.	1,169,725	556,544	613,181	Obra por contrato	48%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	VISARO CONSTRUCCIONES SA DE CV	FAISMUN-0075-2023	
SOPMA	13/11/2023	2023-FAISMUN-0076-001-1342-025 (MODIFICADO FINAL)	1342	0076	Rehabilitación cancha futbol Rápido. Av. Revolución s/n, San Antonio de Pénuelas com.	2,579,730	1,208,582	1,371,148	Obra por contrato	47%	100%	Obra	1	100	40	60	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	DINAMICA ALRO SA DE CV	FAISMUN-0076-2023	
CCAPAMA	30/08/2023	2023-FAISMUN-0077-01011-026	0101	0077	Línea de conducción pozo profundo No.P-091 A, Ojocaliente 1-2 al tanque el guarda TR055 (TQ030),Fracc.Ojocaliente I, Zona Real del Sol, Aguascalientes, Ags.	8,923,813	2,447,874	6,475,939	Obra por contrato	27%	8%	ML	1795.51	14138	6786	7352	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	MARFEL AMBIENTE AGUA Y ENERGIA S.A.P.I. DE CV	FAISMUN-0077-2023	
CCAPAMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0079-001-01021-027 (MODIFICADO I)	0102	0079	Perforación de Pozo Profundo P-199 la Herrada 2, Zona Miradores (Nor Oriente),Prolongación Av. Rodolfo Landeros Gallegos.	9,376,591	2,812,977	6,563,614	Obra por contrato	30%	20%	Sistema	1	23072	11075	11997	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	FAISMUN-0079-2023	
CCAPAMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0081-001-01021-029 (MODIFICADO I)	0102	0081	Perforación de Pozo Profundo P 166A Austrias 2, Zona Mujeres Ilustres (Sur) Aguascalientes.	8,501,661	2,373,270	6,128,391	Obra por contrato	28%	20%	Sistema	1	273,974	131,508	142,466	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	BOMBAS VERTICALES BNJ SA DE CV	FAISMUN-0081-2023	
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0082-01021-030	0102	0082	Perforación de Pozo Profundo P-104 B el conejal 2 para enviar sus aguas a la estación de bombeo el conejal, zona Miradores. El conejal	8,195,443	2,376,075	5,819,369	Obra por contrato	29%	15%	Sistema	1	235,072	112,835	122,237	ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTATAL	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION SA DE CV	FAISMUN-0082-2023	
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0083-01021-031	0102	0083	Perforación de Pozo Profundo P-028 B el conejal 1 para enviar sus aguas a la estación de bombeo el conejal, zona Miradores. El conejal	8,245,116	2,457,963	5,787,153	Obra por contrato	30%	20%	Sistema	1	235,072	112,835	122,237	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	PROMOTORA DE VIAS TERRESTRES SA DE CV	FAISMUN-0083-2023	
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0084-01021-032	0102	0084	Perforación de Pozo Profundo P-058 A el Malacate 2,zona Mujeres Ilustres (sur) comunidad el Relicario	9,349,687	2,579,132	6,770,555	Obra por contrato	28%	25%	Sistema	1	263,222	128,979	134,243	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	DENIVEL CONSTRUCCIONES CIVILES SA DE CV	FAISMUN-0084-2023	
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0085-01021-033	0102	0085	Perforación de Pozo Profundo P-191 Mujeres Ilustres, (sur) los cobos.	9,341,037	2,608,669	6,732,368	Obra por contrato	28%	20%	Sistema	1	263,222	128,979	134,243	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	CODEPRO CONSTRUCCIONES SA DE CV	FAISMUN-0085-2023	
CCAPAMA	18/09/2023	2023-FAISMUN-0086-01021-034	0102	0086	Perforación de Pozo Profundo P-192 Natura 5 (tierra santa) zona Cartagena (norte) fracc. Natura 5.	9,304,841	3,090,694	6,214,147	Obra por contrato	33%	15%	Sistema	1	254,627	124,767	129,860	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTATAL	KRACPM SA DE CV	FAISMUN-0086-2023	
SOPMA	11/10/2023	2023-FAISMUN-0098-1340-035	1340	0098	Parques los Laureles II. 2a. Etapa, Circuito el Laurel Norte, esquina calle Grano, los Laureles fraccionamiento. 2a. Seccion.	3,064,975	1,447,471	1,617,505	Obra por contrato	47%	20%	Sistema	1	120	48	72	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTATAL	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MIJVA SA DE CV	FAISMUN-0098-2023	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			NOVIEMBRE						
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres					
SOPMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0100-001-1340-036 (MODIFICADO FINAL)	1340	0100	Parque Cultura Yumana, 1a. Etapa, calle Cultura Yumana y calle Cultura Nazca, Mirador de las Culturas fraccionamiento, 2a sección.	11,507,844	4,790,462	6,717,382	Obra por contrato	42%	28%	Obra	1	300	120	180	CONVOCATORIA PÚBLICA ESTADAL	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES MUJVA SA DE CV	FAISMUN-0100-2023		
SOPMA	14/11/2023	2023-FAISMUN-0101-001-08303-037 (MODIFICADO FINAL)	0830	0101	Construcción de 14 cuartos adicionales, paquete 01 varios puntos de la ciudad.	1,581,959	790,979	790,979	Obra por contrato	50%	35%	Vivienda	14	14	7	7	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTADAL	GRUPO TERRACIVIL SA DE CV	FAISMUN-0101-2023		
SOPMA	15/11/2023	2023-FAISMUN-0102-001-08303-038 (MODIFICADO FINAL)	0830	0102	Construcción de 15 cuartos adicionales, paquete 02 varios puntos de la ciudad.	1,758,965	879,482	879,482	Obra por contrato	50%	82%	Vivienda	15	15	7	8	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTADAL	INGENIERIA ARQUITECTURA H3 SA DE CV	FAISMUN-0102-2023		
SOPMA	14/11/2023	2023-FAISMUN-0103-001-08303-039 (MODIFICADO FINAL)	0830	0103	Construcción de 15 cuartos adicionales, paquete 03 varios puntos de la ciudad.	1,799,591	899,795	899,795	Obra por contrato	50%	35%	Vivienda	15	15	10	5	INVITACIÓN RESTRINGIDA ESTADAL	VELASER SA DE CV	FAISMUN-0103-2023		
SOPMA	23/11/2023	2023-FAISMUN-0106-04111-040	0411	106	Construcción de pavimento asfáltico av. Poliducto Calzada poniente, Av. Rodolfo Landeros Gallegos y calle traje típico, Aguascalientes ags.	2,214,448	0	2,214,448	Obra por contrato	0%	0%	M2	900	120	48	72	_____	_____	_____		
CCAPAMA	28/11/2023	2023-FAISMUN-0109-01013-041	0101	109	Ampliación de la red de agua potable de las calles Perin y la Mora entre av. Espiga y el arroyo el Riego, colonia el Riego, Aguascalientes Ags.	973,592	0	973,592	Obra por contrato	0%	0%	Metros	320	296	142	154	_____	_____	_____		
SOPMA	30/11/2023	2023-FAISMUN-0110-1340-042	1340	110	Construcción de parque la Biznaga. Paseo la Biznaga, Esquina calle Salvador Ramírez Martín del Campo, Valle de los Cactus fraccionamiento.	1,202,000	0	1,202,000	Obra por contrato	0%	0%	Obras	1	120	48	72	_____	_____	_____		
T O T A L E S						192,842,713	96,912,270	95,930,443													

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".