



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023



PTTO. ASIGNADO	\$	218,572,581
PTTO. AUTORIZADO	\$	177,484,078
DEVENGADO	\$	119,193,210
SALDO	\$	58,290,868

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
						NOVIEMBRE													
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0002-003-DM-06-001 MOD III	DM	0002	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,187,190	716,699	470,491	AD	60%	65%	OBRA	1	877,190	394,434	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0004-007-DM-05-002 MOD. VII	DM	0004	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	21,631,718	19,719,789	1,911,929	AD	91%	91%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	29-ago-23	2023-PDM-0005-004-DM-06-003 MOD.IV	DM	0005	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,214,052	2,425,938	788,115	AD	75%	80%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	10-jul-23	2023-PDM-0006-002-DM-06-004 MOD II	DM	0006	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	995,040	387,410	607,629	AD	39%	44%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-oct-23	2023-PDM-0008-005-UR-01-001 MOD.V	UR	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	42,579,039	37,810,050	4,768,989	AD	89%	75%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0009-004-UR-05-002 MOD. IV	UR	0009	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	9,123,034	3,498,686	5,624,348	AD	38%	43%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0010-003-DM-06-005 MOD. III	DM	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,408,849	505,359	903,490	AD	36%	41%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	31-oct-23	2023-PDM-0011-005-DM-05-006 MOD V	DM	0011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,868,783	1,844,141	1,024,642	AD	64%	69%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	10-jul-23	2023-PDM-0012-002-IE-03-001 MOD.II	IE	0012	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	357,180	146,776	210,405	AD	41%	41%	OBRA	1	877,190	394,736	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS
SOPMA	30-nov-23	2023-PDM-00013-001-DM-01-007 MOD I	DM	0013	ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERTITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,450,000	1,393,673	1,056,327	C	57%	78%	OBRA	1	948,990	379,596	569,394	VARIOS	VARIOS	VARIOS

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	19-jul-23	2023-PDM-0017-001-UR-05-003 MOD III	UR	0017	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR FRACC. MEXICO, AV. AGUASCALIENTES Y AV. FFCC, MEXICO FRACC. DELEG. MORELOS	25,000,000	25,000,000	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	DIR. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0017-2023
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0018-002-UR-05-004-MOD.II CANCELADA	UR	0018	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA ORIENTE, ENTRE CAD. 0 + 330 Y 0 +580. AGUASCALIENTES MPIO.	0.00	0.00	0.00											
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0019-001-UR-05-005-MOD.I CANCELADA	UR	0019	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RAMPA PONIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RAMPA PONIENTE, ENTRE CAD. 0 + 70 Y 0 +300.	0.00	0.00	0.00											
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0020-001-UR-01-006-MOD.I CANCELADA	UR	0020	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C.,TRAMO: ENTRE CALLE MICHOCÁN Y CALLE IGNACIO VALTIERRA.	0.00	0.00	0.00											
SOPMA	26-sep-23	2023-PDM-0021-002-EA-01-001 MOD. FINAL	EA	0021	ALUMBRADO INFERIOR EN PUENTE VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C., MEXICO FRACC	635,225	635,225	0.00	C	100%	100%	PIEZA	18	300	120	180	DIR. ESTATAL	HUGO EDER SANTOS GONZALEZ	DM-0021-2023
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0022-001-UR-01-009 MOD. FINAL	UR	0022	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCION DE 1914, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,617,423	1,604,312	13,110	C	99%	100%	M2	7348.7	300	120	180	REST. ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2023
SOPMA	14-nov-23	2023-PDM-0023-001-UR-01-010 MOD. FINAL	UR	0023	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCION DE 1914, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,922,268	1,913,781	8,486	C	100%	100%	M2	7287.6	300	120	180	REST. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0023-2023
SOPMA	14-nov-23	2023-PDM-0050-001-UR-05-007 MOD. FINAL	UR	0050	CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR:AV. AGUASCALIENTES SUR CRECE CON AVENIDA. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	2,891,952	2,891,952	0	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0050-2023

Depend. Ejecutor	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	06-jun-23	2023-PDM-0051-001-UR-05-008 MOD. I CANCELADA	UR	0051	CAMBIO DE NEOPRENOS,LATERAL PUENTE MÉXICO: AV AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERRROCARRIL, MÉXICO FRACC.	0.00	0.00	0.00											
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0052-001-UR-05-011 MOD. FINAL	UR	0052	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACCC.	1,960,693	1,960,693	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0052-2023
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0053-001-DM-05-008 MOD. FINAL	DM	0053	REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA: PALACIO MUNICIPAL, CENTRO ZONA	1,613,527	1,613,527	0.00	C	100%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	URCOMA S.A. DE C.V.	DM-0053-2023
SOPMA	30-nov-23	2023-PDM-0063-001-DM-05-010 MOD FINAL	DM	0063	REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA: PALACIO MUNICIPAL,CENTRO ZONA	1,796,254	1,487,134	309,120	C	83%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	EDIFICACIONES RENACE,S.A. DE C.V.	DM-0063-2023
SOPMA	22-ago-23	2023-PDM-0064-ID-03-001	ID	0064	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO: CRUCE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CANAL INTERCEPTOR, AGUASCALIENTES MPIO	95,000	47,252	47,748	C	50%	100%	OBRA	1	110	44	66	DIR. ESTATAL	AVACO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DM-0064-2023
SOPMA	01-ago-23	2023-PDM-0065-DM-05-011	DM	0065	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO PRIMERA ETAPA: AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ S/N PRADOS DE VILLASUNCIÓN FRACC., DESARROLLO ESPECIAL VILLASUNCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.	5,400,000	834,132	4,565,868	C	15%	40%	OBRA	1	200	80	120	PUBLICA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0065-2023
SOPMA	08-sep-23	2023-PDM-0066-DM-05-012	DM	0066	REHABILITACIÓN DE MURO COLINDANTE PARQUE EX-EJIDO OJOCALIENTE:AV. OJOCALIENTE S/N, EX-HACIENDA OJOCALIENTE	667,413	0	667,413	C	0%	0%	OBRA	1	110	44	66			
SOPMA	21-nov-23	2023-PDM-0078-001-UR-01-016 MOD.I	UR	0078	REABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1: VARIAS CALLES EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	43,940,000	12,756,679	31,183,321	C	29%	80%	M2	36684	877,190	394,736	482,454	PUBLICA ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF S.A. DE C.V.	DM-0078-2023
SOPMA	15-nov-23	2023-PDM-0105-DM-05-014	DM	0105	RECONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PANTEON DE LA CRUZ:CALLE JOSÉ GUADALUPE POSADA Y CALLE GUADALUPE, GUADALUPE DE BARRIO	1,069,438	0	1,069,438	C	0%	35%	OBRA	1	100	40	60			
SOPMA	23-nov-23	2023-PDM-0108-UR-01-017	UR	0108	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, CALLE PROL. CONSTITUCIÓN:TRAMO: ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y AV. SIGLO XXI, LOMA BONITA FRACC.	3,060,000	0	3,060,000	C	0%	0%	M2	101	200	80	120			
T O T A L E S						177,484,078	119,193,210	58,290,868											

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.