



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2021-2024

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2023



PTTO. ASIGNADO	\$	237,363,837
PTTO. AUTORIZADO	\$	194,070,282
DEVENGADO	\$	106,368,332
SALDO	\$	87,701,950

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE						
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato		
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres					
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0002-003-DM-06-001 MOD III	DM	0002	APOYOS COMUNITARIOS; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,187,190	688,271	498,920	AD	58%	63%	OBRA	1	877,190	394,434	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0004-007-DM-05-002 MOD. VII	DM	0004	REHABILITACION DE AREAS PEATONALES Y ATENCIÓN A PETICIONES CIUDADANAS. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	21,631,718	14,099,802	7,531,916	AD	65%	65%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	29-ago-23	2023-PDM-0005-004-DM-06-003 MOD.IV	DM	0005	RESCATANDO NUESTRA ARQUITECTURA; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	3,214,052	2,194,666	1,019,387	AD	68%	73%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	10-jul-23	2023-PDM-0006-002-DM-06-004 MOD II	DM	0006	TIRADERO DE ESCOMBRO; TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	995,040	347,815	647,225	AD	35%	40%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	30-oct-23	2023-PDM-0008-005-UR-01-001 MOD.V	UR	0008	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE VIALIDADES TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	42,579,039	32,814,615	9,764,425	AD	77%	64%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0009-004-UR-05-002 MOD. IV	UR	0009	REABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PINTURA EN VIALIDADES, NOMENCLATURAS Y SEÑALAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE OBRA, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	9,123,034	3,158,054	5,964,980	AD	35%	40%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	23-ago-23	2023-PDM-0010-003-DM-06-005 MOD. III	DM	0010	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMELLONES , CALLES, AREAS DE TERRACERIA Y CAUSES, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	1,408,849	374,283	1,034,567	AD	27%	32%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		
SOPMA	27-sep-23	2023-PDM-0011-004-DM-05-006 MOD IV	DM	0011	MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL. TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	2,868,783	1,670,790	1,197,993	AD	58%	63%	OBRA	1	877,190	394,734	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS		

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	10-jul-23	2023-PDM-0012-002-IE-03-001 MOD.II	IE	0012	REHABILITACION DE ESPACIOS EDUCATIVOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES.	357,180	146,776	210,405	AD	41%	41%	OBRA	1	877,190	394,736	482,456	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	07-feb-23	2023-PDM-00013-DM-01-007	DM	0013	ESTUDIOS,PROYECTOS Y PERITOS, TODO EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	2,500,000	1,393,673	1,106,327	C	56%	82%	OBRA	1	948,990	379,596	569,394	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
SOPMA	19-jul-23	2023-PDM-0017-001-UR-05-003 MOD III	UR	0017	RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUPERIOR VEHICULAR FRACC. MÉXICO, AV. AGUASCALIENTES Y AV. FFCC, MEXICO FRACC. DELEG. MORELOS	25,000,000	25,000,000	0	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	DIR. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFA S.A. DE C.V.	DM-0017-2023	
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0018-002-UR-05-004-MOD.II CANCELADA	UR	0018	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RANPA ORIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUASCALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RANPA ORIENTE, ENTRE CAD. 0 + 330 Y 0 +580. AGUASCALIENTES MPIO.	0	0	0												
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0019-001-UR-05-005-MOD.I CANCELADA	UR	0019	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, RANPA PONIENTE DEL PUENTE VEHICULAR AV. AGUACALIENTES SUR, TRAMO: ENTRE AMBAS CALZADAS DE RANPA PONIENTE, ENTRE CAD. 0 + 70 Y 0 +300.	0	0	0												
SOPMA	22-may-23	2023-PDM-0020-001-UR-01-006-MOD.I CANCELADA	UR	0020	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, OBRA COMPLEMENTARIA Y SEÑALIZACIÓN AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C.,TRAMO: ENTRE CALLE MICHOACÁN Y CALLE IGNACIO VALTIERRA.	0	0	0												
SOPMA	26-sep-23	2023-PDM-0021-002-EA-01-001 MOD. FINAL	EA	0021	ALUMBRADO INFERIOR EN PUENTE VEHICULAR, AV. AGUASCALIENTES SUR, CRUCE VÍAS DE F.F.C.C., MEXICO FRACC	635,225	635,225	0	C	100%	100%	PIEZA	18	300	120	180	DIR. ESTATAL	HUGO EDER SANTOS GONZALEZ	DM-0021-2023	
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0022-001-UR-01-009 MOD. FINAL	UR	0022	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCION DE 1914, CALZADA PONIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,617,423	1,604,312	13,110	C	99%	100%	M2	7348.69	300	120	180	REST. ESTATAL	FERELDI S.A. DE C.V.	DM-0022-2023	
SOPMA	02-jun-23	2023-PDM-0023-UR-01-010	UR	0023	APLICACIÓN DE RIEGO DE SELLO Y SEÑALIZACIÓN, AV. DE LA CONVENCION DE 1914, CALZADA ORIENTE, TRAMO: ENTRE CALLE AQUILES ELORDUY Y CALLE GUADALUPE	1,922,268	1,832,052	90,215	C	95%	100%	M2	7502	300	120	180	REST. ESTATAL	CASLOP DISEÑO ARTE Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0023-2023	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado		Devengado		Saldo		OCTUBRE					Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios					
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres			
SOPMA	02-jun-23	2023-PDM-0050-UR-05-007	UR	0050	CONSTRUCCIÓN DE BOTALLANTAS METÁLICO, PASO SUPERIOR VEHICULAR:AV. AGUASCALIENTES SUR CRECE CON AVENIDA. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	3,039,866	2,891,952	147,914	C	95%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	GRUPO REALIZA S.A. DE C.V.	DM-0050-2023
SOPMA	06-jun-23	2023-PDM-0051-001-UR-05-008 MOD. I CANCELADA	UR	0051	CAMBIO DE NEOPRENOS,LATERAL PUENTE MÉXICO: AV AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	0	0	0											
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0052-001-UR-05-011 MOD. FINAL	UR	0052	TRABAJOS DE SEÑALIZACIÓN Y COLOCACIÓN DE LOSAS PREFABRICADAS DE CONCRETO: AV. AGUASCALIENTES SUR CRUCE CON AV. FERROCARRIL, MÉXICO FRACC.	1,960,693	1,960,693	0	C	100%	100%	OBRA	1	650	292	358	REST. ESTATAL	MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES CAFAS S.A. DE C.V.	DM-0052-2023
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-0053-001-DM-05-008 MOD. FINAL	DM	0053	REMODELACIÓN DE SANITARIOS MUJERES PLANTA ALTA Y REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES PLANTA ALTA: PALACIO MUNICIPAL, CENTRO ZONA	1,613,527	1,613,527	0	C	100%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	URCOMA S.A. DE C.V.	DM-0053-2023
SOPMA	18-ago-23	2023-PDM-0063-DM-05-010	DM	0063	REMODELACIÓN DE SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES PLANTA BAJA: PALACIO MUNICIPAL,CENTRO ZONA	1,922,117	898,127	1,023,990	C	47%	100%	OBRA	1	500	200	300	REST. ESTATAL	EDIFICACIONES RENACE,S.A. DE C.V.	DM-0063-2023
SOPMA	22-ago-23	2023-PDM-0064-ID-03-001	ID	0064	MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON PASTO SINTÉTICO: CRUCE AVENIDA UNIVERSIDAD Y CANAL INTERCEPTOR, AGUASCALIENTES MPIO	95,000	47,252	47,748	C	50%	50%	OBRA	1	110	44	66	DIR. ESTATAL	AVACO ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	DM-0064-2023
SOPMA	01-ago-23	2023-PDM-0065-DM-05-011	DM	0065	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL VETERINARIO PRIMERA ETAPA: AV. JOSÉ MARÍA CHÁVEZ S/N PRADOS DE VILLASUNCIÓN FRACC., DESARROLLO ESPECIAL VILLASUNCIÓN, AGUASCALIENTES, AGS.	5,400,000	239,768	5,160,232	C	4%	20%	OBRA	1	200	80	120	PUBLICA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	DM-0065-2023
SOPMA	08-sep-23	2023-PDM-0066-DM-05-012	DM	0066	REHABILITACIÓN DE MURO COLINDANTE PARQUE EX-EJIDO OJOCALIENTE:AV. OJOCALIENTE S/N, EX-HACIENDA OJOCALIENTE	667,413	0	667,413	C	0%	0%	OBRA	1	110	44	66			
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-PP-0069-DM-05-013	UR	0069	CONSTRUCCION PARQUE AUSTRALIS:CALLE CERRO DE ACONAGUA, FRACC. AUSTRALIS, AGUASCALIENTES MPIO.	1,446,001	0	1,446,001	C	0%	0%	OBRA	1	120	48	72			
SOPMA	05-oct-23	2023-PDM-PP-0070-UR-01-012	UR	0070	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO,CALLE AMBROSIO RODRÍGUEZ:TRAMO ENTRE CADENAMIENTO 0+000 A 0+140.00.COL. FCO. MÉNDEZ, CAÑADA HONDA COM	2,733,696	0	2,733,696	C	0%	0%	M2	1241.1	150	60	90			

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
SOPMA	04-oct-23	2023-PDM-PP-0072-UR-01-0013	UR	0072	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE JUAN CASTAÑÓN:TRAMO: ENTRE AMBROSIO RODRÍGUEZ Y CAD. 0+110.00 COL. FCO. MÉNDEZ, CAÑADA HONDA COM.	1,884,027	0	1,884,027	C	0%	0%	M2	851.42	120	48	72	_____	_____	_____	
SOPMA	04-oct-23	2023-PDM-PP-0074-UR-01-0015	UR	0074	CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFÁLTICA, CALLE CERRO DEL TEPEYAC:TRAMO: ENTRE CALLE CERRO DE LA JOYA Y CALLE HUITZILAC, OJOCALIENTE FOVISSSTE II FRACC.	1,371,437	0	1,371,437		0%	0%	M2	1669.2	150	60	90	_____	_____	_____	
SOPMA	31-ago-23	2023-PDM-0078-UR-01-016	UR	0078	REABILITACIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALIENTE Y ASFALTO ADICIONADO TIPO 1: VARIAS CALLES EL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	47,000,000	12,756,679	34,243,321	C	27%	25%	M2	35749	877,190	394,736	482,454	PUBLICA ESTATAL	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LIEF S.A. DE C.V.	DM-0078-2023	
SOPMA	20-oct-23	2023-PDM-PP-0087-IE-01-002	IE	0087	CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA DE MALLASOMBRA:ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA, AGUASCALIENTES MPIO.	652,645	0	652,645	C	0%	0%	OBRA	1	100	40	60	_____	_____	_____	
SOPMA	26-oct-23	2023-PDM-PP-0089-IE-01-004	IE	0089	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESTRUCTURA REGIONAL, ESCUELA PRIMARIA DIEGO RIVERA:PINTORES MEXICANOS FRACC.	1,185,586	0	1,185,586	C	0%	0%	OBRA	1	358	143	215	_____	_____	_____	
CCAPAMA	04-oct-23	2023-PDM-PP-0090-AD-03-001	AD	0090	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE, UNIDAD HABITACIONAL POTREROS DEL OESTE,AGUASCALIENTES AGS:UNIDAD HABITACIONAL POTREROS DEL OESTE, AGUASCALIENTES, AGS.	529,649	0	529,649	C	0%	0%	ML	89	20	8	12	_____	_____	_____	
CCAPAMA	04-oct-23	2023-PDM-PP-0095-AD-03-002	AD	0095	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE LÁZARO CARDENAS, ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO E ING. MANUEL J. CLOUTHIER, EJIDO PEÑUELAS;CALLE LÁZARO CARDENAS, ENTRE CALLES FRANCISCO I MADERO E ING. MANUEL J. CLOUTHIER, EJIDO PEÑUELAS.	4,000,000	0	4,000,000	C	0%	0%	ML	1420	300	147	153	_____	_____	_____	
CCAPAMA	04-oct-23	2023-PDM-PP-0096-AD-03-003	AD	0096	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PRIVADA CONDELL NO.118, ZONA CENTRO AGS.: PRIVADA CONDELL NO. 118, ZONA CENTRO AGS.	523,640	0	523,640	C	0%	0%	ML	107	34	16	18	_____	_____	_____	

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			OCTUBRE					
						Total	Total	Total	Mod. Ejecuc.	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios			Modalidad de adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
												U.M.	Cantidad	Total	Hombres	Mujeres				
CCAPAMA	12-oct-23	2023-PDM-PP-0097-AD-01-004	AD	0097	CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES PORFIRIO DIAZ,CRISTOBAL COLÓN Y REFORMA, COMUNIDAD BUENA VISTA DE PEÑUELAS,AGS:CALLES PORFIRIO DIAZ, CRISTOBAL COLÓN Y REFORMA, COMUNIDAD BUENA VISTA DE PEÑUELAS, AGS.	1,636,671	0	1,636,671	C	0%	0%	M	614	100	49	51	_____	_____	_____	
SOPMA	20-oct-23	2023-PDM-PP-0099-IE-03-005	IE	0099	REHABILITACIÓN DE MALLA CICLÓNICA.ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD:CALLE CUATRO MILPAS, ESQUINA CALLE DEL PICACHO, LUIS ORTEGA DOUGLAS FRACC.	193,083	0	193,083	C	0%	0%	OBRA	1	300	120	130	_____	_____	_____	
CCAPAMA	31-oct-23	2023-PDM-PP-0104-AD-03-005	AD	0104	REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. AGLAYA ENTRE HÉROE DE NACÓZARÍ A LA SALIDA A ZACATECAS EN EL FRACC. LAS HADAS:AV. AGLAYA ENTRE HÉROE DE NACÓZARÍ A LA SALIDA A ZACATECAS EN EL FRACC. LAS HADAS.	1,175,431	0	1,175,431	C	0%	0%	M	49.5	565	276	289	_____	_____	_____	
T O T A L E S						194,070,282	106,368,332	87,701,950												

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".