

MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA



CCAPAMA

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

ANEXO 4
INFORMACIÓN ADICIONAL
CCAPAMA

NOVIEMBRE 2017

NO. OFICIO/EXP	NO. CONTRATO	FECHA DE AUTORIZACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	DESCRIPCION	UBICACIÓN OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	CONTRATADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMIAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE
003/2016	PRODDER-CAP-02-16-2017	11-nov-16	CONTRATO	Suministro e Inst del Equip Electromec de Pozo en Sist Dist Reserva Ote 1	Aguascalientes	4,607,315.00	3,581,528.98	3,581,528.98	3,581,528.98	1,025,786.02	100%	100%
004/2016	PRODDER-CAP-01-16-2017	15-nov-16	CONTRATO	Reubicación de la Red de Alcantarillado Sanitario Calle Plan de Ayala Ojo Caliente	Ejido Ojo Caliente, Aguascalientes	995,341.00	898,746.18	898,746.18	898,746.18	96,594.82	100%	100%
005/2016	PRODDER-CAP-03-16-2017	30-ene-17	CONTRATO	Rehabilitación de Pozos Paquete 1	Aguascalientes	2,056,200.00	1,999,323.36	1,999,323.36	1,999,323.36	56,876.64	100%	100%
006/2016	PRODDER-CAP-04-16-2017	30-ene-17	CONTRATO	Rehabilitación de Pozos Paquete 2	Aguascalientes	2,056,200.00	1,997,147.08	1,997,147.08	1,997,147.08	59,052.92	100%	100%
007/2016	PRODDER-CAP-05-16-2017	01-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Col. Obraje, Aguascalientes	1,251,503.00	1,250,503.00	1,250,503.00	1,250,503.00	1,000.00	100%	100%
008/2016	PRODDER-CAP-06-16-2017	01-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Col. Las Flores, Aguascalientes	1,657,002.97	1,266,386.28	1,266,386.28	1,266,386.28	390,616.69	100%	100%
010/2016	PRODDER-CAP-16-16-2017	20-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Av. Paseo de la Cruz, Barrio de Triana, Aguascalientes	510,281.69	349,411.00	349,411.00	349,411.00	160,870.69	100%	100%
011/2016	PRODDER-CAP-13-16-2017	20-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Fracc. Circunvalación Norte, Aguascalientes	1,788,358.07	1,335,562.52	1,335,562.52	1,335,562.52	452,795.55	100%	100%
012/2016	PRODDER-CAP-07-16-2017	17-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Fracc. Arboledas, Aguascalientes	1,565,921.36	1,389,692.07	1,389,692.07	1,389,692.07	176,229.29	100%	100%
013/2016	PRODDER-CAP-11-16-2017	20-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Fracc. Trojes de Alonso, Aguascalientes	2,034,648.71	995,107.88	995,107.88	995,107.88	1,039,540.83	100%	100%
014/2016	PRODDER-CAP-12-16-2017	20-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Fracc. Martínez Domínguez, Aguascalientes	1,962,427.44	1,308,588.30	1,308,588.30	1,308,588.30	653,839.14	100%	100%
015/2016	PRODDER-CAP-08-16-2017	17-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Fracc. Jardines de la Asunción, Aguascalientes	3,813,310.10	2,683,349.68	2,683,349.68	2,683,349.68	1,129,960.42	100%	100%
016/2016	PRODDER-CAP-10-16-2017	20-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	Fracc. Gamez, Aguascalientes	876,907.64	571,737.66	571,737.66	571,737.66	305,169.98	100%	100%
017/2016	PRODDER-CAP-15-16-2017	21-ene-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Col. Gremial, Aguascalientes	747,387.30	374,612.12	374,612.12	374,612.12	372,775.18	100%	100%
018/2016	PRODDER-CAP-09-16-2017	21-ene-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Fracc. Villas del Cóbano-Trojes del Cóbano, Aguascalientes	1,995,831.04	1,585,831.65	1,585,831.65	1,585,831.65	409,999.39	100%	100%
019/2016	PRODDER-CAP-14-2016	22-feb-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado Sanitario	José Guadalupe Peralta, Col. López Portillo, Aguascalientes	1,114,419.38	652,480.24	652,480.24	652,480.24	461,939.14	100%	100%
001/2017	DCAP-01-2017	11-abr-17	CONTRATO	Complemento de Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias	Calle las Huertas, Fracc la Herradura, Aguascalientes	1,758,650.00	1,758,650.00	1,758,650.00	1,758,650.00	0.00	100%	100%
007/2017	DCAP-02-2017	14-sep-17	CONTRATO	Puerta de Acceso a Tanque Elevado	Reserva Ote	369,702.64	318,659.70	298,630.29	298,630.29		98%	30%
010/2017	DCAP-03-2017	04-sep-17	CONTRATO	Rehabilitación de Conexión a Conector	col. Nueva España	419,012.75	405,773.07	291,434.54	291,434.54		98%	72%
012/2017	DCAP 04-2017	26-oct-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Fracc Insurgentes	342,244.60	336,394.54	100,918.36	100,918.36		100%	30%
011/2017	DCAP 05-2017	08-nov-17	CONTRATO	Construcción de Pozo	Mariano Azuela	276,801.83	270,874.72	135,437.35	135,437.35		100%	50%
008/2017	Prodder-20-2017	23-ago-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	col. Industrial	2,375,446.17	1,447,928.67	434,378.60	434,378.60		50%	30%
009/2017	Prodder 21-2017	23-ago-17	CONTRATO	Ampliación de la Red de Alcantarillado	col. Altavista	488,264.61	412,987.39	310,379.08	123,896.22		95%	30%
010/2017	Prodder 23-2017	19-sep-17	CONTRATO	Construcción y Rehabilitación Sanitaria	Jose López Portillo	9,477,647.31	6,403,893.90	2,497,250.44	2,497,250.44		8%	30%
007/17	PRODDER 22-2017	21-sep-17	CONTRATO	Perforación de pozo	Sta Mónica	4,622,530.70	4,402,620.12	1,320,786.03	1,320,786.03		30%	30%
002/2016	PRODDER-CAP-16-2016	25-ago-17	CONTRATO	Inst equip electromec, línea elec y barda perimetral en pozo nuevo Molino	Sectorización Molino, Aguascalientes	2,610,909.10	2,610,909.10	2,610,909.10	2,610,909.10	0.00	100%	100%
001/2017	PRODDER CAP 17 2017	14-jul-17	CONTRATO	Perforación de pozo	Tanque de los Jimenez	4,726,326.24	4,198,457.17	2,779,839.37	2,779,839.37		70%	30%
002/2017	PRODDER CAP 24-2017	13-oct-17	CONTRATO	Perforación de pozo	Hacienda Nueva	6,350,235.03	5,394,148.43	1,618,244.52	1,618,244.52		10%	30%
005/17	PRODDER CAP 18 2017	19-jul-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Fracc El sol Ags	1,948,749.32	1,677,021.77	856,549.17	856,549.17		70%	30%
004/17	PRODDER CAP 19 2017	19-jul-17	CONTRATO	Rehabilitación de la Red de Agua Potable	Col la Fe	734,298.82	623,971.11	616,306.77	616,306.77		100%	30%
002/2017	DCAP-SO-01-2017	25-ago-17	CONTRATO	Estudio Geofísico	Lomas del Picacho, Aguascalientes	22,040.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00	100%	100%
003/2017	DCAP-SO-02-2017	25-ago-17	CONTRATO	Estudio Geofísico	Lomas del Picacho, Aguascalientes	11,600.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00	100%	100%
020/2016	PRODDER-CAP-15-2016	04-nov-16	CONTRATO	Adquisición Eq de Cómputo para Área Técnica de Alcantarillado y Saneamiento	Aguascalientes	10,320,489.90	10,320,489.90	10,320,489.90	10,320,489.90	0.00	100%	100%