



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CUENTA PÚBLICA

E N E R O 2 0 1 8



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
 Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales
 CUADRO RESUMEN
 OBRA PÚBLICA



ENERO 2018

PROGRAMA	PRESUPUESTO		DEVENGADO								TOTAL
	ASIGNADO	APROBADO	OBRA PÚBLICA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTRO	SERVICIOS GENERALES	APOYOS	BIENES MUEBLES	GASTOS INDIRECTOS	DEUDA PÚBLICA	
PDM	183,446,928	32,876,082	2,586,637								2,586,637.03
FONDO RESARCITORIO	192,000										-
FORTAMUN-DF	520,167,000										-
FISM-DF	148,501,000										-
PRODER	10,000,000										-
FORTAFIN	8,800,000	8,791,200	3,467,715								3,467,715.04
PRORE	69,997,621	69,927,623	14,302,113								14,302,112.75
HABITAT	15,300,000										-
VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLI	6,750,000										-
FOREMOBA	500,000										-
3 X 1 PARA MIGRANTES	1,000,000										-
FORTASEG (FEDERAL)	50,000,000										-
FORTASEG (MUNICIPAL)	12,440,000										-
	1,027,094,549.28	111,594,905.69	20,356,464.82	-	-	-	-	-	-	-	20,356,464.82

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO
 DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PPTAL. DE OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018



PTTO. ASIGNADO	\$ 183,446,928
PTTO. AUTORIZADO	\$ 32,876,082
DEVENGADO	\$ 2,586,637
SALDO	\$ 30,289,445

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-004-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-003-0004-004-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,560,000	0	1,560,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-004-0005-005-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	80,000	0	80,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-005-0006-005-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	470,000	0	470,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-006-0007-005-IE-03-006	6	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	100,000	0	100,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-007-0008-005-UR-05-007	7	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,548,712	0	2,548,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-008-0009-005-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	250,000	0	250,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-009-0010-005-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	350,000	0	350,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos/ Aguascalientes.	1,000,000	0	1,000,000	C	0.00%	86.93%	OBRA	1.00	555,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	230,109	0	230,109	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico/ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	1,773,726	6,226,274	C	22.17%	0.00%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	197,944	502,056	C	28.28%	3.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil/ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	614,967	1,685,033	C	26.74%	12.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal/ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	0	630,000	C	0.00%	97.00%	OBRA	1.00	25,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0235-002-DM-05-023	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados/ Presidencia Municipal, Centro Zona	892,265	0	892,265	C	0.00%	98.00%	OBRA	1.00	25,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	0	1,626,658	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	25,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0237-002-DM-05-025	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	818,338	0	818,338	C	0.00%	98.00%	OBRA	1.00	25,000	---	---	---
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0238-002-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano./ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	11,000,000	0	11,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
TOTALES					32,876,082	2,586,637	30,289,445									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 PRORE 2017-2018



PRESUPUESTO ASIGNADO	69,927,623.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	69,927,623.00
DEVENGADO	\$ 14,302,113
SALDO	\$ 55,625,510

ENERO 2018

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0228-002-0411101-001	228	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de Heróe de Nacoazari a Mariano Escobedo	24,800,000	7,479,876	17,320,124	CONTRATO	30%	25.00%	M2	3514.30	550000	CONTRATO	CONSTRUCCION ES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0228
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0229-001-0411101-002	229	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoazari	24,800,000	931,098	23,868,902	CONTRATO	4%	5.00%				CONTRATO	CONSTRUCCION ES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0229
SOPMA	10-ene-18	2017-2018-PRORE-0230-001-030503-003	230	Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán	19,800,000	5,891,138	13,908,862	CONTRATO	30%	1.00%				CONTRATO	DELECTRIC. S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0230
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0231-002-01137-004	231-A01	Gastos Indirectos (Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoazari)	340,000.00	-	340,000	CONTRATO	0%	15.00%				CONTRATO		
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0231-002-01137-004	231-A02	Gastos Indirectos (Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán)	180,032.00	-	180,032	CONTRATO	0%	5.00%				CONTRATO	MORENO GUTIERREZ, SERGIO, I.C.	2017/2018-PRORE-0231-A02

TOTALES	69,920,032	14,302,113	55,617,919
----------------	------------	------------	------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS
DIRECCION DE EGRESOS
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES
RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018

PTTO ASIGNADO	\$	8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$	8,791,200
DEVENGADO	\$	3,467,715
SALDO	\$	5,323,485

ENERO 2018

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0207-0411-004	207	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Sardan. / Tramo de Profesor Edmundo Garnez Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	2,399,680	2,595,320	CONTRATO	48.04%	6.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207-2017
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha/ Col. La Antorcha	3,796,200	1,068,035	2,728,165	CONTRATO	28.13%	28.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239-2017

TOTALES	8,791,200	3,467,715	5,323,485
----------------	------------------	------------------	------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".