



**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

# **INFORMACIÓN ADICIONAL A LA CUENTA PÚBLICA**

**F E B R E R O 2 0 1 8**

---



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2019

SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

CUADRO RESUMEN  
OBRA PÚBLICA



FEBRERO

PROGRAMA	PRESUPUESTO		OBRA PÚBLICA				PROGRAMAS FEDERALES						RETENCIONES	TOTAL	
	ASIGNADO	APROBADO	OBRA POR CONTRATO	OBRA POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL OBRA PÚBLICA	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTRO	SERVICIOS GENERALES	APOYOS	BIENES MUEBLES	DEUDA PÚBLICA			
				SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS GENERALES										
PDM	183,571,304	97,315,379	3,836,509	124,237		3,960,746									3,960,746
FONDO RESARCITORIO	192,000					0									0
FORTAMUN-DF	520,167,000	429,154,925				0	181,111								181,111
FISM-DF	148,501,000					0									0
PRODER	10,000,000					0									0
FORTAFIN "C"	8,791,200	8,791,200	3,467,715			3,467,715									3,467,715
FORTAFIN (uno al millar)	19,965	19,965				0							19,965		19,965
FORTAFIN "B" (uno al millar)	3,955	3,955				0							3,955		3,955
FORTAFIN "C" (uno al millar)	8,800	8,800				0							8,800		8,800
PRORE	69,997,621	69,927,623	17,734,310			17,734,310									17,734,310
HABITAT	15,300,000					0									0
VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLI	6,750,000					0									0
FOREMOBA	500,000					0									0
3 X 1 PARA MIGRANTES	1,000,000					0									0
FORTASEG (FEDERAL)	50,000,000					0									0
FORTASEG (MUNICIPAL)	12,440,000					0									0
	<b>1,027,242,845</b>	<b>605,221,847</b>	<b>25,038,534</b>	<b>124,237</b>	<b>0</b>	<b>25,162,771</b>	<b>181,111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32,720</b>	<b>25,376,601</b>	

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO  
DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. MARICELA ARANDA LÓPEZ  
JEFA DEL DEPTO DE CTROL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y  
PROGRAMAS FEDERALES



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS**  
DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018**



PTTO. ASIGNADO	\$ 183,571,132
PTTO. AUTORIZADO	\$ 97,315,379
DEVENGADO	\$ 3,960,745
SALDO	\$ 93,354,633

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		FEBRERO					
					Total	Total	Municipal	Total	Total	Municipal	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas U.M.	Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-003-0004-004-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,560,000	0	0	1,560,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-004-0005-005-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	80,000	0	0	80,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-005-0006-005-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombro/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	470,000	0	0	470,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-006-0007-005-IE-03-006	6	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	100,000	0	0	100,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-007-0008-005-UR-05-007	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,548,712	0	0	2,548,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-008-0009-005-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desevel/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	250,000	0	0	250,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-009-0010-005-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	350,000	0	0	350,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos/ Aguascalientes.	1,000,000	445,000	445,000	555,000	C	44.50%	87.30%	OBRA	1.00	555,000	---	VARIOS	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0013-UR-01-001	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroes de Nacoazzi y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	0	0	1,220,010	C	0.00%	0.00%	M2	6209.76	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0014-UR-01-002	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Homero Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,199,571	0	0	1,199,571	C	0.00%	0.00%	M2	6209.76	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0015-UR-01-003	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesus Diaz de León/ Centro Zona.	1,220,000	0	0	1,220,000	C	0.00%	0.00%	M2	6209.76	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0016-UR-01-004	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Funcionari Aguascalientes Mpio.	2,125,727	0	0	2,125,727	C	0.00%	0.00%	M2	13200.00	200,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0017-UR-01-009	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Funcionari Aguascalientes Mpio.	2,154,714	0	0	2,154,714	C	0.00%	0.00%	M2	13380.00	200,000	---	---	---
OPM	23-feb-18	2018-PDM-0018-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos/ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	2,200,000	0	0	2,200,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0019-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,714,393	0	0	1,714,393	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0020-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal/ Aguascalientes Mpio.	2,056,889	0	0	2,056,889	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0021-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano/ Aguascalientes Mpio.	8,750,172	0	0	8,750,172	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0022-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,303,353	0	0	2,303,353	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0023-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombro/ Aguascalientes Mpio.	929,653	0	0	929,653	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0024-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,584,740	0	0	1,584,740	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0025-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,184,859	0	0	17,184,859	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0026-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desevel/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,734,878	0	0	6,734,878	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0027-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obra Complementaria/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,462,393	0	0	1,462,393	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	0	0	3,018,407	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0029-UR-01-013	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1: Entre Av. Tecnológica y Calle 20 de Noviembre/ Aguascalientes Mpio.	1,962,147	0	0	1,962,147	C	0.00%	0.00%	M2	12184.31	250,000	---	---	---

OPM	26-feb-18	2018-PDM-0030-UR-01-014	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2: Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes Aguascalientes Mpio.	1,148,382	0	0	1,148,382	C	0.00%	0.00%	M2	7131.17	250,000	—	—	—
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0031-UR-01-015	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3: Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI/ Aguascalientes Mpio.	1,051,518	0	0	1,051,518	C	0.00%	0.00%	M2	6529.63	250,000	—	—	—
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0032-UR-01-016	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Adolfo López Mateos (Calzada Sur) Tramo: Entre Av. De la Comención Ote. Y Calle 18 de Septiembre de 1967/ Aguascalientes Mpio.	1,083,031	0	0	1,083,031	C	0.00%	0.00%	M2	6725.20	797,000	—	—	—
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0033-UR-05-010	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI/ Aguascalientes Mpio.	700,000	0	0	700,000	C	0.00%	0.00%	M2	1860.00	250,000	—	—	—
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0034-UR-05-011	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prol. Paseo de la Asunción Tramo: Entre Calle Lauro Aguirre y Blvd. Siglo XXI/ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	0	0	1,150,000	C	0.00%	0.00%	M2	3426.90	250,000	—	—	—
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0035-UR-05-012	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango/ Aguascalientes Mpio.	850,000	0	0	850,000	C	0.00%	0.00%	M2	2416.90	100,000	—	—	—
SSP	06-feb-18	2017/2018-PDM-0079-003-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Áreas Verdes en Camellones, Parques y Predios Municipales/ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,459	124,236	124,236	510,223	AD	19.58%	0.00%	OBRA	1.00	600,000	—	—	—
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	230,109	226,567	226,567	3,542	C	98.46%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	ASIGNACIÓN DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NUÑEZ	DM-0203-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico./ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	1,773,726	1,773,726	6,226,274	C	22.17%	4.00%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta), Instalaciones./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	197,944	197,944	502,056	C	28.28%	3.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDUARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta), Obra Civil./ Hangar Municipal, C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	614,967	614,967	1,685,033	C	26.74%	20.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal./ Plaza de la Patria sin Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	0	0	630,000	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	—	—	—
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0235-002-DM-05-023	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo: Acabados./ Presidencia Municipal, Centro Zona	892,265	578,305	578,305	313,960	C	64.81%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GILZMAN	DM-0235-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo: Instalaciones. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	0	0	1,626,658	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	—	—	—
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0237-002-DM-05-025	237	Rehabilitación de Salón Cabildo: Equipamiento. / Presidencia Municipal, Centro Zona.	818,338	0	0	818,338	C	0.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	—	—	—
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0238-002-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano/ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	11,000,000	0	0	11,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	—	—	—
<b>TOTALES</b>					<b>97,315,379</b>	<b>3,960,745</b>	<b>3,960,745</b>	<b>93,354,633</b>									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".

PRESUPUESTO ASIGNADO	69,927,623.00
PRESUPUESTO AUTORIZADO	69,927,623.00
DEVENGADO	\$ 17,734,310
SALDO	\$ 52,193,313

FEBRERO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0228-002-0411101-001	228	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de Heróe de Nacoziari a Mariano Escobedo	24,800,000	7,479,876	17,320,124	CONTRATO	30%	28.00%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCIONES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0228
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0229-001-0411101-002	229	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoziari	24,800,000	4,190,815	20,609,185	CONTRATO	17%	20.50%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PUBLICA	CONSTRUCCIONES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0229
SOPMA	10-ene-18	2017-2018-PRORE-0230-001-030503-003	230	Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán	19,800,000	5,891,138	13,908,862	CONTRATO	30%	34.00%	OBRA	1.00	550000	CONVOCATORIA PUBLICA	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0230
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0231-002-01137-004	231-A01/A02	Gastos Indirectos (Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoziari)	527,623.46	172,481	355,142	CONTRATO	33%	30.00%	OBRA	1.00	550000	ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL	MARTINEZ RUL JOSÉ ANTONIO, I.C. MORENO GUTIERREZ SERGIO, I.C.	2017/2018-PRORE-0231-A01/2017/2018-PRORE-0231-A02
<b>T O T A L E S</b>					<b>69,927,623</b>	<b>17,734,310</b>	<b>52,193,313</b>									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES**  
**RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018**



PTTO ASIGNADO	\$	8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$	8,791,200
DEVENGADO	\$	3,467,715
SALDO	\$	5,323,485

FEBRERO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0207-0411-004	207	Construcción de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Serdan. / Tramo de Profesor Edmundo Gamez Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	2,399,680	2,595,320	CONTRATO	48.04%	6.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207-2017
SOPMA	11-ene-18	2017-2018 FORTAFIN-C-002-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha/ Col. La Antorcha	3,796,200	1,068,035	2,728,165	CONTRATO	28.13%	28.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239-2017

<b>TOTALES</b>	<b>8,791,200</b>	<b>3,467,715</b>	<b>5,323,485</b>
----------------	------------------	------------------	------------------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

\$ 8,800

PTTO ASIGNADO	\$ 429,154,925
PPTO AUTORIZADO	\$ 429,154,925
DEVENGADO	\$ 181,111
SALDO	\$ 428,973,815

FEBRERO

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
					Total	Total	Federal	Total	Total										
SSP	01/02/2018	2018-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001	1	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	429,154,925	181,111	429,136,815	-	0.04%	0.04%	Lote	1.00	877190	-	-				
<b>TOTALES</b>					<b>429,154,925</b>	<b>181,111</b>	<b>429,136,815</b>												

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.