

**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

**INFORMACIÓN ADICIONAL
A CCAPAMA**

M A Y O 2 0 1 8



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE
AGUASCALIENTES
2014-2016

COMISIÓN CIUDADANA DE AGUA POTABLE AGUASCALIENTES

Estado Analítico de Ingresos del mes de Mayo

	Ingresos Recaudados
<u>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</u>	\$35,382,140.94
DERECHOS DE CONEXIÓN	\$6,321,181.59
DERECHOS DE EXTRACCION CAASA	\$26,916,628.11
DERECHOS DE EXTRACCION	\$1,995,701.24
DERECHOS DE USO	\$45,800.00
EXCEDENTE DE DESCARGA	\$102,830.00
<u>OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES</u>	\$293,330.95
RENDIMIENTO BANCARIO COMERCIAL	\$27,013.94
INTERESES ODC	\$248,690.68
RENDIMIENTO PRODDER	\$17,626.33
<u>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</u>	\$382,435.42
Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$382,435.42
Pipa de Agua Tratada	\$138,815.42
Pipa de Agua Potable	\$0.00
Concurso de Obra	\$72,000.00
Descargas Sanitarias	\$171,620.00
<u>CONVENIOS</u>	\$24,121,427.00
PROGRAMA PRODDER	\$13,985,802.00
OTROS CONVENIOS	\$10,135,625.00
PROGRAMA PROSAN	\$0.00
PROGRAMA PROAGUA	\$0.00
PROGRAMA HABITAT	\$0.00
<u>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</u>	\$13,287,450.00
SUBSIDIOS MUNICIPALES	\$13,287,450.00
Total	\$73,466,784.31



COMISION CIUDADANA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO DE AGUASCALIENTES

NO. OFICIO/EXP	NO. CONTRATO	FECHA DE AUTORIZACION	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	DESCRIPCION	UBICACIÓN OBRA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	CONTRATADO	PAGADO 2017	SALDO PENDIENTE DE PAGAR 2017	DEVENGADO 2018	PAGADO 2018	ECONOMIAS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
DD-11-2017	PRODDER CAP 25-2017	30-oct-17	CONTRATO	Rehabilitación de la de de agua potable, 2da. Etapa	Col. Ind, Ags.	440,147.09	440,130.83	220,065.42	220,065.41	220,065.09	220,065.09		100%	100%
DD-15-2017	PRODDER CAP 26-2017	09-nov-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario	Av. Fundición, Fracc. La Fundición, Ags.	1,095,597.96	859,749.83	429,874.92	429,874.92	429,874.92	429,874.92		100%	100%
DD-19-17	PRODDER CAP 27-2017	09-nov-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario	Calle Estaño, Fracc. La Fundición, Ags.	831,505.18	647,680.85	323,840.42	323,840.43	323,840.43	323,840.43		100%	100%
008/2017	Prodder-20-2017	23-ago-17	CONTRATO	Rehabilitacion de la Red de Agua Potable	col. Industrial	2,375,446.17	1,447,928.67	549,916.82	898,011.85	898,009.75	898,009.75		100%	100%
009/2017	Prodder 21-2017	23-ago-17	CONTRATO	Ampliacion de la Red de Alcantarillado	col. Altavista	488,264.61	412,987.39	310,379.08	102,608.31	102,608.31	102,608.31		100%	100%
010/2017	Prodder 23-2017	19-sep-17	CONTRATO	Construccion y Rehabilitacion Sanitaria	Jose López Portillo	9,477,647.31	7,621,212.98	3,191,649.47	3,212,244.43	4,429,563.50	4,429,563.50		100%	100%
004/2017	PRODDER 19 2017	19-jul-17	CONTRATO	Rehabilitacion de Agua Potable	Col la Fe	734,298.82	734,298.82	734,298.82	0.00	0.00	0.00		100%	100%
007/17	PRODDER 22-2017	21-sep-17	CONTRATO	Perforacion de pozo	Sta Mónica	4,622,530.70	4,622,530.69	2,556,408.25	1,846,211.87	2,066,122.43	2,066,122.43		100%	100%
001/2017	PRODDER CAP 17 2017	14-jul-17	CONTRATO	Perforacion de pozo	Tanque de los Jimenez	4,726,326.24	4,726,326.24	2,779,839.37	1,418,617.80	1,946,486.87	1,946,486.87		100%	100%
002/2017	PRODDER CAP 24-2017	13-oct-17	CONTRATO	Perforacion de pozo	Hacienda Nueva	6,350,235.03	6,350,235.03	2,276,610.94	3,117,537.51	4,073,624.08	4,073,624.08		100%	100%
005/17	PRODDER CAP 18 2017	19-jul-17	CONTRATO	Rehabilitacion de la Red de Agua Potable	Fracc El sol Ags	1,948,749.32	1,948,749.32	1,243,236.06	433,785.71	705,513.26	705,513.26		100%	100%
DD-20/17	PRODDER 01 17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Ampliacion de la red de agua potable	de las calles privada Miguel Hidalgo Sur y Oriente, Ejido Salto de Ojocaliente, Ags.	166,383.61	166,383.61			166,383.61	166,383.61		100%	100%
DD-26/17	PRODDER 02-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Ampliacion de al red de alcantarillado sanitario	Av. Paseo de la Cruz Barrio de Triana, Ags.	465,685.12	465,685.04			465,685.12	465,685.12		100%	100%
DD-27/17	PRODDER 03-17-2018	21-dic-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de agua potable.	Fracc. Linda Vista y Gómez Portugal, Ags.	487,386.67	487,386.67			487,386.66	487,386.66		100%	100%
DD-21/17	PRODDER CAP 04-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Construcción de protección perimetral	Pozos P150, P138, P003, P029A, Ags.	1,611,061.63	1,611,061.62			1,611,061.62	1,611,061.62		100%	100%
DD-24/17	PRODDER CAP 05-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario	de la calle Miguel Hidalgo Norte y de las calles privadas Miguel Hidalgo sur y Oriente, ejido Salto de Ojocaliente, Ags.	629,393.99	629,393.99			629,393.98	629,393.98		100%	100%
DD-025/17	PRODDER CAP 06-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Reubicación de la red de alcantarillado sanitario	calle Monte Alban, Fracc. Pirámides, Ags.	3,326,515.66	2,825,387.77			2,825,388.52	2,825,388.52		100%	100%
DD-017/17	PRODDER CAP 07-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de agua potable. 2da. Etapa	Col. Obraje, Ags.	95,577.85	955,777.90			955,777.85	955,777.85		100%	100%
DD-023/17	PRODDER CAP 08-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de alcantarillado sanitario	Fracc Las Brisas	1,913,535.36	1,728,133.78			1,728,133.78	1,728,133.78		100%	100%
DD-16/17	PRODDER CAP 09-17 2018	19-dic-17	CONTRATO	Rehabilitación de la red de agua potable	COL SAN PABLO	2,290,211.86	2,290,211.86			2,290,211.86	2,290,211.86		100%	100%
DD-22/17	PRODDER-CAP-10-17-2018	19-dic-17	CONTRATO	Ampliación y mejoramiento del sistema de telemetría, comisión ciudadana de agua potable y alcantarillado de Aguascalientes.	Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes	2,627,236.93	2,603,845.78			2,603,845.78	2,603,845.78		100%	100%
DD-28/17	PRODDER CAP 11 17 2018	02-feb-18	CONTRATO	REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE COBRE,	FRACC. LA FUNDICIÓN AGS.	920,799.60	920,799.60			920,799.60	920,799.60		100%	100%
DCCAP-003/18	DCAP-01-2018	25-ene-18	CONTRATO	REPARACION DE SOCAVON Y REHABILITACION DE COLECTOR SANITARIO	COLONIA MIRAVALLE	17,687,466.78	17,477,885.54			11,539,265.22	11,539,265.22		68%	66%
DCCAP-021/18	DCAP SO 02 2018	12-feb-18	CONTRATO	VERIFICACIÓN DE MEDIDOR DE FLUJO DE CAUDAL COLUMÉTRICO POR EL MÉTODO DE COMPARACIÓN DIRECTA	MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES	1,018,219.29	1,005,548.61			502,774.31	502,774.31		15%	50%
						66,330,222.78	62,979,332.42	14,616,119.57	12,002,798.24	41,921,816.55	41,921,816.55	0.00		