

**MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
DIRECCION DE INFORMACIÓN FINANCIERA**

---

---

**INFORMACIÓN ADICIONAL  
A LA CUENTA PÚBLICA**

**M A Y O      2 0 1 8**

---

---



SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS  
Departamento de Control Presupuestal de la Obra Pública y Programas Federales

CUADRO RESUMEN  
OBRA PÚBLICA

MAYO

PROGRAMA	PRESUPUESTO		OBRA PÚBLICA				PROGRAMAS FEDERALES			FINIQUITOS	RETENCIONES	TOTAL
	ASIGNADO	APROBADO	OBRA POR CONTRATO	OBRA POR ADMINISTRACIÓN		TOTAL OBRA PÚBLICA	SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS GENERALES	DEUDA PÚBLICA			
				SERVICIOS PERSONALES	SERVICIOS GENERALES							
PDM	222,806,436	163,101,779	46,033,274	7,814,440	4,499,478	58,347,193				87,861		58,435,054
FONDO RESARCITORIO	414,000					0						0
FORTAMUN-DF	524,503,887	520,147,000				0	93,513,806	360,092	16,835,069			110,708,967
FISM-DF	122,479,482	42,635,759				0						0
PRODER	10,000,000					0						0
FORTAFIN "C"	8,791,200	8,791,200	8,791,200			8,791,200						8,791,200
FORTAFIN (uno al millar)	19,965	19,965				0					19,965	19,965
FORTAFIN "B" (uno al millar)	3,955	3,955				0					3,955	3,955
FORTAFIN "C" (uno al millar)	8,800	8,800				0					8,800	8,800
FORTAFIN "A"	49,439,518	0				0						0
PRORE 2017-2018	69,997,621	69,927,623	68,355,435			68,355,435						68,355,435
PRORE 2017-2018 (uno al millar)	69,998	69,998				0					69,998	69,998
PRORE 2018	1,579,981	1,578,401				0						0
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR (FEDERAL)	1,444,100					0						0
FONDO NACIONAL EMPRENDEDOR (MUNICIPAL)	618,900					0						0
HABITAT	15,300,000					0						0
VERTIENTES DE ESPACIOS PÚBLICOS	6,750,000					0						0
FOREMOBA	500,000					0						0
3 X 1 PARA MIGRANTES	1,000,000					0						0
FORTASEG (FEDERAL)	46,963,547	32,874,483				0						0
FORTASEG (RENDIMIENTOS)	7,039					0						0
FORTASEG (MUNICIPAL)	9,392,709					0						0
	<b>1,092,091,137</b>	<b>839,158,962</b>	<b>123,179,909</b>	<b>7,814,440</b>	<b>4,499,478</b>	<b>135,493,828</b>	<b>93,513,806</b>	<b>360,092</b>	<b>16,835,069</b>	<b>87,861</b>	<b>102,718</b>	<b>246,393,374</b>

C.P. JOSÉ ALFREDO RAMÍREZ PÉREZ MALDONADO  
DIRECTOR DE EGRESOS

LIC. MARICELA ARANDA LOPEZ  
JEFA DEL DEPTO DE CTRL PPTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES



SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
PROGRAMA DIRECTO MUNICIPAL (PDM) 2018

PTTO. ASIGNADO	\$ 222,806,436
PTTO. AUTORIZADO	\$ 163,101,779
DEVENGADO	\$ 58,435,054
SALDO	\$ 104,666,725

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Número de Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado			Saldo			MAYO				
					Total	Total	Municipal	Total	Total	Municipal	Total	Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	U.M.	Metas Cantidad	Beneficiarios	Modalidad Adjudicación
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-001-0002-006-DM-06-001	1	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	120,000	0	0	120,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-002-0003-006-DM-05-002	2	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal / Todo el Municipio de Aguascalientes.	200,000	0	0	200,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-003-0004-005-DM-06-003	3	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,025,000	0	0	2,025,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-004-0005-006-DM-06-004	4	Revive y Pintura en Fachadas./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	140,000	0	0	140,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-005-0006-006-DM-06-005	5	Tiraderos de Escombros/ Todo el Municipio de Aguascalientes.	45,000	0	0	45,000	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-006-0007-006-IE-03-006 FINAL	6	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	0	AD	#[DIV]/0	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-007-0008-006-UR-05-007 FINAL	7	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	0	0	0	0	AD	#[DIV]/0	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-008-0009-006-UR-05-008	8	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	3,130,000	2,198,165	2,198,165	931,835	AD	70.23%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	05-mar-18	2017/2018-PDM-009-0010-006-DM-06-010	9	Movimiento de Tierras, Obras Complementarias y Limpieza de Cauces./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	18,712	0	0	18,712	AD	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	750,000	---	---	---	
OPM	30-ene-18	2017/2018-PDM-0011-006-DM-01-007	11	Estudios, Proyectos y Peritos/ Aguascalientes.	1,000,000	692,413	692,413	307,587	C	69.24%	87.58%	OBRA	1.00	555,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0013-UR-01-001	13	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Francisco I. Madero Tramo: Entre Héroe de Nacozari y Gral. Ignacio Zaragoza/ Centro Zona.	1,220,010	1,196,558	1,196,558	23,452	C	98.08%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	MAGS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0013-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0014-UR-01-002	14	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Calle Hornedo Tramo: Entre Calle Cristóbal Colón y Poder Legislativo/ Centro Zona.	1,199,571	969,209	969,209	230,361	C	80.80%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	GRUPO REALIZA, S.A. DE C.V.	DM-0014-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0015-UR-01-003	15	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica C. Juan de Montoro Tramo: Entre Ezequiel A. Chavez y Dr. Jesús Díaz de León/ Centro Zona.	1,220,000	1,174,557	1,174,557	45,443	C	96.28%	100.00%	M2	6209.76	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISERNO, S.A. DE C.V.	DM-0015-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0016-UR-01-004	16	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Oriente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio.	2,125,727	2,042,709	2,042,709	83,018	C	96.09%	100.00%	M2	13200.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CAMINOS Y URBANIZACIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	DM-0016-2018	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0017-UR-01-009	17	Construcción de sobrecarpeta Asfáltica Av. Convención de 1914 Poniente, Calzada Poniente Tramo: Entre Calle Guadalupe y Av. Fundición/ Aguascalientes Mpio.	2,154,714	1,993,806	1,993,806	160,908	C	92.53%	100.00%	M2	13380.00	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CORPORATIVO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	DM-0017-2018	
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0018-001-DM-01-006	18	Estudios, Proyectos y Peritos/ Todo el Municipio de Aguascalientes, Aguascalientes Mpio.	4,200,000	2,127,827	2,127,827	2,072,173	C	50.66%	13.58%	OBRA	1.00	797,000	VARIOS	VARIOS	VARIOS	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0019-DM-06-008	19	Apoyos Comunitarios. / Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,714,393	828,181	828,181	886,212	AD	48.31%	47.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0020-DM-05-009	20	Mantenimiento y Adecuación de Infraestructura Municipal / Aguascalientes Mpio.	2,056,889	934,895	934,895	1,121,994	AD	45.45%	53.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0021-DM-06-011	21	Atención Ciudadana y Miércoles Ciudadano./ Aguascalientes Mpio.	8,750,172	4,349,902	4,349,902	4,400,270	AD	49.71%	54.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0022-DM-06-012	22	Rescatando Nuestra Arquitectura./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	2,303,353	461,918	461,918	1,841,435	AD	20.05%	30.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0023-DM-05-013	23	Tiraderos de Escombros/ Aguascalientes Mpio.	929,653	119,328	119,328	810,325	AD	12.84%	14.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0024-IE-03-001	24	Rehabilitación de Espacios Educativos./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,584,740	612,236	612,236	972,504	AD	38.63%	32.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0025-UR-05-017	25	Rehabilitación y Mantenimiento de Vialidades./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	17,184,859	4,398,645	4,398,645	12,786,214	AD	25.60%	25.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	
OPM	16-feb-18	2018-PDM-0026-UR-05-018	26	Pintura en Vialidades, Nomenclaturas y Dignificación de Pasos a Desnivel./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	6,734,878	1,536,574	1,536,574	5,198,304	AD	22.82%	19.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---	

OPM	16-feb-18	2018-PDM-0027-DM-06-014	27	Movimiento de Tierras y Obris Complementaria./ Todo el Municipio de Aguascalientes.	1,462,393	249,631	249,631	1,212,763	AD	17.07%	21.00%	OBRA	1.00	797,000	---	---	---
SSP	28-feb-18	2018-PDM-0028-UR-05-032	28	Mantenimiento y Mejoramiento de Areas Verdes en el Municipio de Aguascalientes./ Varios Puntos de la Ciudad	3,018,407	442,624	442,624	2,575,784	AD	14.66%	6.15%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0029-UR-01-013	29	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 1. Entre Av. Tecnológico y Calle 20 de Noviembre./ Aguascalientes Mpio.	1,962,147	1,470,711	1,470,711	491,436	C	74.95%	100.00%	M2	12184.31	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0029-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0030-UR-01-014	30	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 2. Entre Calle 20 de Noviembre y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	1,148,382	1,114,137	1,114,137	34,244	C	97.02%	100.00%	M2	7131.17	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0030-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0031-UR-01-015	31	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Revolución (Alameda), Tramo 3. Entre Calle Tanque de los Jiménez y Av. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,051,518	742,265	742,265	309,254	C	70.59%	100.00%	M2	6529.63	250,000	DIRECTA ESTATAL	MAQUINARIA Y CONTRUCCIONES CAFA, S.A. DE C.V.	DM-0031-2018
OPM	26-feb-18	2018-PDM-0032-UR-01-016	32	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Av. Adolfo López Mateos (Caldza Sur) Tramo: Entre Av. De la Convención Ole. Y Calle 18 de Septiembre de 1987/ Aguascalientes Mpio.	1,083,031	1,009,617	1,009,617	73,414	C	93.22%	100.00%	M2	6725.20	797,000	DIRECTA ESTATAL	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA BONATERRA, S.A. DE C.V.	DM-0032-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0033-UR-05-010	33	Rehabilitación de Camellón Central Av. Mariano Hidalgo Tramo: Entre Av. Aguascalientes y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	700,000	684,169	684,169	15,832	C	97.74%	100.00%	M2	1860.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	NOLDOR CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	DM-0033-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0034-UR-05-011	34	Rehabilitación de Camellón Central Av. Prof. Paseo de la Aurore Tramo: Entre Calle Laura Aguirre y Blvd. Siglo XXI./ Aguascalientes Mpio.	1,150,000	556,744	556,744	593,256	C	48.41%	100.00%	M2	3426.90	250,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0034-2018
OPM	22-feb-18	2018-PDM-0035-UR-05-012	35	Rehabilitación de Camellón Central Av. Gral. José Isabiel Robles Tramo: Entre Blvd. Siglo XXI y Calle Doroteo Arango./ Aguascalientes Mpio.	850,000	813,048	813,048	36,952	C	95.65%	100.00%	M2	2416.90	100,000	DIRECTA ESTATAL	EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU	DM-0035-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0044-UR-01-020	44	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Guadalupe Victoria Tramo: Entre Calle Larrea Agui y Calle Moctezuma./ Aguascalientes Mpio.	882,803	440,329	440,329	442,473	C	49.88%	100.00%	M2	4778.19	787,000	DIRECTA ESTATAL	FEDGAR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	DM-0044-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0045-UR-01-021	45	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo: Entre Prof. Zaragoza y Blvd. Zocatecas./ Aguascalientes Mpio.	2,537,090	745,086	745,086	1,792,004	C	29.37%	0.00%	M2	21340.10	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	SUPERVISION OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	DM-0045-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0046-UR-01-022	46	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Ezequiel A. Chávez Tramo: Entre Calle Vázquez del Mercado y Calle Juan de Montoro./ Aguascalientes Mpio.	1,217,829	1,151,757	1,151,757	66,072	C	94.57%	100.00%	M2	6432.56	797,000	DIRECTA ESTATAL	FEDERICO GARCIA DELGADO	DM-0046-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0047-UR-01-023	47	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Jardines Eternos Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	582,273	287,699	287,699	294,573	C	49.41%	7.00%	M2	4897.64	797,000	DIRECTA ESTATAL	LEOPOLDO ENRIQUE FLORES DORADO	DM-0047-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0052-UR-01-024	52	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Blvd. José Ma. Chávez Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Aguascalientes./ Aguascalientes Mpio.	2,327,287	688,990	688,990	1,638,297	C	29.60%	65.00%	M2	19575.39	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUCCION S MEXICANAS DE INGENIERIA CIVIL, S.A. DE C.V.	DM-0052-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0053-UR-01-025	53	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Poniente Entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	720,572	720,572	1,750,191	C	29.16%	5.00%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V.	DM-0053-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0054-UR-01-026	54	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Convención de 1914 Ote. Tramo Oriente entre Av. José H. Escobedo y Calle Obrero Mundial./ Aguascalientes Mpio.	2,470,763	718,528	718,528	1,752,235	C	29.08%	3.00%	M2	16477.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	TRITURADOS Y ASFALTOS TRIAN, S.A. DE C.V.	DM-0054-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0055-UR-01-027	55	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Calle Juan de Montoro Tramo: Entre Calle Cosío y Calle Ezequiel A. Chávez (Caldza Norte)/ Aguascalientes Mpio.	434,744	403,261	403,261	31,483	C	92.76%	100.00%	M2	2961.36	797,000	DIRECTA ESTATAL	ALMACO CONSTRUCCION Y DISEÑO, S.A. DE C.V.	DM-0055-2018
OPM	02-mar-18	2018-PDM-0056-UR-01-028	56	Construcción de Sobrecarpeta Asfáltica, Av. Solidaridad Tramo: Entre Av. Convención de 1914 y Av. Manuel Gómez Morín./ Aguascalientes Mpio.	2,153,499	631,740	631,740	1,521,759	C	29.34%	14.00%	M2	17451.80	200,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	JAIME VALDIVIA CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V.	DM-0056-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0062-UR-05-029	62	Rehabilitación de Camellón Central, Av. La Salud Tramo Entre Av. Poliducto y Paseo de la Biznaga./Aguascalientes Mpio.	800,000	721,951	721,951	78,049	C	90.24%	100.00%	M2	1948.80	250,000	DIRECTA ESTATAL	GERARDO CARRERA ESCOBAR	DM-0062-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0063-UR-05-030	63	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Valle de los Romero Tramo entre Av. Siglo XXI Y Av. Federico Méndez./Aguascalientes Mpio.	850,000	249,157	249,157	600,843	C	29.31%	60.00%	M2	1081.90	125,000	DIRECTA ESTATAL	PUNTO HABITAT, S.A. DE C.V.	DM-0063-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0064-UR-01-031	64	Rehabilitación de Camellón Central, Av. Rodolfo Landeros Tramo Entre Av. Opociente y Calle Laurel Ote./ Aguascalientes Mpio.	1,450,000	425,433	425,433	1,024,567	C	29.34%	18.00%	M2	5041.70	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONSTRUAREBS, S.A. DE C.V.	DM-0064-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0065-ID-01-001	65	Construcción de Parque Valle del Campestre./ Valle del Campestre Fracc.	760,000	0	0	760,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0067-ID-03-003	67	Rehabilitación de Parque Lomas del Sur./ Lomas del Sur Fracc.	1,850,000	540,644	540,644	1,309,356	C	29.22%	6.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0068-ID-01-004	68	Construcción de Skatorama, Parque Loma Bonita./ Loma Bonita Fracc.	2,500,000	734,771	734,771	1,765,229	C	29.39%	3.00%	OBRA	1.00	50,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	CONTROL DE OBRA Y CONSTRUCCIONES DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	DM-0068-2018
OPM	07-mar-18	2018-PDM-0069-UR-04-033	69	Regeneración la Glorieta la Purísima/ La Purísima Bano	1,521,658	444,703	444,703	1,076,956	C	29.22%	20.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	ARTURO ROBLEDO REYNOSO	DM-0069-2018

OPM	09-mar-18	2018-PDM-0070-UR-04-034	70	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Obra Civil/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,195,946	1,167,384	1,167,384	28,561	C	97.61%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DM-0070-2018
OPM	09-mar-18	2018-PDM-0071-UR-04-035	71	Regeneración la Glorieta Benito Juárez. Instalaciones/ Av. Las Américas, Av. Ayuntamiento y Av. F. Elizondo, Las Fuentes Fracc.	1,080,783	900,513	900,513	180,270	C	83.32%	100.00%	OBRA	1.00	250,000	DIRECTA ESTATAL	L.V. CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	DM-0071-2018
SSP	12-mar-18	2018-PDM-0072-DM-05-026	72	Rehabilitación de Rastro Municipal./ Carretera Aguascalientes-San Francisco de los Romo KM 21	632,500	455,460	455,460	177,040	C	72.01%	60.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0072-2018
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0073-ID-01-065	73	Construcción Parque Villa de las Palmas; Calle Villa Alejandra, Esq. Calle Próceres de la Enseñanza, Villas de las Palmas Fracc. 2a. Secc.	1,000,000	0	0	1,000,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	2,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0074-UR-04-036	74	Rehabilitación de Jardín Martínez Domínguez/ Calle Lizaso Cárdenas, Esq. Calle Mariano Miramontes.	920,000	0	0	920,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	---	---	---
OPM	22-mar-18	2018-PDM-0075-UR-04-037	75	Rehabilitación de Parque Opociente IV./ Calle San Francisco de los Romo y Calle San José de la Ordeña, Opociente Fracc. 1A. Secc.	500,000	0	0	500,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	500,000	---	---	---
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0076-UR-04-038	76	Regeneración de Glorieta Quijote/ Av. López Mateos Oriente, av. Nacozari Sur, La Estación Barrio.	1,778,268	513,699	513,699	1,264,569	C	28.89%	5.00%	OBRA	1.00	250,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	INGENIEROS ASOCIADOS ICOMIR, S DE RL DE CV	DM-0076-2018
OPM	03-abr-18	2018-PDM-0077-UR-04-039	77	Rehabilitación de la Imagen Urbana el Barrio del Encino, Meta 1; Fuente y Andadores Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,040,961	773,902	773,902	267,059	C	74.34%	40.00%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	CESAR ALEXIS MUÑOZ GOMEZ	DM-0077-2018
SSP	06-feb-18	2017/2018-PDM-0078-003-UR-05-005	78	Mantenimiento y Mejoramiento de Áreas Verdes en Camellones, Parques y Prados Municipales/ Varios Puntos de la Ciudad de Aguascalientes.	634,459	553,718	553,718	80,741	AD	87.27%	0.00%	OBRA	1.00	600,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0079-UR-04-040	79	Rehabilitación de Camellón Central Av. Adolfo Ruiz Cortés/ Tramo entre Av. Blvd. Juan Pablo II y Av. Abelardo López, La Soledad Fracc.	2,500,000	700,442	700,442	1,799,558	C	28.02%	5.00%	OBRA	1.00	100,000	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	COPIZA S DE RL DECV	DM-0079-2018
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0080-S5-03-001	80	Reforestación de Varios Puntos de la Ciudad./ Av. De la Convención, Av. Aguascalientes, Av. Universidad, Av. Ayuntamiento, Aguascalientes Mpio.	1,199,999	0	0	1,199,999	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	250,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0081-S5-03-002	81	Reforestación de la Alameda/ Tramo entre Av. Manuel Gómez Morín y Av. Tecnológico, Aguascalientes Mpio.	400,000	0	0	400,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	04-abr-18	2018-PDM-0082-UR-04-041	82	Convivencia Ferroviaria 2A, Etapa, Meta "A"/ Muros de Contención y Pintura en Fachadas/ Tramo Entre Av. Alameda y Av. A. López Mateos Aguascalientes Mpio.	1,224,060	0	0	1,224,060	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	09-abr-18	2018-PDM-0083-UR-04-042	83	Regeneración de Glorieta la Salud/ Calle Jacarandas y Calle Alamo, Jardines de la Cruz Fracc.	423,345	126,758	126,758	296,586	C	29.94%	25.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	ARVALENCIA, S.A. DE C.V.	DM-0083-2018
OPM	11-abr-18	2018-PDM-0084-DM-05-016	84	Remodelación Oficinas Secretaría de Desarrollo Social/ Calle Juan de Montoro No. 111, Centro Zona.	200,000	158,344	158,344	41,656	C	79.17%	100.00%	OBRA	1.00	500	DIRECTA ESTATAL	J. JESUS BERNAL MARTINEZ	DM-0084-2018
OPM	16-abr-18	2018-PDM-0086-ID-03-006	86	Rehabilitación de Cancha de Calle Canario/ par blanco Inf.	500,000	245,978	245,978	254,022	C	49.20%	4.00%	OBRA	1.00	50,000	DIRECTA ESTATAL	JAVIER OMAR ARIAS RAMIREZ	DM-0086-2018
OPM	07-may-18	2018-PDM-0093-UR-04-043	93	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 2; Andadores Polígono 1/ Jardín del Encino Barrio.	2,018,823	0	0	2,018,823	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	07-may-18	2018-PDM-0094-UR-04-044	94	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 3; Andadores Polígono 2/ Jardín del Encino, El Encino Barrio.	1,940,216	0	0	1,940,216	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	07-may-18	2018-PDM-0095-UR-04-045	95	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 4; Andadores Polígono 3/ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,609,111	0	0	2,609,111	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	07-may-18	2018-PDM-0096-UR-04-046	96	Rehabilitación de la Imagen Urbana Barrio del Encino, Meta 5; Andadores Polígono 4/ Jardín del Encino, el Encino Barrio.	2,390,889	0	0	2,390,889	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	07-may-18	2018-PDM-0097-UR-01-047	97	Pavimento Hidráulico Blvd. Juan Pablo II/ Tramo entre Acc. Fracc. Eucaliptos I y Acc. Fracc. Misión San Juan Pablo II, Misión de Juan Pablo II Fracc.	10,000,000	0	0	10,000,000	C	0.00%	0.00%	M2	7766.40	100,000	---	---	---
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0098-ID-03-007	98	Rehabilitación de Canchas Zona Sur-Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	684,016	0	0	684,016	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	100,000	---	---	---
OPM	27-abr-18	2018-PDM-0099-ID-03-008	99	Rehabilitación de Canchas Zona Oriente de la Ciudad/ Aguascalientes Mpio.	878,586	244,556	244,556	634,029	C	27.84%	5.00%	OBRA	1.00	150,000	DIRECTA ESTATAL	LUVI, S.A. DE C.V.	DM-0099-2018
OPM	29-may-18	2018-PDM-0116-UR-03-048	116	Reposición de Banquetas, Varios Puntos de la Ciudad.	1,190,003	0	0	1,190,003	C	0.00%	0.00%	M2	1500.00	1,250	---	---	---
OPM	24-may-18	2018-PDM-0121-UR-04-049	121	Rehabilitación de Parques Zona Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	895,693	0	0	895,693	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	24-may-18	2018-PDM-0122-UR-04-050	122	Rehabilitación de Parque Pinules/ Calle Anapola y Calle Magnolia, Fracc. Pinules.	378,536	0	0	378,536	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	50,000	---	---	---
OPM	24-may-18	2018-PDM-0123-UR-04-051	123	Rehabilitación de Parques Zona Nor-Oriente de la Ciudad./ Varios Puntos de la Ciudad	663,170	0	0	663,170	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	150,000	---	---	---
OPM	31-may-18	2018-PDM-0128-S5-02-001	128	Iluminación Ornamental Templo del Sagrado Corazón de Jesús/ Calle 5 de Mayo No. 602, Centro Zona.	750,000	0	0	750,000	C	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	125,000	---	---	---

OPM	07-may-18	2017/2018-PDM-0203-002-EA-01-003	203	Iluminación de Puente Bicentenario Etapa 2. / Intersección de Av. Aguascalientes Sur y Blvd. José Ma. Chávez, Aguascalientes Mpio.	226,567	226,567	226,567	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	555,000	DIRECTA ESTATAL	JUAN OLVERA NÚÑEZ	DM-0203-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0226-002-UR-05-006	226	Ciclovia Av. Tecnológico/ Tramo entre Av. Alameda y Av. Aguascalientes.	8,000,000	1,983,074	1,983,074	6,016,926	C	24.79%	45.00%	M2	6768.00	1,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0226-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0232-002-DM-05-020	232	Área de Naves (cubierta). Instalaciones/ Hangar Municipal. C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	700,000	197,944	197,944	502,056	C	28.28%	20.00%	OBRA	1.00	100	DIRECTA ESTATAL	RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO	DM-0232-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0233-002-DM-05-021	233	Área de Naves (cubierta). Obra Civil/ Hangar Municipal. C. Carolina Villanueva de García, Ciudad Industrial	2,300,000	1,012,304	1,012,304	1,287,696	C	44.01%	94.00%	OBRA	1.00	100	INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL	MAZA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DM-0233-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0234-002-DM-05-022	234	Rehabilitación de Oficinas en Palacio Municipal/ Plaza de la Patria s/n Palacio Municipal, Centro Zona	630,000	617,512	617,512	12,488	C	98.02%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	JAIME ALEJANDRO SALAZAR ROMERO	DM-0234-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0235-003-DM-05-023 FINAL	235	Rehabilitación de Salón de Cabildo; Acabados/ Presidencia Municipal, Centro Zona	880,100	880,100	880,100	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	MIGUEL DE JESUS RODRIGUEZ LEAL GUZMAN	DM-0235-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0236-002-DM-05-024	236	Rehabilitación de Salón Cabildo; Instalaciones/ Presidencia Municipal, Centro Zona.	1,626,658	1,518,277	1,518,277	108,381	C	93.34%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	RESTINGIDA ESTATAL	ÉXITO Y MENTE CONSTRUCCION S. S.A. DE C.V.	DM-0236-2017
OPM	30-abr-18	2017/2018-PDM-0237-003-DM-05-025 FINAL	237	Rehabilitación de Salón Cabildo; Equipamiento/ Presidencia Municipal, Centro Zona.	816,832	816,832	816,832	0	C	100.00%	100.00%	OBRA	1.00	25,000	DIRECTA ESTATAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	DM-0237-2017
OPM	17-ene-18	2017/2018-PDM-0238-002-ID-01-002	238	Construcción de Parque Urbano/ C. El Zarco S/N, Municipio Libre Fracc.	11,000,000	3,717,197	3,717,197	7,282,803	C	33.79%	19.00%	OBRA	1.00	100,000	CONVOCATORIA PUBLICA ESTATAL	GRUPO RESIDENCIAL MAUSA, S.A. DE C.V.	DM-0238-2017
<b>T O T A L E S</b>					<b>163,101,779</b>	<b>58,435,054</b>	<b>58,435,054</b>	<b>104,666,725</b>									

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRORE 2017-2018**

PTTO. ASIGNADO	\$ 69,997,621
PTTO. AUTORIZADO	\$ 69,927,623
DEVENGADO	\$ 68,355,435
SALDO	\$ 1,572,188

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0228-002-0411101-001	228	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de Heróe de Nacoziari a Mariano Escobedo	24,800,000	24,800,000	0	CONTRATO	100%	100.00%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCION ES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0228
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0229-001-0411101-002	229	Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoziari	24,800,000	24,800,000	0	CONTRATO	100%	100.00%	M2	21,000	550000	CONVOCATORIA PÚBLICA	CONSTRUCCION ES R2CYC S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0229
SOPMA	10-ene-18	2017-2018-PRORE-0230-001-030503-003	230	Sustitución de Sistema de alumbrado público en la Delegación Jesús Terán	19,800,000	18,267,881	1,532,119	CONTRATO	92%	98.00%	OBRA	1.00	550000	CONVOCATORIA PÚBLICA	DELECTRIC, S.A. DE C.V.	2017/2018-PRORE-0230
SOPMA	11-ene-18	2017-2018-PRORE-0231-002-01137-004	231-A01/A02	Gastos Indirectos (Construcción de Pavimento Asfáltico, Av. Aguascalientes Sur de José Ma. Chávez a Heróe de Nacoziari)	527,623.46	487,554	40,069	CONTRATO	92%	98.00%	OBRA	1.00	550000	ADJUDICACIÓN DIRECTA FEDERAL	MARTINEZ RUL, JOSÉ ANTONIO, I.C./MORENO GUTIERREZ SERGIO, I.C.	2017/2018-PRORE-0231-A01/2017/2018-PRORE-0231-A02

**PAGO DE 1 AL MILLAR 69,998**

<b>T O T A L E S</b>	69,927,623	68,355,435	1,572,188
----------------------	------------	------------	-----------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
**RAMO 23 PRORE 2018**

PTTO. ASIGNADO	\$ 1,578,401
PTTO. AUTORIZADO	\$ 1,578,401
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 1,578,401

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	24-may-18	2018-PRORE-0117-0411204-001	117	Rehabilitación Integral de guarniciones y banquetas. Calle Ignacio T. Chávez tramo de C. José F. Elizondo a C. Camélias.	1,578,401	-	1,578,401	CONTRATO	0%	0.00%	M2	876.86	1250			

<b>TOTALES</b>	1,578,401	-	1,578,401
----------------	-----------	---	-----------

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.





**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
**DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES**  
**RAMO 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO "C" 2017-2018**

PTTO ASIGNADO	\$ 8,800,000
PTTO AUTORIZADO	\$ 8,791,200
DEVENGADO	\$ 8,791,200
SALDO	\$ -

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Fisico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
					Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
SOPMA	28-nov-17	2017-FORTAFIN-C-0207-0411-004	207	Construccion de Guarniciones y Banquetas Calle Aquiles Serdan. / Tramo de Profesor Edmundo Gamez Orozco a Calle Libertad.	4,995,000	4,995,000	0	CONTRATO	100.00%	87.00%	M2	1485.00	300000	INVITACION RESTRINGIDA	LM4 POZOS Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0207 2017
SOPMA	15-dic-17	2017-FORTAFIN-C-0239-0411-004	239	Guarniciones y Banquetas Col. La Antorcha./ Col. La Antorcha	3,796,200	3,796,200	0	CONTRATO	100.00%	98.00%	M2	1979.15	2000	INVITACION RESTRINGIDA	CONSORCIO INDUSTRIAL AIRE, S.A. DE C.V.	FORTAFIN C 0239 2017
<b>TOTALES</b>					<b>8,791,200</b>	<b>8,791,200</b>	<b>-</b>									

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.



DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PUBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS

DIRECCION DE EGRESOS

FORTEALECIMIENTO FINANCIERO "A" 2018

RAMO 23

PTTO ASIGNADO	\$ 49,439,518
PTTO AUTORIZADO	\$ 49,390,078
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 49,390,078

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato	
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad					
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0118-0411101-001	04	118	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 05 de Calle Jose de J. Rabago Ibarra a Calle Carlos Lopez Moctezuma	9,760,549	0	9,760,549	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7281.42	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0119-0411101-002	04	119	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 06 de Calle Carlos López Moctezuma a Andador Crepusculo	9,988,245	0	9,988,245	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	7518.00	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0120-0411101-003	04	120	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 07 de Andador Crepusculo a Av. del Faisan	9,820,818	0	9,820,818	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	5985.00	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0124-0411101-004	04	124	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 03 de Fracc. Villas de San Antonio a Calle Miguel Ramos Arizpe	9,974,097	0	9,974,097	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	6728.33	1500				
SOPMA	24-may-18	2018-FORTAFIN-A-0125-0411101-005	04	125	Pavimento Hidraulico Blvd. Siglo XXI Tramo 04 de Calle Miguel Ramos Arizpe a Calle Jose de Jesus Rabago Ibarra	9,846,369	0	9,846,369	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	6728.33	1500				
<b>T O T A L E S</b>						49,390,078	-	49,390,078.01										

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



**SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS**  
**DIRECCION DE EGRESOS**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL DE LA OBRA PÚBLICA Y PROGRAMAS FEDERALES  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL  
 (FORTAMUNDF-2018)

PTTO ASIGNADO	\$ 524,503,887
PPTO AUTORIZADO	\$ 520,147,000
DEVENGADO	\$ 110,708,967
SALDO	\$ 409,438,033

Dep Ejec	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado			Devengado		Saldo		Modalidad Ejecución	Avance Financiero	Avance Físico	Metas		Beneficiarios	Modalidad Adjudicación	Contratista
					Total	Total	Total	Total	Total	U.M.	Cantidad								
SSP	01/02/2018	2018-FORTAMUNDF-0001-DM-06-001	1	Pago de Sueldos y Pensiones de Seguridad Pública	429,154,925	93,513,806	335,641,119	AM	21.79%	21.79%	Lote	1	877190	-	-				
SSP	26/04/2018	2018-FORTAMUNDF-0100-U9-03-001	100	Pago de Derechos a CONAGUA en Materia de Uso y Aprovechamiento de Aguas Nacionales, así como Descargas de Aguas Residuales del Rastro Municipal	980,000	360,092	619,908	AD	36.74%	36.74%	Derecho	1	787000	-	-				
SF	22/05/2018	2018-FORTAMUNDF-0104-DM-05-002	104	Pago al Servicio de la Deuda Pública	52,656,581	16,835,069	35,821,512	AM	31.97%	31.97%	Servicio	1	797010	-	-				
SDS	12/04/2018	2018-FORTAMUNDF-0057-AS-03-001	57	Tejiendo Esperanzas con el Corazón (Estambre)	2,500,000	0	2,500,000	AM	0.00%	0.00%	Paquete	4463	4463	-	-				
SDS	12/04/2018	2018-FORTAMUNDF-0058-AS-03-002	58	Cimentando el Futuro con el Corazón	9,555,494	0	9,555,494	AM	0.00%	0.00%	Paquete	8177	32708	-	-				
SDS	12/04/2018	2018-FORTAMUNDF-0059-AS-03-003	59	Programa Juntos Nutrimos con el Corazón	15,500,000	0	15,500,000	AM	0.00%	0.00%	Paquete	86122	13650	-	-				
SDS	12/04/2018	2018-FORTAMUNDF-0060-AS-03-004	60	Convivamos Juntos	9,800,000	0	9,800,000	AM	0.00%	0.00%	Pieza	72830	72830	-	-				
<b>TOTALES</b>					<b>520,147,000</b>	<b>110,708,967</b>	<b>409,438,033</b>												

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES  
2017-2018

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS  
DIRECCION DE EGRESOS

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33 (FISDMF-2018)

PTTO ASIGNADO	\$ 122,479,482
PTTO AUTORIZADO	\$ 42,635,759
DEVENGADO	\$ -
SALDO	\$ 42,635,759

MAYO

Depend. Ejecutora	Fecha Autor.	Oficio de autorización	Prog.	Núm. Obra	Descripción de obra	Autorizado	Devengado	Saldo	Modalidad Ejecución	Av. Financiero	Av. Físico	Metas		Beneficiarios	Modelo de Adjudicación	Contratista	No. De Contrato
						Total	Total	Total				U.M.	Cantidad				
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0037-01011-001	04	037	Construcción de Red de Agua Potable en las Calles Morolón, Absolco Barrio de Guanajuato, Comunidad Calvillo	583,861	0	583,861	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	540.00	210			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0041-02061-002	04	041	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Fresno Barrio Los Tiscareño Comunidad Calvillo	1,489,807	0	1,489,807	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	617.45	105			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0043-01011-003	02	043	Construcción de Red de Agua Potable en la Tercer Privada 20 de Noviembre Comunidad Calvillo	187,648	0	187,648	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	174.00	72			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0049-02061-004	04	049	Construcción de Red de Alcantarillado Calle Queretaro, Barrio del Mercado Comunidad Calvillo	1,098,720	0	1,098,720	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	412.34	104			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0050-02061-005	06	050	Construcción de Red Alcantarillado de la Av. Revolución entre Emiliano Zapata y Francisco Villa Col. Revolución Comunidad Calvillo	1,622,055	0	1,622,055	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	546.70	100			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0066-02061-006	04	066	Construcción de Red de Alcantarillado en las Calles Francisco Villa y Felipe Angeles de Av. Revolución a Emiliano Zapata, Comunidad Calvillo	784,911	0	784,911	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	292.33	50			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0085-02062-007	04	085	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Teniente Coronel Roberto Jenkins Rangil en el Tramo de Francisco Revilla a Calle Alfonso Rodríguez Etapa 1	3,014,701	0	3,014,701	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1364.18	372			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0087-02062-008	04	087	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Antonio Medina Romo en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	1,721,479	0	1,721,479	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	722.93	316			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0088-02062-009	04	088	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle José Medina en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena	2,631,045	0	2,631,045	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1126.21	484			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0089-02062-010	04	089	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Lic. Pedro Rivas Cuellar en el Tramo de Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	4,527,289	0	4,527,289	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	2091.46	784			
CCAPAMA	18-abr-18	2018-FISDMF-0090-02062-011	04	090	Rehabilitación de la Red de Alcantarillado de la Calle Juan Morales M. en el Tramo de Calle Francisco M. Revilla a Calle Humberto González Araujo del Fracc. Benito Palomino Dena Etapa 1	2,528,017	0	2,528,017	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	1064.69	452			
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0091-02061-012	04	091	Construcción de Red de Alcantarillado Sanitario Boulevard Diamante Norias de Ojocaliente	182,906	0	182,906	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	100.54	70			
CCAPAMA	10-may-18	2018-FISDMF-0092-01011-013	01	092	Construcción de la Red de Agua Potable Boulevard Diamante, Norias de Ojocaliente	74,430	0	74,430	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	75.00	70			
SSPYE	17-may-18	2018-FISDMF-0101-05203-014	01	0101	Mejora de Alumbrado Público Colonia Los Pericos (Varias Calles)	2,648,447	0	2,648,447	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			
SSPYE	17-may-18	2018-FISDMF-0102-05203-015	01	0102	Mejora de Alumbrado Público Colonia Anexo Palomino Dena	1,617,029	0	1,617,029	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			

SSPYE	17-may-18	2018-FISMDF-0103-0203-016	01	0103	Mejora de Alumbrado Público Colonia Palomino Dena ( Varias Calles)	5,866,486	0	5,866,486	CONTRATO	0.00%	0.00%	OBRA	1.00	300000			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0106-01011-018		0106	Construcción de Red Agua Potable en Calle San Judas Tadeo Comunidad Calvillo	272,427	0	272,427	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	138.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0107-02061-019		0107	Construcción de Red de Alcantarillado en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	153,634	0	153,634	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	26.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0108-02061-020		0108	Construcción de Red de Alcantarillado en privada Salvador Quezada Limón Comunidad Calvillo	411,939	0	411,939	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	214.40	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0109-01011-021		0109	Construcción de Red de Agua Potable en Privada Salvador Quezada Limon Comunidad Calvillo	260,120	0	260,120	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	132.50	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0110-01011-022		0110	Construcción de Red de Agua Potable en Calle Margaritas Comunidad Calvillo	112,245	0	112,245	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	40.00	50			
CCAPAMA	31-may-18	2018-FISMDF-0111-02061-023		0111	Construcción de la Red de Alcantarillado en la Calle Santa Cecilia Pericos	196,068	0	196,068	CONTRATO	0.00%	0.00%	ML	79.30	42			
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0112-0411101-024	01	0112	Pavimento Hidraulico Calle Lazulilla Norias de Ojocaliente	1,478,187	0	1,478,187	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	907.67	300			
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0113-0411101-025	01	0113	Pavimento Hidraulico Calle Esmeralda Norias de Ojocaliente	2,676,713	0	2,676,713	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1040.67	300			
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0114-0411101-026	02	0114	Pavimento Hidraulico Calle Oro Norias de Ojocaliente	1,998,656	0	1,998,656	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1330.04	350			
OP	24-may-18	2018-FISMDF-0115-0411101-027	02	0115	Pavimento Hidraulico Calle Plata Norias de Ojocaliente	2,365,795	0	2,365,795	CONTRATO	0.00%	0.00%	M2	1665.05	350			
CCAPAMA	22-may-18	2018-FISMDF-0105-1137-017		0105	Gastos Indirectos 2018 Municipio Aguascalientes	808,365	0	808,365		0.00%	0.00%	SERVICIO	1.00	877190			
SEDESOM	24-may-18	2018-FISMDF-0126-1137-028	02	0126	Gastos Indirectos Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, Kit de Lentes Canon Contrato por servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipos de Transporte Municipio Aguascalientes	1,322,778	0	1,322,778		0.00%	0.00%	PROYECTO	1.00	5000			

<b>TOTALES</b>	<b>42,635,759</b>	<b>-</b>	<b>42,635,759.12</b>
----------------	-------------------	----------	----------------------

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".