

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
AGU15150400603584	Pavimento Hidráulico	CE-101	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$20,515,262	\$20,515,262	\$20,515,262	82.06	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400603640	Pavimento Hidráulico C. Pedro De Alva Tramo De Calle Talamantes A C. Guadalupe Col. San Marcos	CE-102	Agascalientes	Agascalientes	Agascalientes	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,625,130	\$5,625,130	\$5,625,130	\$5,625,130	\$4,022,274	\$4,022,274	\$4,022,274	71.51	\$0	Metros Cuadrados	5,450	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604005	Pavimento Hidráulico	CE-103	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,816,390	\$4,732,673	\$4,732,673	\$4,732,673	98.26	\$0	Metros Cuadrados	7,722	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604196	Pavimento Hidráulico	CE-104	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,991,792	\$3,980,298	\$3,980,298	\$3,980,298	99.71	\$0	Metros Cuadrados	14,560	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604451	Pavimento Hidráulico, C. Enrique Estrada Tramo De C. Liberato Sacteturas A C. Melquiades Moreno Col.	CE-105	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,298,388	\$1,298,388	\$1,298,388	\$1,298,388	\$1,275,907	\$1,275,907	\$1,275,907	98.27	\$0	Metros Cuadrados	1,690	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604618	Pavimento Hidráulico C. Alfredo Lewis	CE-106	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,653,060	\$2,653,060	\$2,653,060	\$2,653,060	\$2,635,060	\$2,635,060	\$2,635,060	99.32	\$0	Metros Cuadrados	2,990	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604633	Pavimento Hidráulico C. Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Entre La C. Juan De Tolosa	CE-107	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,394,030	\$1,200,607	\$1,200,607	\$1,200,607	86.12	\$0	Metros Cuadrados	1,495	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604646	Pavimento Hidráulico C. Century	CE-108	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,181,960	\$2,135,474	\$2,135,474	\$2,135,474	97.87	\$0	Metros Cuadrados	2,340	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604660	Pavimento Hidráulico C. Quinta Avenida Tramo Av. De La Convención	CE-109	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	\$6,595,992	\$5,180,838	\$5,180,838	\$5,180,838	78.55	\$0	Metros Cuadrados	5,265	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604683	Pavimento Hidráulico C. San Julian Tramo De C. Sierra De Las Palomas	CE-110	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,130,629	\$1,130,629	\$1,130,629	\$1,130,629	\$1,021,751	\$1,021,751	\$1,021,751	90.37	\$0	Metros Cuadrados	1,534	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604694	Pavimento Hidráulico C. Luis Coloma	CE-111	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	\$2,442,960	\$1,522,703	\$1,522,703	\$1,522,703	62.33	\$0	Metros Cuadrados	3,510	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604711	Pavimento Hidráulico Calle A	CE-112	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,140,618	\$2,140,618	\$2,140,618	\$2,140,618	\$1,960,714	\$1,960,714	\$1,960,714	91.60	\$0	Metros Cuadrados	3,432	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604732	Pavimento Hidráulico Calle Reforma	CE-113	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	\$3,279,888	\$1,950,956	\$1,950,956	\$1,950,956	59.48	\$0	Metros Cuadrados	5,629	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604772	Pavimento Hidráulico Calle Jaime Vuno	CE-114	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,517,458	\$4,366,625	\$4,366,625	\$4,366,625	96.66	\$0	Metros Cuadrados	4,420	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604785	Pavimento Hidráulico Av. De Las Palmas De Guinea	CE-115	Agascalientes	Agascalientes	Cobertura municipal		Convenios	R117 Contingencias Económicas			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,646,231	\$1,401,670	\$1,401,670	\$1,401,670	85.14	\$0	Metros Cuadrados	2,379	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
AGU15150400603584	Pavimento Hidráulico	CE-101	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$20,515,262	\$20,515,262	\$20,515,262	82.06	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604801	Pavimentación Hidráulica Calle Francisco De Pelanda Tramo De Calle A Calle Tamarindo	CE-116	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,888,770	\$1,313,523	\$1,313,523	\$1,313,523	69.54	\$0	Metros Cuadrados	4,342	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604829	Pavimento Hidráulico Calle Libertad	CE-117	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,873	\$6,873,000	\$6,873,000	\$6,873,000	\$3,626,746	\$3,626,746	\$3,626,746	52.77	\$0	Metros Cuadrados	6,500	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604845	Pavimento Hidráulico Calle Paseo De Las Garzas Tramo De Calle Inegi A Calle De Lago	CE-118	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,781,168	\$1,781,168	\$1,781,168	\$1,781,168	\$830,072	\$830,072	\$830,072	46.60	\$0	Metros Cuadrados	2,574	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604855	Pavimento Hidráulico Calle Silos	CE-119	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$732,540	\$732,540	\$73,254	\$732,540	\$712,569	\$712,569	\$712,569	97.27	\$0	Metros Cuadrados	975	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604890	Pavimentación Hidráulica	CE-120	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$753,884	\$753,884	\$753,884	\$753,884	\$667,940	\$667,940	\$667,940	88.60	\$0	Metros Cuadrados	1,742	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604901	Empedrado, Calle Agustín De Iturbide	CE-121	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,237,748	\$5,237,748	\$5,237,748	\$5,237,748	\$3,037,343	\$3,037,343	\$3,037,343	57.99	\$0	Metros Cuadrados	1,305	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604912	Empedrado Calle Teabel La Católica Tramo De Calle Hernán Cortés A Calle Las Americas	CE-122	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,695,005	\$2,695,005	\$2,695,005	\$2,695,005	\$1,659,745	\$1,659,745	\$1,659,745	61.59	\$0	Metros Cuadrados	3,341	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604926	Pavimento Hidráulico Calle Jesús F. Contreras	CE-123	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,549,448	\$2,549,448	\$2,549,448	\$2,549,448	\$2,252,088	\$2,252,088	\$2,252,088	88.34	\$0	Metros Cuadrados	3,510	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604957	Infraestructura Deportiva Parque López Portillo	CE-124	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,251,400	\$4,251,400	\$4,251,400	\$4,251,400	\$2,741,988	\$2,741,988	\$2,741,988	64.50	\$0	Maquinaria y equipo	15,213	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604971	Infraestructura Deportiva, Parque Mujeres Ilustres Frasc. Mujeres Ilustres	CE-125	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,132,522	\$1,132,522	\$1,132,522	75.50	\$0	Mobiliario y equipo	4,018	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400604992	Infraestructura Deportiva Parque Pensadores Mexicanos	CE-126	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,150,000	\$6,150,000	\$6,150,000	\$6,150,000	\$5,089,208	\$5,089,208	\$5,089,208	82.75	\$0	Metros Cuadrados	2,826	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400605018	Infraestructura Deportiva Parque Pintores Mexicanos	CE-127	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$1,673,099	\$1,673,099	\$1,673,099	79.67	\$0	Metros Cuadrados	2,826	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400605044	Pavimento Hidráulico Av. Alameda	CE-129	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,085,013	\$8,085,013	\$8,085,013	\$8,085,013	\$3,724,420	\$3,724,420	\$3,724,420	46.07	\$0	Metros Cuadrados	5,876	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400606047	Pavimento Hidráulico, Calle Seguro Social	CE-128	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,430,272	\$4,394,987	\$4,394,987	\$4,394,987	99.20	\$0	Metros Cuadrados	1,040	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: ok - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 32

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
AGU15150400603584	Pavimento Hidráulico	CE-101	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$20,515,262	\$20,515,262	\$20,515,262	82.06	\$0	Metros Cuadrados	250,000	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400609004	Construcción De Puente Vehicular	CE-2-130	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	\$26,317,360	\$21,239,143	\$21,239,143	\$21,239,143	80.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400609035	Pavimento Hidráulico Av. Guadalupe Gonzalez	CE-2-132	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$15,506,884	\$15,506,883	\$15,506,883	\$15,506,883	\$7,711,278	\$7,711,278	\$7,711,278	49.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGU15150400609047	Pavimento Hidráulico Calle General Barragan	CE-2-131	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES DE AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,150,862	\$13,150,862	\$13,150,862	\$13,150,862	\$6,194,715	\$6,194,715	\$6,194,715	47.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.00	Financiera: / Física: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES
SECRETARIO DE FINANZAS