

Aguascalientes

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
AGUI5160100638534	Construcción De Pavimento De La Av Arroyo El Molino	PRODERE-107	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	\$5,994,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PRODER-107 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGUI6160100638594	Rehabilitación Parque Mujeres Ilustres	PRODER-0103	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	100.00	\$0	Otros	4,018	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PRODER-103 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGUI6160100638651	Fuente Arroyola Hacienda	PRODER-106	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	\$8,991,000	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PRODER-106 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
AGUI6160100638663	Rehabilitación Arroyo La Hacienda	PRODER-109	Aguascalientes	Aguascalientes	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO AGUASCALIENTES	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	\$4,995,000	100.00	\$0	Otros	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PRODER-109 OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

C.P. EVARISTO DE LA TORRE SIFUENTES  
SECRETARIO DE FINANZAS